

## Хөрөнгө оруулалтын төсөл, арга хэмжээний гүйцэтгэл

10 сар

Д/д	Үзүүлэлт	Эхлэх огноо	Дуусах огноо	Төсөвт өртөг	Гэрээний дүн	Тухайн жилийн төсөв	Тухайн жилийн санхүүжилт /өссөн дүнгээр/	Зөрүү
1	<b>Хөрөнгө оруулалт</b>							
1	14-р хороо, Өнөр өрх ерхийн эрүүл мэндийн төв, дүүргийн Ахмадын хорооны цогцолбор байрны урсгал засварын ажил	2021	2021	62,876,900.0	61,900,278	62,876,900.0	61,362,856.00	976,622
2	17-р хороо, Сүхбаатар дүүрэг ногоон нуур буюу Дамбадаржаагийн н 71-н-б тоотын тохижилт	2021	2021	280,503,700.0	274,147,339	280,503,700.0	33,962,663.00	6,356,361
4	СБД 6-р хорооны авто зам засварын ажлын зураг	2021	2021	9,990,300.0	9,990,300.0	9,990,300.0	9,990,300.00	-
5	19-р хороо, хуурай мухарт Гал командын зүүн талд иж бүрэн спорт талбайн тохижилт	2021	2021	70,000,000.00	69,040,629	70,000,000.0	67,242,384.00	959,371
6	10-р хороо, 36-р байрны гадна фасад засвар	2021	2021	134,458,800.0	129,598,071	134,458,800.0	26,773,607.00	4,860,729
7	Боловсролын салбарын барилгын ажлын зураг төсөв боловсруулах	2021	2021	49,900,000.00	49,900,000.00	49,900,000.0	49,900,000.00	-
8	Төрийн үйлчилгээний барилга байгууламжийн зураг төсөв боловсруулах	2021	2021	49,900,000.00	49,900,000.00	49,900,000.0	49,900,000.00	-
9	6-р хороо, 47-р байр гадна фасад засвар	2021	2021	101,216,100.0	96,500,000	101,216,100.0	55,996,284.00	4,716,100