

ОНХС-ийн төсөл, арга хэмжээний гүйцэтгэл

9 сар

Д/д	Үзүүлэлт	Эхлэх огноо	Дуусах огноо	Төсөвт өртөг	Гэрээний дүн	Тухайн жилийн төсөв	Тухайн жилийн санхүүжилт /өссөн дүнгээр/	Зөрүү
1	Хөрөнгө оруулалт							
1	17-р хороо, 17 дугаар хорооны ӨЭМГ-ийн шинэ барилгын гадна тохижилт	2021	2021	48,525,200.0	46,100,294	48,525,200	45,708,581.00	2,424,906
2	16-р хороо, 130-р цэцэрлэгийн бохирын цооног солих, бохирын ёмкст бетон хана хийх	2021	2021	68,848,600.0	68,080,371	68,848,600.0	22,054,791.00	768,229
3	12-р хороо, Сүхбаатар дүүргийн Хангайн 11 гудамжинд явган хүний зам хийх	2021	2021	20,336,500.0	20,235,706	20,336,500.0	19,708,643.00	100,794
4	8-р хороо, 10/1-р байрны дээвэр засвар	2021	2021	53,888,100.0	53,545,990	53,888,100.0	52,616,211.00	342,110
5	3-р хороо, 47-р байрны дээвэр засвар	2021	2021	40,966,600.0	40,601,777.00	40,966,600.0	39,544,256.00	364,823
6	5-р хороо, Сүхбаатар дүүргийн 5-р байрны хойд, урд талд ногоон байгууламж	2021	2021	53,414,260.0	51,587,154	53,414,260.0	50,243,505.00	1,827,106
7	4-р хороо, 21А байрны дээвэр засвар	2021	2021	67,254,700.0	65,173,231	67,254,700.0	63,475,717.00	2,081,469