

Хөрөнгө оруулалтын төсөл, арга хэмжээний гүйцэтгэл

8 сар

Д/д	Үзүүлэлт	Эхлэх огноо	Дуусах огноо	Төсөвт өртөг	Гэрээний дүн	Тухайн жилийн төсөв	Тухайн жилийн санхүүжилт /өссөн дүнгээр/	Зөрүү
1	Хөрөнгө оруулалт							
1	5-р хороо, 1-8-р хорооны гэрэлтүүлгийн толгой солих	2021	2021	148,928,900.0	135,219,302.0	148,928,900.0	98,462,067.00	13,709,598
2	12-р хороо, Сүхбаатар дүүрэг Хангайн 9 дүгээр гудамжинд явгагч хүний зам	2021	2021	33,310,600.0	33,204,624.0	33,310,600	32,339,770.00	105,976
3	17-р хороо, Сүхбаатар дүүрэг ногоон нуур буюу Дамбадаржагийн 71-н-б тоотын тохижилт	2021	2021	280,503,700.00	274,147,339.00	280,503,700.00	71,894,098.00	6,356,361
4	7-р хороо, 10-р байрны гадна тохижилт	2021	2021	142,754,400.00	139,361,665.00	142,754,400	116,251,559.00	3,392,735
5	12-р хороо, Сүхбаатар дүүргийн Хангайн 2, 3 гудамжинд явгагч хүний зам	2021	2021	24,121,100.00	24,002,429.00	24,121,100	23,794,038.00	118,671
6	СБД 12-р хорооны авто зам засварын ажлын зураг төсөв боловсруулах ажил	2021	2021		8,822,000.00	8,822,000	8,822,000.00	-
7	Түлхүүр гардуулах нөхцөлтэй баригдах, Дүүргийн нэгдсэн эмнэлгийн барилга шинээр барих ажлын гэрээ /200 ортой/	2021	2021	16,000,000,000.00	15,995,207,875.00	16,000,000,000	1,787,941,117.00	4,792,125
8	3-р хороо, Сүхбаатар дүүргийн 14 а байрны гадна талбайн тохижилт	2021	2021	129,604,100.00	127,700,000.00	129,604,100	126,591,301.00	1,904,100
9	10-р хороо, 36-р байрны гадна фасад засвар	2021	2021	134,458,800.00	129,598,071.00	134,458,800	99,448,928.00	4,860,729
10	7-р хороо, 126-р байрны дээвэр засвар	2021	2021	61,933,600.0	58,477,862.00	61,933,600	57,970,154.00	3,455,738
11	2 дугаар хорооны ӨЭМТ, цагдаа, хорооны ажлын албаны нэг цэгийг үйлчилгээний байр шинээр барих	2021	2021	600,000,000.00	596,406,482.00	600,000,000	77,104,716	3,593,518