

Орон нутгийн хөгжлийн сангийн төсөл, арга хэмжээний гүйцэтгэл

Д/д	Үзүүлэлт	Эхлэх огноо	Дуусах огноо	Төсөвт өртөг	Гэрээний дүн	Тухайн жилийн төсөв	Тухайн жилийн санхүүжилт /өссөн дүнгээр/	Зөрүү
Хөрөнгө оруулалт								
	1 дүгээр хороо, 566 Байрны гадна фасад засвар хийх	2020	2020	58,948,200.0	56,253,619.00	58,948.2	54788427	2,694,581.0
	2 дүгээр байрны дээвэр засвар хийх	2020	2020	19,892,200.0	19,500,107.00	19,892.2	19330806	392,093.0
	3 дугаар хороо, 43 дугаар байрны хаяавч засвар хийх	2020	2020	20,393,600.0	18,623,936.00	20,393.6	18138854	1,769,664.0
	4 дүгээр хороо, 66, 67, 68 дугаар байрнуудын орц дундын ногоон байгууламж хийх	2020	2020	29,238,600.0	29,167,081.00	29,238.6	28407390	71,519.0
	7 дугаар хороо, Байгаль эх лицей сургуулийн орчим тохижилт хийх	2020	2020	24,699,000.0	24,484,520.00	24,699.0	23846792	214,480.0