

Хөрөнгө оруулалтын төсөл, арга хэмжээний гүйцэтгэл

11 сар

Д/д	Үзүүлэлт	Эхлэх огноо	Дуусах огноо	Төсөвт өртөг	Гэрээний дүн	Тухайн жилийн төсөв	Тухайн жилийн санхүүжилт /өссөн дүнгээр/	Зөрүү
1	<b>Хөрөнгө оруулалт</b>							
1	14-р хороо, Өнөр ерх өрхийн эрүүл мэндийн төв, дүүргийн Ахмадын хорооны Цогцолбор байрны урсгал засварын ажил	2021	2021	62,876,900.0	61,900,278	62,876,900.0	61,362,856.00	976,622
2	17-р хороо, Сүхбаатар дүүрэг ногоон нуур буюу Дамбадаржаагийн н 71-н-б тоотын ТОХИЖИЛТ	2021	2021	280,503,700.0	274,147,339	280,503,700.0	33,962,663.00	6,356,361
4	СБД 6-р хорооны авто зам засварын ажлын зураг	2021	2021	9,990,300.0	9,990,300.0	9,990,300.0	9,990,300.00	-
5	19-р хороо, хуурай мухарт Гал командын зүүн талд иж бүрэн спорт талбайн ТОХИЖИЛТ	2021	2021	70,000,000.00	69,040,629	70,000,000.0	67,242,384.00	959,371
6	1-р хороо, 2 дугаар байрны хойд талд явган хүний зам хийх	2021	2021	40,000,000.0	39,942,088	40,000,000.0	38,901,749	57,912
7	14-р хороо, 51-р цэцэрлэг дотор засвар болон галын шатны засвар	2021	2021	159,662,300.0	158,933,373.00	159,662,300.0	90,173,094.00	728,927
8	143-р цэцэрлэгийн өргөтгөлд шаардлагатай тавилга, тоног төхөөрөмж худалдан авах БАГЦ-7 Электрон бараа	2021	2021	40,347,120.0	40,347,120.0	40,347,120.0	40,347,120.0	-
9	9-р хороо, камержуулалт	2021	2021	100,000,000.0	97,802,661	100,000,000.0	96,953,532.00	2,197,339
	16-р хороо, нийтийн зээмшлийн гудамж талбайд гэрэлтүүлэг хийх	2021	2021	100,000,000.0	90,614,719	100,000,000.0	83,723,815.00	9,385,281