

2023 оны 9-р сарын ОНХС хэрэгжилтийн мэдээ

#	Ажлын төрөл	Ажлын нэр	Батлагдсан төсөв /мян.төг/	Энэ оны санхүүжилт /мян.төг/	Гэрээний дүн	Санхүүжилтийн дүн
1	Сургууль, цэцэрлэгийн засвар	1 дүгээр хороо, 1 дүгээр сургуулийн зоорийн давхрын хувцас солих өрөөний засварын ажил	70,412.8	35,216.8	70,412,809.0	35,196,000.0
2	Орон сууцны засвар	1-р хороо, 12/3-р байрны дээвэр засвар	37,457.1	37,457.1	37,246,512	37,246,512
3	Орон сууцны засвар	5-р хороо, 6-р байрны дээвэр засвар	114,195.1	114,195.1	109,999,159.0	109,999,159
4	Орон сууцны засвар	8-р хороо, 2-р байрны дээвэр засвар	168,880.8	168,880.8	161,311,860	161,311,860
5	Тохижилт	14 дүгээр хороо, 35 дугаар сургууль, 51 дүгээр цэцэрлэгийн дунд талд явган хүний зам хийх, 14 дүгээр хороо, 26 дугаар гудамж, 17 дугаар хороо, Дамбадаржаагийн 62 дугаар гудамжинд явган хүний шат барих	13,890.2	8,587.4	13,890,198.0	
6	Камержуулалт	8 дугаар хороо, камержуулалт хийх	145,117.2	35,501.7	145,117,165.0	35,501,700.0
7	Камержуулалт	9 дүгээр хороо, камержуулалт хийх	143,933.2	35,501.8	143,933,164.0	108,431,400.0
8	Дайрган хучилт	12-р хороо, Хангайн 21, 22-р гудамжны тоосжилтыг бууруулж, шавар шалбааг арилгаж хайрга, дайрган хучилт хийх	74,978.1	74,978.1	71,842,874	71,842,874.00
9	Дайрган хучилт	13-р хороо, Рашааны 14, 15-р гудамжид тоосжилтыг бууруулж, шавар шалбааг арилгаж хайрга, дайрган хучилт хийх	60,000.0	60,000.0	59,913,966	59,913,966
10	Дайрган хучилт	18-р хороо, Бэлхийн 53-р гудамж тоосжилтыг бууруулж, шавар шалбааг арилгаж хайрга, дайрган хучилт хийх	118,761.7	118,761.7	116,765,329.0	116,765,329
11	Дайрган хучилт	19-р хороо, Шаргаморьт зуслан модон заводын замын тоосжилтыг бууруулж, шавар шалбааг арилгаж хайрга, дайрган хучилт хийх	224,638.0	224,638.0	224,473,898.0	224,473,898
12	Явган хүний зам	3-р хороо, 160-р цэцэрлэгийн орчим явган хүний зам хийх	68,151.3	68,151.3	67,655,808.00	67,655,808.00

13	Төхижилт	Дүүргийн нутаг дэвсгэрт тохижилт, бүтээн байгуулалтын ажил	228,753.8	228,753.8		
----	----------	--	-----------	-----------	--	--

