

Төсөл



НИЙСЛЭЛ ДЭХ ТӨРИЙН АУДИТЫН ГАЗАР

ГҮЙЦЭТГЭЛИЙН АУДИТЫН ТАЙЛАН

ТАХ-г батлах, хэрэгжүүлэх, хяналт тавих чиг үүрэг бүхий байгууллага, албан тушаалтны хариуцлагагүйгээс төсвийн хөрөнгө арвилан хэмнэлтгүй, үр ашиггүй зарцуулагдах нөхцөлийг бий болгож байна.



**АУДИТЫН СЭДЭВ: ДҮҮРГИЙН ТӨСВИЙН 2020 ОНЫ ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТЫН
ТӨЛӨВЛӨГӨӨНИЙ ХЭРЭГЖИЛТ, ҮР ДҮН, ҮР АШИГ**

Улаанбаатар хот
2021 он

/НАГ-2021/86-ШТА-ГА/

| | | | |
|--|---|--|-------|
| Аудитын тайланг бэлтгэсэн: | Товчилсон үг | 2 | |
| Нийслэл дэх Төрийн аудитын газар | Хүснэгтийн жагсаалт | 3 | |
| Аудитын 3 дугаар хэлтсийн дарга, аудитын менежер: | Хавсралтын жагсаалт | 3 | |
| Э.Мөнхмандах | Аудитын зорилт, хамарсан хүрээ, арга зүй, стандартын талаарх мэдэгдэл | 4 | |
| Аудитын менежер: | Ерөнхий мэдээлэл | 5-6 | |
| | Л.Саранбаатар | | |
| Аудитор: | Бүлэг 1. Хуулийн шаардлагад нийцүүлэн тах-г төлөвлөж батлуулсан эсэх | 7-9 | |
| Г.Чулуунцэцэг | | | |
| Гэрээт ажилтан: | 3.Баярбилэгт Б.Номин | Бүлэг 2. Худалдан авах ажиллагааг тогтоомжийн дагуу зохион байгуулсан эсэх | 9-15 |
| | | Бүлэг 3. ТАХ-ний санхүүжилт болон хэрэгжилт нь үр нөлөөтэй, үр дүнтэй байсан эсэх | 15-23 |
| | | Аудитын дүгнэлт | 24 |
| | | Аудитын зөвлөмж | 25 |
| | | Хавсралтууд | 26-50 |

Хаяг: УБ хот, Сүхбаатар дүүрэг, Соёлын
Төв өргөө “Г” корпус, Утас: 327787

Тайланг НТАГ-ын <http://www.audit.mn/>
веб сайтаас үзнэ үү.

Товчилсон үг

| | |
|--------------|--|
| АДБОУС | Аудитын дээд байгууллагын олон улсын стандарт |
| БГД | Баянгол дүүрэг |
| БНД | Багануур дүүрэг |
| БЗД | Баянзүрх дүүрэг |
| БТХ | Бодлого төлөвлөлтийн хэлтэс |
| ДБТХ | Дэд бүтэц, тохижилтын хэлтэс |
| ЗГ | Засгийн газар |
| ЗД | Засаг дарга |
| ЗДТГ | Засаг даргын тамгын газар |
| ЗДМХ | Засаг даргын мөрийн хөтөлбөр |
| ИТХ | Иргэдийн Төлөөлөгчдийн хурал |
| ИТХТ | Иргэдийн Төлөөлөгчдийн хурлын Тэргүүлэгчид |
| НАЗХГ | Нийслэлийн авто замын хөгжлийн газар |
| НД | Налайх дүүрэг |
| НХОГ | Нийслэлийн хөрөнгө оруулалтын газар |
| НӨХГ | Нийслэлийн Өмчийн харилцааны газар |
| СБД | Сүхбаатар дүүрэг |
| СХД | Сонгинохайрхан дүүрэг |
| СТСХ | Санхүү төрийн сангийн хэлтэс |
| TAX | Төсөл, арга хэмжээ |
| ТБОНӨХБАҮХАТ | Төрийн болон орон нутгийн өмчийн хөрөнгөөр бараа, ажил үйлчилгээ худалдан авах тухай хууль |
| ХААА | Худалдан авах ажиллагааны алба |
| ХУД | Хан-Уул дүүрэг |
| ЧД | Чингэлтэй дүүрэг |
| ЭЗНХҮЧ | Эдийн засаг нийгмийг хөгжүүлэх үндсэн чиглэл |
| ЭЗТХ | Эдийн засаг, төлөвлөлтийн хэлтэс |

Хүснэгтийн жагсаалт

| Дугаар | Гарчиг | Хуудас |
|------------|---|--------|
| Хүснэгт 1 | 2020 онд хэрэгжүүлэхээр баталсан TAX | 5 |
| Хүснэгт 2 | Дүүргүүдийн батлагдсан TAX | 7 |
| Хүснэгт 3 | ЭЗНХҮЧ болон ЗДМХ-д тусгаагүй TAX | 8 |
| Хүснэгт 4 | Зураг төсөв боловсруулаагүй батлуулсан TAX | 8 |
| Хүснэгт 5 | Худалдан авах ажиллагаа зохион байгуулсан TAX | 9 |
| Хүснэгт 6 | Худалдан авах ажиллагаа зохион байгуулсан журам | 10 |
| Хүснэгт 7 | Шууд худалдан авах гэрээ байгуулсан TAX | 10 |
| Хүснэгт 8 | Тендерийн баримт бичигт заасан нөхцөл хангаагүй гүйцэтгэгч шалгаруулсан байгууллага | 13 |
| Хүснэгт 9 | 2018-2020 онд Шалгуур хангаагүй гүйцэтгэгчийн TAX-ний тоо | 15 |
| Хүснэгт 10 | TAX-ний хэрэгжилтийн судалгаа | 15 |
| Хүснэгт 11 | Аудитын түүвэрт хамрагдсан TAX | 16 |
| Хүснэгт 12 | Захиалагчийн хяналтын зардалд олгосон санхүүжилт | 20 |
| Хүснэгт 13 | TAX-ний санхүүжилтийн судалгаа | 20 |
| Хүснэгт 14 | 2019, 2020 онд хэрэгжсэн TAX-нд олгосон санхүүжилт барьцаа, алданги | 21 |
| Хүснэгт 15 | Гэрээний хугацаа хэтэрсэн TAX-ний хоногийн тооцоо | 21 |
| Хүснэгт 16 | Хөрөнгийн бүртгэлийн судалгаа | 22 |
| Хүснэгт 17 | Өмнөх аудитаар өгсөн зөвлөмж, албан шаардлагын биелэлтийн хүснэгт | 23 |

Хавсралтын жагсаалт

| Дугаар | Гарчиг | Хуудас |
|------------|---|--------|
| Хавсралт 1 | Дүүргийн ЗДМХ, ЭЗНХҮЧ-д тусгагдаагүй TAX | 26-34 |
| Хавсралт 2 | Зураг төсөвгүй болон зураг төсвийг хугацаанд батлуулаагүй TAX | 35 |
| Хавсралт 3 | ХААА-аас зохион байгуулсан TAX-ны жагсаалт | 35-39 |
| Хавсралт 4 | ХАА зохион байгуулахад үйл ажиллагаатай холбоотой гарсан зөрчил | 40-47 |
| Хавсралт 5 | Төсөл, арга хэмжээний гүйцэтгэгчийг сонгон шалгаруулах үйл ажиллагаатай холбоотой гарсан зөрчил | 47-51 |

| | |
|---------------------------------------|---|
| | Аудитын зорилт, хамарсан хүрээ, стандарт, арга зүйн талаарх мэдэгдэл |
| Аудит хийх үндэслэл, бүрэн эрх | Аудитыг Төрийн аудитын тухай хуулийн 6 дугаар зүйлд заасан Төрийн аудитын байгууллагын бүрэн эрхийн хүрээнд Улсын Их Хурлын Төсвийн байнгын хорооны 2020 оны 05 дугаар сарын 12-ны өдрийн 05 дугаар тогтоолоор баталсан Үндэсний аудитын газраас гүйцэтгэх аудитын сэдвийг үндэслэн хийв. |
| Аудитын зорилт | Аудитын зорилт Дүүргийн төсвийн 2020 оны хөрөнгө оруулалтын төлөвлөгөөний хэрэгжилт, үр дүн, үр ашигт аудит хийж дүгнэлт гарган, зөвлөмж боловсруулж холбогдох байгууллага, албан тушаалтанд хүргүүлэхэд чиглэгдсэн. Дээрх зорилтыг хангахын тулд дараах дэд зорилтын хүрээнд аудитыг гүйцэтгэсэн. Үүнд: <ul style="list-style-type: none">+ Хуулийн шаардлагад нийцүүлэн ТАХ-г төлөвлөж батлуулсан эсэх+ ХАА-г хууль, тогтоомжийн дагуу зохион байгуулсан эсэх+ ТАХ-ний санхүүжилт болон хэрэгжилт нь үр нөлөөтэй, үр ашигтай байсан эсэх |
| Аудитын хамарсан хүрээ | Аудитыг дүүргүүдийн ЗДТГ-ын Санхүү төрийн сангийн хэлтэс, Эдийн засаг төлөвлөлтийн хэлтэс, Дэд бүтэц, тохижилтын хэлтэс, Худалдан авах ажиллагааны албадыг хамруулан гүйцэтгэлээ. |
| Аудитын арга зүй, шалгур үзүүлэлт | Аудитыг АДБОУС 300, 3000-3100 үндэслэн боловсруулсан гүйцэтгэлийн аудитын журмыг баримтлан холбогдох албан тушаалтуудтай уулзалт, ярилцлага хийх, асуулга, судалгаа авах, мэдээ, тайланг судалж, санхүүгийн тайлангийн болон нөхцөл байдлын шинжилгээ хийх зэргээр аудитын хөтөлбөр, горим, асуудлын шинжилгээ, шалгах хуудасны дагуу нотлох зүйл цуглуулж, ажлын баримт боловсруулж, аудитын дүнд үндэслэн дүгнэлт, зөвлөмж боловсруулав. |
| Аудитын бүрэлдэхүүн, хугацаа | Аудитыг 3 дугаар хэлтсийн дарга Э.Мөнхмандах хянан удирдаж, үе шатны чанарын хяналтыг аудитын менежер Л.Саранбаатар хэрэгжүүлж, Аудитор Г.Чулуунцэцэг, аудитор З.Баярбилэгт, Б.Номин нар гүйцэтгэв. |
| Аудитын явцад үүссэн хүндрэл бэрхшээл | Аудитыг 2021 оны 02 дугаар сарын 24-ний өдрөөс 2020 оны 04 дүгээр сарын 30-ны өдрийг хүртэл хэрэгжүүлэв. Аудитын төлөвлөгөө, хөтөлбөрийг 2021 оны 1 дүгээр сарын 25-ны өдөр батлуулж аудитыг эхлүүлсэн ч “Covid 19” цар тахлын үеийн хөл хорио, “1 хаалга 1 шинжилгээ” аудит хийгдсэн зэргээс шалтгаалан 2 дугаар сарын 24-ны өдрөөс эхлэн гүйцэтгэлийн үе шатны ажлыг эхлүүлж, 2021 оны 3 дугаар сарын 02-ны өдрөөс талбарт ажиллаж эхэлсэн. Талбарын үе шат 30 хоног үргэлжилсэн. Төлөвлөгөөний дагуу СБД-т 2021 оны 4 дүгээр сарын 05-аас 16-ны хооронд ажиллах байсан ч тус дүүргийн Тамгын газарт цар тахал гарсан, 2021 оны 4 дүгээр сарын 10-аас бүх нийтийн бэлэн байдалд шилжсэн зэрэгтэй холбоотойгоор тус дүүргийн төсвийн хөрөнгөөр 2020 онд хэрэгжсэн ТАХ-г аудитад хамруулах цаг хугацаа байгаагүй болно. Иймд НТАГ-ын дарга бөгөөд Тэргүүлэх аудиторын шийдвэрээр аудитын хугацааг 2021 оны 5 дугаар сарын 17-ны өдөр хүртэл ажлын 10 хоног сунгасан. Мөн цар тахлын үеийн дэглэмтэй холбоотойгоор БНД, НД, БХД-т хэрэгжсэн ТАХ-ний хэрэгжилтийг газар дээр нь баталгаажуулах боломжгүй байсан. |

ЕРӨНХИЙ МЭДЭЭЛЭЛ

Дүүргүүдийн ИТХ-аар дүүргийн төсвийн хөрөнгө оруулалтаар өмнөх оноос болон 2020 онд шинээр хэрэгжих нийт 85,515.7 сая төгрөгийн төсөвт өртөг бүхий 357 TAX баталжээ.


Эдгээр 357 TAX-ээс 37,427.6 сая төгрөгийн төсөвт өртөгтэй 239 TAX нь 2020 онд шинээр хэрэгжих, 44,126.1 сая төгрөгийн төсөвт өртөгтэй 118 TAX нь өмнөх оноос дамжин хэрэгжих TAX байна.

Шинээр хэрэгжүүлэхээр төлөвлөсөн 239 TAX-ээс 2020 онд 210 TAX-нд ХАА-г зохион байгуулсан байна. Харин зураг төсөв, ажлын даалгаваргүй, гүйцэтгэгчийг сонгон шалгаруулаагүй, тендер зохион байгуулах ажил явагдаж байгаа зэргээс шалтгаалан 29 TAX-ний ХАА тухайн онд хэрэгжээгүй байна.

Өмнөх оноос дамжин хийгдсэн болон 2020 онд шинээр эхэлсэн 8 дүүргийн 39,056.7 сая төгрөгийн гэрээний дүнтэй 226 TAX-нд дүүргүүдийн ЗДТГ болон “НХОГ” ОНӨААТҮГ, НАЗХГ, “Алтан дуулга”, “Алтай Рөүд” ХХК зэрэг газрууд захиалагчийн хяналт хэрэгжүүлжээ.

2020 онд 32,405.0 сая төгрөгийн гэрээний дүнтэй 182 TAX хэрэгжиж дууссан, 983.9 сая төгрөгийн гэрээний дүнтэй 14 TAX хэрэгжилт дутуу 2021 онд үргэлжлэн хэрэгжиж байгаа бол 926.8 сая төгрөгийн гэрээний үнийн дүнтэй 30 TAX огт хэрэгжээгүй байна.

2020 онд хэрэгжсэн TAX-г өмнөх онтой харьцуулахад TAX-ний тоо 7-оор буурсан ч төсөвт өртөг нь 16,261.0 сая төгрөгөөр өссөн байна. График



Тухайлбал: ЧД, СБД-т TAX-ний тоог 11-50 хүртэл, төсөвт өртгийн дүнг 3,030.5-3,453.2 сая төгрөгөөр багасгаж баталсан бол БГД, ХУД-т TAX-ний тоо нь 21-42 хүртэл багассан ч төсөвт өртгийн дүн нь өмнөх оноос 3,975.2-16,741.5 сая төгрөгөөр өсжээ.

Хүснэгт 1. 2019, 2020 онд хэрэгжүүлэхээр баталсан TAX-ний харьцуулалт

| № | Дүүргийн нэр | 2019 он | | 2020 он | | Өсөлт, бууралт | |
|-------------|--------------|------------------|------------------|------------------|------------------|----------------|-----------------|
| | | Баталсан TAX тоо | Төсөвт өртөг | Баталсан TAX тоо | Төсөвт өртөг | TAX тоо | Төсөвт өртөг |
| 1 | БНД | 4 | 126 | 21 | 441 | 17 | 315.0 |
| 2 | БГД | 56 | 4,678.90 | 35 | 8,654.10 | -21 | 3,975.2 |
| 3 | БЗД | 31 | 4,034.20 | 45 | 5,313.30 | 14 | 1,279.1 |
| 4 | БХД | - | - | 3 | 33.1 | 3 | 33.1 |
| 5 | НД | 11 | 280.6 | 12 | 522.1 | 1 | 241.5 |
| 6 | СХД | 31 | 4,464.50 | 29 | 4,623.80 | -2 | 159.3 |
| 7 | СБД | 166 | 38,924.00 | 116 | 35,893.50 | -50 | (3,030.5) |
| 8 | ЧД | 33 | 11,477.80 | 22 | 8,024.60 | -11 | (3,453.2) |
| 9 | ХУД | 32 | 5,298.70 | 74 | 22,040.20 | 42 | 16,741.5 |
| <i>Нийт</i> | | 364 | 69,284.70 | 357 | 85,545.70 | -7 | 16,261.0 |

Дүүргийн төсвийн 2020 оны хөрөнгө оруулалтын төлөвлөгөөний хэрэгжилт, үр дүн, үр ашиг

Аудитын түүврийг хийхдээ МУ-ын Ерөнхий аудиторын 2018 оны А/351 дүгээр тушаалын 1 дүгээр хавсралтаар баталсан “Гүйцэтгэлийн аудитад түүвэрлэлтийг ашиглах” зааврын дагуу эх олонлогийг бүхэлд нь хамруулах үүднээс 2020 онд хэрэгжсэн ТАХ-ний төсөвт өртөг болон төрөл тус бүрээс хамруулсан. Үүнд:

- 2020 онд худалдан авалт зохион байгуулсан 31,326.7 сая төгрөгийн төсөвт өртөгтэй 192 ТАХ-нээс 47,240.1 сая төгрөгийн төсөвт өртөгтэй 151 ТАХ буюу 78.6%-ийг ХАА-ны түүвэрт;
- 2020 онд санхүүжилт олгосон 27,247.1 сая төгрөгийн гэрээний дүнтэй 91 ТАХ-ээс 22,500.5 сая төгрөгийн гэрээний дүнтэй 56 ТАХ буюу 61.5% гүйцэтгэлийн түүвэрт хамруулсан.

БҮЛЭГ 1. ХУУЛИЙН ШААРДЛАГАД НИЙЦҮҮЛЭН TAX-Г ТӨЛӨВЛӨЖ БАТЛУУЛСАН ЭСЭХ

Төсвийн тухай хуулийн 8 дугаар зүйлийн 8.5.4¹ дэх заалтын дагуу нийслэлийн 9 дүүргийн хэмжээнд Дүүргийн ИТХ-аас дүүргийн төсвийн хөрөнгө оруулалтаар 2020 онд шинээр хэрэгжих 37,427.6 сая төгрөгийн төсөвт өртөг бүхий 239 TAX, өмнөх оноос он дамжин хэрэгжих 44,126.1 сая төгрөгийн төсөвт өртөг бүхий 118 TAX, нийт 85,845.3 сая төгрөгийн төсөвт өртөг бүхий 354 TAX-г хэрэгжүүлэхээр баталж, төсвийн тодотголоор дараах байдлаар өөрчлөлт оруулсан байна. Үүнд:

- 3,542.9 сая төгрөгийн төсөвт өртөг бүхий 29 TAX шинээр нэмэгдэж;
- 3,474.0 сая төгрөгийн төсөвт өртөг бүхий 26 TAX хасагджээ.

Хүснэгт 2. Дүүргүүдийн батлагдсан TAX

| № | Дүүргийн нэр | Анх батлагдсан | | Нэмэлтээр | | Хасагдсан | | Сүүлийн тодотголоор /сая.төг/ |
|-------------|--------------|----------------|--------------|-------------|--------------|-------------|--------------|-------------------------------|
| | | TAX-ний тоо | Төсөвт өртөг | TAX-ний тоо | Төсөвт өртөг | TAX-ний тоо | Төсөвт өртөг | |
| 1 | БЗД | 55 | 6 180.3 | - | - | 10 | 867.0 | 45 5 313.3 |
| 2 | БГД | 37 | 11 684.1 | 2 | 340.0 | 4 | 270.0 | 35 8 654.1 |
| 3 | СХД | 28 | 4 762.8 | 4 | 48.0 | 3 | 187.0 | 29 4 623.8 |
| 4 | СБД | 107 | 35 550.4 | 16 | 2 997.1 | 7 | 2 090.0 | 116 35 893.5 |
| 5 | ХУД | 73 | 18 597.0 | 1 | 40.0 | - | - | 74 22 040.2 |
| 6 | ЧД | 21 | 8 104.3 | 1 | 58.0 | - | - | 22 8 024.6 |
| 7 | БНД | 21 | 441.0 | - | - | - | - | 21 441.0 |
| 8 | НД | 9 | 522.3 | 5 | 59.8 | 2 | 60 | 12 522.1 |
| 9 | БХД | 3 | 33.1 | - | - | - | - | 3 33.1 |
| <i>Нийт</i> | | 354 | 85 875.3 | 29 | 3 542.9 | 26 | 3 474.0 | 357 85 545.7 |

БГД, ХУД, НД, ЧД-үүд нь TAX-ны анхны батлагдсан үнийн дунг тодотголоор оруулахдаа өөрчилснөөр 26 TAX-г хасаж, 29 TAX-г нэмснээс шалтгаалж төсөвт өртөг нь анх баталсан дунгээс 398.5 сая төгрөгөөр хасагдсан байна. Дээрх байдлаар өөрчлөлт орж нийт 85,515.7 сая төгрөгийн төсөвт өртөг бүхий 357 TAX-г баталжээ.

1.1. Хөрөнгө оруулалтын TAX-г Дүүргийн эдийн засаг, нийгмийг хөгжүүлэх үндсэн чиглэл, Засаг даргын мөрийн хөтөлбөртэй уялдуулан төлөвлөж батлуулсан уу?

Дүүргийн төсвийн хөрөнгө оруулалтаар 2020 онд шинээр хэрэгжүүлэхээр баталсан 357 TAX-г 9 дүүргүүдийн 2020 оны ЭЗНХҮЧ, ЗДМХ-тэй уялдсан эсэхийг тулган баталгаажууллаа.

- Үүнээс 42,395.8 сая төгрөгийн төсөвт өртөгтэй 168 TAX буюу 47.1% нь ЭЗНХҮЧ-д;
- 38,612.4 сая төгрөгийн төсөвт өртөгтэй 147 TAX буюу 41.2% ЗДМХ-т тус тус тусгагдаагүй байна.

Энэ нь Төсвийн тухай хуулийн 63 дугаар зүйлийн 63.3², 63.4³, Сангийн сайдын 2016 оны 415 дугаар тушаалаар баталсан “Төсвийн хөрөнгө оруулалтын төлөвлөлт, санхүүжилт, хяналт, тайлагналтын журам”-ын 3.1 дэх заалтыг хэрэгжүүлээгүйтэй холбоотой байна. Хавсралт 1.

¹ 8.5.4. “Сум, дүүргийн иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурал тухайн шатны жилийн төсвийн төслийг хэлэлцэн жил бүрийн 12 дугаар сарын 20-ны дотор батлах;”

² 63.3. “Энэ хуулийн 63.2-т заасны дагуу баг, хорооны иргэдийн Нийтийн Хурлаас ирүүлсэн саналыг сум, дүүргийн Засаг даргын Тамгын газар ач холбогдол, тухайн орон нутгийн хөгжлийн бодлоготой уялдуулан эрэмбэлж, төсвийн төсөлд тусган сум, дүүргийн иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хуралд өргөн мэдүүлнэ.”

³ 63.4. “Сум, дүүргийн иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурал нь энэ хуулийн 63.3-т заасан саналыг хэлэлцэж, төсвийн төсөлд тусган, батална.”

Хүснэгт 3. ЭЗНХҮЧ болон ЗДМХ-д тусгаагүй ТАХ

| № | Дүүргийн нэр | Нийт TAX-ний тоо | ЭЗНХҮЧ-д тусгаагаагүй | | ЗДМХ-т тусгаагаагүй | | /сая.төг/ |
|-----------------|--------------|------------------|-----------------------|--------------|---------------------|--------------|-----------|
| | | | TAX-ний тоо | Төсөвт өртөг | TAX-ний тоо | Төсөвт өртөг | |
| 1 | БЗД | 45 | 30 | 3 560.2 | 32 | 3 652.2 | |
| 2 | БГД | 35 | 16 | 4 232.7 | 15 | 3 892.9 | |
| 3 | СХД | 29 | 28 | 2 128.6 | 16 | 1 938.6 | |
| 4 | СБД | 116 | 42 | 23 227.0 | 9 | 16 476.4 | |
| 5 | ХУД | 74 | 27 | 6 812.0 | 35 | 7 449.3 | |
| 6 | ЧД | 22 | 12 | 1 669.6 | 12 | 4 370.5 | |
| 7 | БНД | 21 | 13 | 323.5 | 18 | 390.0 | |
| 8 | НД | 12 | 8 | 442.2 | 8 | 442.2 | |
| 9 | БХД | 3 | 1 | 4,0 | 2 | 24.0 | |
| <i>Нийт дүн</i> | | 357 | 177 | 42 395.80 | 147 | 38 612.40 | |

Дүгнэлт: 2020 оны хэрэгжүүлэхээр жагсаалтад батлагдсан ТАХ-ний 44.2% нь дүүргийн эдийн засаг, нийгмийг хөгжүүлэх үндсэн чиглэл, Засаг даргын мөрийн хөтөлбөртэй бүрэн уялдаагүй байна.

1.2. Зураг төсөв, ТЭЗҮ, газрын зөвшөөрөлтэй ТАХ баталсан уу?

2020 онд хэрэгжүүлэхээр баталсан 241 ТАХ-ээс 73 нь зураг төсөв шаардлагатай ТАХ байна. Үүнээс 1,450.0 сая төгрөгийн төсөвт өртөгтэй 6 ТАХ буюу 8.2%-г зураг төсөвгүй баталсан байна. Хавсралт 2. Үүнд:

- ЧД-т хэрэгжих 16 дугаар хороо, Ахмадын төв орчмын тохижилт хийх ажил, төсөвт өртөг 150.0 сая төгрөг;
- ЧД-т хэрэгжих 13-р хороо, Сургуулийн 33 дугаар гудамжнаас, 15 дугаар хороо Жаргалантын 47 дугаар гудамж хүртэлх авто зам /500м/ ажил, төсөвт өртөг 600.0 сая төгрөг;
- БГД-т хэрэгжих Баянгол дүүргийн архивын барилгын гадна инженерийн шугам сүлжээний ажил, төсөвт өртөг 400.0 сая төгрөг;
- БГД-т хэрэгжих Тохижилт бүтээн байгуулалтын зураг төслийн ажил, төсөвт өртөг 220.0 сая төгрөг;
- ХУД-т хэрэгжих Гүний худаг байгуулах /14 дүгээр хороо/ ажил, төсөвт өртөг 30.0 сая төгрөг;
- БНД-т хэрэгжих Дүүргийн авто замын засвар шинэчлэлтийн зураг төсөв боловсруулах ажил, төсөвт өртөг 50.0 сая төгрөг.

Зураг төсөвгүй ТАХ баталсан нь Төсвийн тухай хуулийн 29 дүгээр зүйлийн 29.4⁴, 29.5⁵ дах заалтыг зөрчжээ. 95

Хүснэгт 4. Зураг төсөв боловсруулаагүй батлуулсан ТАХ

| № | Дүүрэг нэр | Зураг төсөв шаардлагатай нийт ажил | Зураг төсөв хугацаандaa батлууллаагүй болон зураггүй | | /сая.төг/ |
|-------------|------------|------------------------------------|--|--------------|-----------|
| | | | TAX-ний тоо | Төсөвт өртөг | |
| 1 | БЗД | 11 | | | |
| 2 | БГД | 2 | 2 | 620.0 | |
| 3 | СХД | 7 | | | |
| 4 | СБД | 47 | | | |
| 5 | ХУД | 24 | 1 | 30.0 | |
| 6 | ЧД | 10 | 2 | 750.0 | |
| 7 | БНД | 1 | 1 | 50.0 | |
| 8 | НД | | | | |
| 9 | БХД | 1 | | | |
| <i>Нийт</i> | | 120 | 6 | 1 450.0 | |

⁴ 29.4. “Хөрөнгө оруулалтын төсөвт техник, эдийн засгийн үндэслэл хийгдсэн, зураг төсвөө батлуулсан, хуульд заасан бусад зөвшөөрөл олгогдсон төсөл, арга хэмжээг тусгана.”

⁵ 29.5. “Энэ хуулийн 28.3-т заасан шаардлагыг нийт төсөвт өртөг нь 30.0 тэрбум төгрөгөөс бага өртөгтэй хөрөнгө оруулалтын төсөл, арга хэмжээнд нэгэн адил мөрдөнө.”

Дүүргийн төсвийн 2020 оны хөрөнгө оруулалтын төлөвлөгөөний хэрэгжилт, үр дүн, үр ашиг

TAX-г төлөвлөхдөө холбогдох хууль тогтоомжийг хэрэгжүүлээгүй, урьдаас төлөвлөгдсөн хэрэгжихэд бэлэн, нэн шаардлагатай TAX-г тусгаагүй зэргээс шалтгаалан тогтоолоор баталсан дэд бүтэц, тохижилт зэрэг бүтээн байгуулалтын ажлууд төлөвлөсөн хугацаандaa хэрэгжихгүй болох, он дамжих, төсөвт өртөг нь нэмэгдэх зэрэг сөрөг үр дагавар үүсэж байна.

Дүгнэлт: 2020 онд хэрэгжүүлэхээр төлөвлөсөн зураг төсөв шаардлагатай 120 TAX-ний 95.0 % нь зураг төсөвтэй байна.

БҮЛЭГ 2. ХУДАЛДАН АВАХ АЖИЛЛАГААГ ХУУЛЬ, ТОГТООМЖИЙН ДАГУУ ЗОХИОН БАЙГУУЛСАН ЭСЭХ

Дүүргүүд Төсвийн тухай хуулийн 31 дүгээр зүйлийн 31.1.6⁶-д заасны дагуу худалдан авах бараа, ажил, үйлчилгээний төлөвлөгөөний төслийг батлуулсан байна.

2020 онд худалдан авахаар төлөвлөсөн нийт 33,705.1 сая төгрөгийн төсөвт өртөг бүхий 210 TAX-ээс 198 TAX-нд ХАА зохион байгуулж, үүнээс 31,326.7 сая төгрөгийн төсөвт өртөг бүхий 192 TAX-ний гүйцэтгэгчийг сонгон шалгаруулжээ. Хавсралт 3.

Хүснэгт 5. Худалдан авах ажиллагаа зохион байгуулсан TAX

| № | Дүүргийн нэр | 2020 онд хэрэгжих | | | Гүйцэтгэгч сонгон шалгарсан | | | Гүйцэтгэгч шалгараагүй | | | /сая.төг/ Сонгон шалгаруулалт явагдаагүй | |
|---|--------------|-------------------|-------------------------|-----|-----------------------------|-------------------|-----|------------------------|-----|--------------|---|--|
| | | Тоо | Батлагдсан төсөвт өртөг | Тоо | Шалгарсан өртөг | Тендерийн хэмнэлт | Тоо | Төсөвт өртөг | Тоо | Төсөвт өртөг | | |
| 1 | БНД | 8 | 336.0 | 6 | 250.2 | 4.8 | | | 2 | | 81.1 | |
| 2 | БХД | 3 | 33.1 | 3 | 33.0 | 0.1 | | | | | | |
| 3 | БГД | 16 | 7 917.5 | 14 | 7 042.2 | 255.3 | | | 2 | | 620.0 | |
| 4 | БЗД | 30 | 2 816.4 | 29 | 2 761.7 | 52.7 | | | 1 | | 2.0 | |
| 5 | НД | 10 | 517.3 | 10 | 475.9 | 41.4 | | | | | | |
| 6 | СХД | 10 | 1 036.6 | 8 | 893.3 | 28.7 | 1 | 14.6 | 1 | | 100.0 | |
| 7 | СБД | 72 | 6 218.7 | 67 | 5 769.7 | 355 | 3 | 74.4 | 2 | | 19.7 | |
| 8 | ХУД | 41 | 13 073.5 | 37 | 13 031.4 | 285.9 | 2 | 98.0 | 2 | | 230.0 | |
| 9 | ЧД | 20 | 1 756.1 | 18 | 1 069.3 | 80.7 | 1 | 600.0 | 1 | | 6.1 | |
| | Дун | 210 | 33 705.1 | 192 | 31 326.7 | 1 104.6 | 7 | 787.0 | 11 | | 1 058.9 | |

ХАА-ны төлөвлөгөөнд тусгагдсан 1,845.0 сая төгрөгийн төсөвт өртөгтэй 18 TAX-ний гүйцэтгэгч сонгон шалгаруулах ажил дараах шалтгаанаар хэрэгжээгүй байна. Үүнд:

- Харин 787.0 сая төгрөгийн төсөвт өртөгтэй 7 TAX буюу 3.3%-д сонгон шалгаруулалт явагдсан гүйцэтгэгч шалгараагүй;
- 1,058.9 сая төгрөгийн төсөвт өртөг бүхий 11 TAX нь буюу 5.7% нь газрын асуудал шийдэгдээгүй болон зураг төсөвгүй мөн тодотголоор хасагдсан зэрэг шалтгаанаар сонгон шалгаруулалт явагдаагүй.

2.1. Худалдан авах ажиллагааг үр дүнтэй зохион байгуулсан уу?

Дүүргийн ЗД нарын 108 удаагийн захирамжаар ХАА-г зохион байгуулан гүйцэтгэгчийг сонгон шалгаруулах үнэлгээний хороодыг байгуулжээ.

ХАА зохион байгуулсан TAX-ний худалдан авалтын 46.6%-ийг нээлттэй тендер шалгаруулалтын журмаар, 3.1%-ийг зөвлөх үйлчилгээний гүйцэтгэгч сонгох

⁶ 31.1.6.худалдан авах бараа, ажил, үйлчилгээний төлөвлөгөөний төслийг хавсаргасан байх.

Дүүргийн төсвийн 2020 оны хөрөнгө оруулалтын төлөвлөгөөний хэрэгжилт, үр дүн, үр ашиг журмаар, 48.1%-ийг харьцуулалтын аргаар, 2.6%-ийг шууд гэрээ байгуулах аргаар тус тус зохион байгуулжээ.

Хүснэгт 6. Худалдан авах ажиллагаа зохион байгуулсан журам

/сая.төг/

| № | Дүүргийн нэр | Гүйцэтгэгч сонгон шалгарсан | | Нээлттэй тендер шалгаруулалт | | Харьцуулалтын аргаар | | Шууд гэрээ байгуулах | | Зөвлөх үйлчилгээ | |
|----------|--------------|-----------------------------|-----------------|------------------------------|-----------------|----------------------|-----------------|----------------------|-----------------|------------------|-----------------|
| | | Тоо | Шалгарсан өртөг | Тоо | Шалгарсан өртөг | Тоо | Шалгарсан өртөг | Тоо | Шалгарсан өртөг | Тоо | Шалгарсан өртөг |
| 1 | БЗД | 29 | 2 761.8 | 13 | 1 874.8 | 13 | 501.2 | 1 | 5.8 | 2 | 380.0 |
| 2 | БГД | 14 | 7 042.2 | 7 | 6 679.2 | 7 | 363.0 | - | 0 | - | - |
| 3 | СХД | 8 | 893.3 | 4 | 717.8 | 4 | 175.5 | 0 | - | 0 | - |
| 4 | СБД | 67 | 5 769.8 | 30 | 4 051.1 | 36 | 1 360.1 | 0 | - | 1 | 358.6 |
| 5 | ХУД | 37 | 13 031.5 | 16 | 12 016.7 | 19 | 725.0 | 1 | 89.8 | 1 | 200.0 |
| 6 | ЧД | 18 | 1 069.2 | 13 | 859.5 | 3 | 93.8 | 1 | 79.0 | 1 | 36.9 |
| 7 | БНД | 5 | 200.2 | 2 | 78.4 | 3 | 121.8 | - | 1 | 1 | 50 |
| 8 | НД | 10 | 476 | 4 | 339.3 | 6 | 136.7 | - | 0 | - | - |
| 9 | БХД | 3 | 33 | 0 | - | 1 | 20.0 | 2 | 13.0 | 0 | - |
| Нийт дүн | | 192 | 31 326.7 | 89 | 26 616.8 | 92 | 3 497.1 | 5 | 187.6 | 6 | 1 025.5 |

СБД, ЧД-ийн ЗДТГ-аас 25.5 сая төгрөгийн гэрээний үнийн дүнтэй 3 ТАХ-г босго үнээс хэтрээгүй тул шууд худалдан авалт хийсэн байна.


Хүснэгт 7. Шууд худалдан авах гэрээ байгуулсан ТАХ

/сая.төг/

| № | Дүүргийн нэр | Тоо | | Гэрээний дүн | |
|---|--------------|-----|------|--------------|---|
| | | 1 | 2 | 1 | 2 |
| 1 | СБД | | 6.1 | | |
| 2 | ЧД | | 19.4 | | |
| | Нийт | | 25.5 | | |

Аудитаар 2020 онд ХАА зохион байгуулж, гүйцэтгэгчийг сонгон шалгаруулсан 31,326.7 сая төгрөгийн төсөвт өртөгтэй 192 ТАХ-с 47,240.1 сая төгрөгийн төсөвт өртөгтэй 151 ТАХ буюу 78.6%ийг түүвэрт хамруулсан.

График 2. Хэрэгжсэн ТАХ-ээс түүвэрт хамрагдсан тоо хэмжээ



БЗД, БГД, ХУД, ЧД, СБД, СХД, БНД-ийн ХААА нь үнэлгээний хорооны зохион байгуулалт, үйл ажиллагаатай холбоотой заавар журмуудыг мөрдөөгүй, ТББ-д тусгасан санхүү, боловсон хүчин, техникийн чадавх, тоног төхөөрөмж, тусгай

Дүүргийн төсвийн 2020 оны хөрөнгө оруулалтын төлөвлөгөөний хэрэгжилт, үр дүн, үр ашиг зөвшөөрөл, туршлагын шалгуур үзүүлэлтүүдийг харгалзаагүй ТБОНӨХБАУХАТХ-ийн 12.3⁷ дахь заалтыг хэрэгжүүлээгүй байна. Хавсралт 4. Тухайлбал:

БЗД-ийн ХААА-аас зохион байгуулсан ТАХ:

- ТБОНӨХБАУХАТ хуулийн 47.4⁸ дэх хэсэгт заасан үнэлгээний хорооны бүрэлдэхүүнд ажиллах иргэдийн төлөөллийн томилсон шийдвэрийг гаргасан эсэх нь тодорхойгүй, баримт материалд хавсаргаагүй;
- “Баянзүрх дүүрэгт суудлын авто машин худалдан авах” Төсөөт өртөг 60.0 сая төгрөг. Гүйцэтгэгч “Дата хаус центр” ХХК. Нийлүүлэх 2 ширхэг автомашины гаалийн бичигт тусгагдсанаар тухайн автомашинууд нь гэмтэлтэй /урд гупер, копуд, крыло/ байхад үнэлгээний хороо харгалзаж үзээгүй, тус компанийг гүйцэтгэгчээр шалгаруулсан.
- БЗД-ийн авто баазын камержуулалтын ажил. Төсөөт өртөг 22.3 сая төгрөг. Гүйцэтгэгч “Эрчу” ХХК. Гэрээг гүйцэтгэх удирдах болон инженер техникийн ажилтнуудын тухайн байгууллагад ажилладаг эсэхийг тодорхойлох нийгмийн даатгал төлсөн баримт, лавлагаа ирүүлээгүй байхад үнэлгээнд харгалзаагүй. Үнэлгээний хорооны гишүүд нь ашиг сонирхлын зөрчил илэрхийлэх хуудас бөглөөгүй.

БГД-ийн ХААА-аас зохион байгуулсан ТАХ:

- ТБОНӨХБАУХАТ хуулийн 29.1⁹-т заасан захиалагч буюу ЗДТГ-аас гэрээ байгуулахаар эрх олгохоор шийдвэрлэж энэ тухай гүйцэтгэгчид бичгээр мэдэгдэнэ гэсэн заалтыг зэрчин Худалдан авах ажиллагааны албанаас тендерт шалгарсан байгууллагад мэдэгдэл хүргүүлсэн.

БНД-ийн ХААА-аас зохион байгуулсан ТАХ:

- Төрийн байгууллагуудын албан хэрэгцээнд автомашин худалдан авах. Төсөөт өртөг 80.0 сая төгрөг. 1-р багц ажил. Гүйцэтгэгч “Уаз мега” ХХК. Үнэлгээний хорооны гишүүнээр ажиллахыг зөвшөөрсөн мэдүүлэгт гишүүн А.Эрхэсийн гарын үсэг зурагдаагүй. ТБОНӨХБӨҮХАТ хуулийн 21.1¹⁰ дэх хэсэгт заасан тендерийн урилгыг өдөр тутмын хэвлэл мэдээллийн хэрэгслээр нийтэд зарлан мэдээлээгүй. 2-р багц ажил. “Роял Алтай констракшин” ХХК. Ижил төстэй ажлын гэрээ акт ирүүлэхээр ТШӨХ-д тусгасан ч ирүүлээгүй. Үнэлгээний хороо нь ТШӨХ-д тусгагдсан бүрдлийг гүйцэтгэгчээр шалгарсан “Роял Алтай” ХХК дутуу ирүүлсэн байхад үнэлгээний хүснэгтийг бүх гишүүд бүрэн ирүүлсэн гэж бөглөсөн.
- “ОБХ-ийн цахилгаан эрчим хүчний чанарыг сайжруулахад шаардлагдах материал худалдан авах” Төсөөт өртөг 40.0 сая төгрөг. Гүйцэтгэгч “Чандмань буудай” ХХК. Архивын баримтад тус байгууллага нь тайлант үед -166.8 сая төгрөгийн алдагдалтай ажилласан байхад тендерт шалгаруулсан.

СБД-ийн ХААА-аас зохион байгуулсан ТАХ:

- “Дүүргийн 20 дугаар хороонд тоосжилтыг бууруулж, шавар шалбааг арилгаж, дайрган хучилт хийх” Төсөөт өртөг 320.0 сая төгрөг. Гүйцэтгэгч “БСМ” ХХК. ТБОНӨХБӨҮХАТ хуулийн 21.1¹⁰ дэх хэсэгт заасан тендерийн урилгыг өдөр

⁷ 12.3. Энэ хуулийн 12.2 дахь хэсэгт заасны дагуу захиалагчийн тогтоосон чадварын шалгуур үзүүлэлт, шаардлагыг хангаагүй тендерээс татгалзаж, энэ тухай тендер ирүүлсэн этгээдэд бичгээр мэдэгдэнэ.

⁸ 47.4. Худалдан авах ажиллагааны ил тод байдлыг хангах зорилгоор үнэлгээний хорооны бүрэлдэхүүнд тухайн салбарын мэргэжлийн холбоодын төлөөлөл, хувийн хэвшлийн, эсхүл төрийн бус байгууллагын хоёрөс доошгуй төлөөлөгч, орон нутагт тухайн нутаг дэвсгэрийн иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлаас томилсон иргэн, Засаг даргын Тамгын газрын ажилтныг оролцуулна.

⁹ 29.1. Захиалагч энэ хуулийн 27 дугаар зүйлд заасан шаардлага хангасан, 28 дугаар зүйлд зааснаар “хамгийн сайн” үнэлгэдсэн тендер ирүүлсэн оролцогчид гэрээ байгуулах эрх олгохоор шийдвэрлэж, энэ тухай түүнд болон бусад тендерт оролцогч бүрт шалгаргаагүй үндэслэлийн хамт нэгэн зэрэг бичгээр мэдэгдэнэ.

¹⁰ 21.1. Захиалагч тендерийн урилгыг үндэсний хэмжээний өдөр тутмын сонин, худалдан авах ажиллагааны цахим систем болон хэвлэл мэдээллийн бусад хэрэгслээр нийтэд зарлан мэдээлнэ.

Дүүргийн төсвийн 2020 оны хөрөнгө оруулалтын төлөвлөгөөний хэрэгжилт, үр дүн, үр ашиг

тутмын хэвлэл мэдээллийн хэрэгслээр нийтэд зарлан мэдээлээгүй. Үнэлгээний хорооны гишүүн Г.Амгалан, Г.Энхтөр, Ю.Болорцэцэг, Э.Цэнд-Аюуш нар ашиг сонирхлын зөрчилгүй гэдгээ илэрхийлэх мэдэгдлийн "сонирхлын зөрчилтэй эсэх"-ийг бөглөөгүй.

- "Дүүргийн 4 дүгээр хороонд авто замын засвар, шинэчлэлт, нөхөөс болон бусад замын байгууламж хийх" Төсөвт өртөг 275.8 сая төгрөг. Гүйцэтгэгч "Жи Пи Экспресс Финанс" ХХК. Тендерийн урилгыг өдөр тутмын хэвлэл мэдээллийн хэрэгслээр нийтэд зарлан мэдээлээгүй. Үнэлгээний хорооны гишүүн З.Азаяа, С.Должин нарын сертификатын хугацаа нь тендерийн үйл ажиллагааны явцад буюу 2020.04.28, 2020.03.27-ны өдөр дуусгавар болсон. ТБОНӨХБӨҮХАТ хуулийн 29.1¹¹ дэх хэсэгт заасан тендерт оролцсон "Өвгөдийн жим" ХХК-д шалгараагүй тухай мэдэгдэл хүргүүлсэн баримт байхгүй байна.

СХД-ийн ХААА-аас зохион байгуулсан ТАХ:

- Үнэлгээний хорооны гишүүд нь ХАА-г зохион байгуулахдаа үнэлгээний хорооны гишүүдээр ажиллахыг зөвшөөрсөн мэдүүлэг бөглөөгүй нь Сангийн сайдын 2014 оны "Үнэлгээний хорооны зохион байгуулалт, үйл ажиллагаа, урамшууллыг зохицуулах журам"-ын Хавсралт 1¹²-г зөрчсөн.
- Үнэлгээний хороо нь тендерийн баримт бичгийг захиалагчаар батлуулаагүй нь Сангийн сайдын 2014 оны "Үнэлгээний хорооны зохион байгуулалт, үйл ажиллагаа, урамшууллыг зохицуулах журам"-ын 3.2¹³ заалтыг зөрчсөн.

ХУД-ийн ХААА-аас зохион байгуулсан ТАХ:

- Үнэлгээний хорооны гишүүний ХАА-ны чиглэлээр мэргэшсэн байх сертификатын хугацаа дууссан байхад гишүүнээр ажиллуулсан нь Сангийн сайдын 2014 оны "Үнэлгээний хорооны зохион байгуулалт, үйл ажиллагаа, урамшууллыг зохицуулах журам"-ын 2.2¹⁴ дэх заалтыг зөрчсөн.
- "Явган хүний зам барих" Төсөвт өртөг. 463.3 сая төгрөг. Ашиг сонирхлын зөрчилгүй гэдгийг илэрхийлэх хуудсанд үнэлгээний хорооны гишүүн сонирхлын зөрчилтэй эсэх бөглөгдөөгүй.

ЧД-ийн ХААА-аас зохион байгуулсан ТАХ:

- Үнэлгээний хорооны бүрэлдэхүүнд ажиллах цргэдийн төлөөллийн томилсон шийдвэр нь үнэлгээний хороо байгуулагдсан огнооноос хойш гарсан нь ТБОНӨХБАҮХАТ хуулийн 47.4¹⁵ дэх хэсэгт заасныг зөрчсөн.
- Үнэлгээний хорооны гишүүд нь үнэлгээний хуудсыг үнэлж үнэлгээ дутуу хийсэн нь Сангийн сайдын 2014 оны "Үнэлгээний хорооны зохион байгуулалт, үйл ажиллагаа, урамшууллыг зохицуулах журам"-ын 4.3¹⁶ дахь заалтыг зөрчсөн.

¹¹ 29.1.Захиалагч энэ хуулийн 27 дугаар зүйлд заасан шаардлага хангасан, 28 дугаар зүйлд зааснаар "хамгийн сайн" үнэлгэдсэн тендер ирүүлсэн оролцогчид гэрээ байгуулах эрх олгооор шийдвэрлэж, энэ тухай түүнд болон бусад тендерт оролцогч бүрт шалгараагүй үндэслэлийн хамт нэгэн зэрэг бичгээр мэдэгдэнэ.

¹² Сангийн сайдын 2014 оны "Үнэлгээний хорооны зохион байгуулалт, үйл ажиллагаа, урамшууллыг зохицуулах журам"-ын Хавсралт 1 Үнэлгээний хорооны гишүүдээр ажиллахыг зөвшөөрсөн мэдүүлэг

¹³ 3.2 Үнэлгээний хороо тендерийн баримт бичгийн төслийг боловсруулан захиалагчаар батлуулж, баталгаажсан хувийг тендер шалгаруулалтад оролцохыг сонирхогч этгээдэд тараана.

¹⁴ 2.2 Хуулийн 47.6-д заасны дагуу Үнэлгээний хорооны гишүүд худалдан авах ажиллагааны чиглэлээр мэргэшсэн байна.
47.6 Үнэлгээний хорооны гишүүд худалдан авах ажиллагааны чиглэлээр мэргэшсэн байна.

¹⁵ 47.4.Худалдан авах ажиллагааны ил тод байдлыг хангах зорилгоор үнэлгээний хорооны бүрэлдэхүүнд тухайн салбарын мөргжлийн холбоодын төлөөлөл, хувийн хэвшлийн, эсхүл төрийн бус байгууллагын хоёроос доошгүй төлөөлөгч, орон нутагт тухайн нутаг дэвсгэрийн иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлаас томилсон иргэн, Засаг даргын Тамгын газрын ажилtnыг оролцуулна.

¹⁶ Тендер шалгаруулалтыг нээсэн өдөр үнэлгээний хороо эхний хуралдааныг хийх бөгөөд хуулийн 2 дах хэсэгт заасны дагуу үнэлгээг хийнэ. 28.2 Тендерийн үнэлгээг тендер хүчинтэй байх хугацаанд багтааж аль болох богино хугацаанд хийнэ.

Иймд илэрсэн зөрчлүүдийг давтан гаргахгүй байх талаар холбогдох байгууллага, албан тушаалтанд хугацаатай албан шаардлага хүргүүлэхээр шийдвэрлэлээ.

Цаашид худалдан авах ажиллагааг зохион байгуулахдаа, ТБОНӨХБАҮХАТ хууль, Сангийн сайдын 2014 оны "Үнэлгээний хорооны зохион байгуулалт, үйл ажиллагаа, урамшууллыг зохицуулах журам"-ыг мөрдлөг болгон ажиллах шаардлагатай байна.

Дүгнэлт: 2020 онд худалдан авахаар төлөвлөсөн нийт ТАХ-ний 91.0%-ийн ХАА-г зохион байгуулж, гүйцэтгэгчийн сонгон шалгаруулжээ. Аудитын түүвэрт хамрагдсан 47,240.1 сая төгрөгийн төсөвт өртөгтэй 151 ТАХ-ээс 11,710.6 сая төгрөгийн төсөвт өртөгтэй 53 ТАХ буюу 35.1% нь холбогдох хууль тогтоомжийн заалтуудыг зөрчсөн байна.

2.2. Шаардлага хангасан гүйцэтгэгчийг сонгон шалгаруулсан уу?

Аудитын түүвэрт хамрагдсан 151 ТАХ-ний тендерийн баримт бичиг, гүйцэтгэгчээс ирүүлсэн баримт, материалыг шалгуур үзүүлэлттэй тулган шалгахад 2,916.7 сая төгрөгийн төсөвт өртөг бүхий 27 ТАХ-нд шаардлага хангагүй гүйцэтгэгчийг шалгаруулсан нь ТБОНӨХБӨҮХАТ хуулийн 27 дугаар зүйлийн 27.3 "Тендер нь энэ хуулийн 27.1-д заасан бүх нөхцөлийг нэгэн зэрэг хангасан бол шаардлагад нийцсэн тендер гэж үзнэ" заалтыг зөрчжээ. Хавсралт 5.

Хүснэгт 8. Тендерийн баримт бичигт заасан нөхцөл хангагүй гүйцэтгэгч шалгаруулсан байгууллага

| № | ХАА зохион байгуулсан | ТАХ-ний тоо | Төсөвт өртөг | /сая.төг/ |
|----------|-----------------------|-------------|--------------|----------------------------------|
| | | | | Шалгуур хангагүй үзүүлэлтийн тоо |
| 1 | БЗД-ийн ХААА | 10 | 820.8 | 21 |
| 2 | БГД-ийн ХААА | 1 | 60.0 | 1 |
| 3 | СХД-ийн ХААА | 2 | 142.0 | 9 |
| 4 | ХУД-ийн ХААА | 8 | 1 398.9 | 22 |
| 5 | БНД-ийн ХААА | 5 | 255.0 | 9 |
| 6 | ЧД-ийн ХАА | 1 | 200.0 | 2 |
| Нийт дүн | | 27 | 2 916.7 | 64 |

Дээрх 27 гүйцэтгэгчийн ирүүлсэн баримтыг шалгахад ерөнхий нөхцөлийг магадлах шалгуур 30, техникийн чадавх болон туршлагыг үнэлэх шалгуур 25, бусад 9, нийт 64 шалгуур үзүүлэлтийг хангагүй байна. Тухайлбал:

БЗД-ийн ХААА-с зохион байгуулсан ТАХ:

- Гэр хороолол болон орон сууцны хорооллын гудамж талбайн хаягжуулалтын ажил. Төсөвт өртөг 100.0 сая төгрөг. Гүйцэтгэгч "Мөнх аригу трейд" ХХК. Санхүүгийн аудитын 2018 оны тайланг аудитаар баталгаажуулсан дүгнэлт ирүүлээгүй. Инженер техникийн ажилтнуудын сургууль төгссөн диплом, иргэний үнэмлэх, CV анкет, мэргэжлийн үнэмлэхийн хуулбар ирүүлээгүй /нотлох баримт хангалтгүй/;
- "Баянзүрх дүүрэгт суудлын авто машин худалдан авах". Төсөвт өртөг 60.0 сая төгрөг. Гүйцэтгэгч "Датахаус" ХХК. Сүүлийн 2 жилийн хугацааны туршлагад автомашин нийлүүлсэн туршлагын баримт материал дутуу фото зураг байхгүй. Түргэн хөрвөх чадвартай хөрөнгө нь 2018 онд 57,782.1, 2019 онд 30,657.3 төгрөгийн хөрвөх хөрөнгийн чадвартай байгаа нь шаардлагад нийцээгүй байна.

Дүүргийн төсвийн 2020 оны хөрөнгө оруулалтын төлөвлөгөөний хэрэгжилт, үр дүн, үр ашиг

СХД-ийн ХААА-с зохион байгуулсан ТАХ:

- “Дулааны шугам өргөтгөх”. Төсөвт өртөг 92.0 сая төгрөг. Гүйцэтгэгч “Баялаг говь” ХХК. Инженер Г.Мөнхбат, О.Ариунжаргал нь мэргэжлийн шаардлага хангаагүй;
- “Зарлан мэдээллийн дуут дохионы цамхаг суурилуулах” Төсөвт өртөг 50.0 сая төгрөг. Гүйцэтгэгч “Буянт мянгад” ХХК. ТШӨХ-д заасан тусгай зөвшөөрөлгүй. Захиргааны хэргийн анхан шатны шүүхийн тодорхойлолт, зайлшгүй шаардлагатай ажилчдын нийгмийн даатгалын лавлагааг ирүүлээгүй 2018, 2019 онд хийж гүйцэтгэсэн ажлын талаар захиалагчаас чанартай гүйцэтгэсэн эсэх тодорхойлолт ирүүлээгүй. Дээрх оны санхүүгийн тайлан болон 2019 оны жилийн эцэст хийсэн аудитын дүгнэлтийг ирүүлээгүй.

ЧД-ийн ХААА-с зохион байгуулсан ТАХ:

- “Дүүргийн спорт цогцолборт шаардлагатай хөгжим апартур нийлүүлэх”. Төсөвт өртөг 200 сая төгрөг. Гүйцэтгэгч “Цуурай” ХХК. Сүүлийн 2 жилийн борлуулалтын хэмжээ, сүүлийн 2 жилийн түргэн хөрвөх чадвартай хөрөнгийн хэмжээг ирүүлээгүй.

ХУД-ийн ХААА-с зохион байгуулсан ТАХ:

- “Үерийн ус зайлуулах сувгийн засвар”. Төсөвт өртөг 41.0 сая төгрөг. Гүйцэтгэгч “Жей Эм Жи ЮУ” ХХК. Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуй хариуцсан ажилтан П.Мягмаржаргалын ажилласан жилийн хугацаа туршлагын шаардлага хангахгүй. Тендерт оролцогч байгууллага баталгааны бичиг ирүүлээгүй;
- “Явган хүний зам барих ажил”. Төсөвт өртөг 463.6 сая төгрөг. Гүйцэтгэгч “Морин сувд” ХХК. Нийгмийн даатгалын шимтгэлийн өртэй, зураг төслийн ажилчдын нийгмийн даатгалын шимтгэл төлсөн баримт байхгүй;
- “Дүүргийн харьяа байгууллага, хороодын засвар”. Төсөвт өртөг 160.0 сая төгрөг. Гүйцэтгэгч “Центр лайн констракшн” ХХК. Тусгай зөвшөөрөлд ажил гүйцэтгэхэд шаардлагатай БА-6.2 заалт байхгүй, инженер техникийн ажилчдын нийгмийн даатгал төлсөн талаарх баримтыг ирүүлээгүй, зайлшгүй шаардлагатай машин механизмгүй.

БНД-ийн ХААА-с зохион байгуулсан ТАХ:

- “Дулааны станц ТӨХК-д шуурхай ажиллагааны авто машин худалдан авах”. Төсөвт өртөг 35.0 сая төгрөг. Гүйцэтгэгч “УАЗ МЕГА” ХХК. Шүүхийн төрөлжсөн архив, татвар, НД, ШШГЕГ зэрэг газрын тодорхойлолтууд нь тендерийн урилга нийтлэгдэхээс өмнөх он сартай. Байгууллагын харилцах банкны дансны үлдэгдэл, зээл авах боломжтойг нотолсон тодорхойлолт ирүүлээгүй;
- “Төрийн байгууллагудын албан хэрэгцээнд автомашин худалдан авах”. Төсөвт өртөг 80.0 сая төгрөг /Шүүх, Улсын бүртгэл, ЗДТГ, Багануур-Ус ААТҮГазарт/ ажил. Гүйцэтгэгч “Роял Алтай констракшн” ХХК. Ижил төстэй ажил гүйцэтгэсэн гэрээ болон акт ирүүлээгүй. Өөр газар хандсан шүүхийн төрөлжсөн архивын лавлагаа ирүүлсэн. /Эрдэнээт Үйлдвэр ТӨҮГ-т хандсан Орхон аймаг дахь шүүхийн тамгын газрын лавлагаа/.

2020 оны дүүргийн төсвийн хөрөнгө оруулалтаар хэрэгжсэн ТАХ-ний худалдан авах ажиллагааг зохион байгуулж гүйцэтгэгчийг сонгон шалгаруулахдаа ТБОНӨХБӨҮХАТ хууль болон тендерийн баримт бичигт заасан шалгуур үзүүлэлт хангаагүй гүйцэтгэгчийн тоо, төсөвт өртгийг 2018, 2019, 2020 оноор нь харьцуулж үзлээ.

Хүснэгт 9. 2018-2020 онд Шалгуур хангаагүй гүйцэтгэгчийн TAX-ний тоо

| Он | Түүвэрт хамрагдсан TAX-ний тоо | ТББ ч заасан шалгуур хангаагүй үзүүлэлт | | | /сая.төгрөг/ |
|------|-----------------------------------|--|-------------|-------|--------------|
| | | Төсөвт өртөг | TAX-ний тоо | Хувь | |
| 2018 | 280 | 21 828.2 | 43 | 15% | |
| 2019 | 181 | 1 542.1 | 17 | 9.4% | |
| 2020 | 151 | 2 916.7 | 27 | 17.9% | |
| | Нийт | 26 287.0 | | | |

Хүснэгтээс харахад 2018, 2019 оны дүүргийн төсвийн хөрөнгө оруулалтын төлөвлөгөөний хэрэгжилт, үр дүн, үр ашигт хийсэн аудитаар худалдан авах ажиллагаатай холбоотой тендерийн баримт бичигт заасан шалгуур үзүүлэлт хангаагүй гүйцэтгэгчийг шалгаруулсан зөрчил дахин давтагдаа байна.

Зөрчил давтагдаа байгаа нь үнэлгээний хорооны гишүүдийн мэдлэг, ур чадвар нь дутмаг, ажилдаа хайнга хариуцлагагүй хандсан зэрэгтэй холбоотой байна. Холбогдох шаардлага хангаагүй гүйцэтгэгч сонгон шалгарснаар ажил төлөвлөсөн хугацаандаа дуусахгүй байх, чанаргүй болох зэрэг үр дагавартай байна.

Иймд илэрсэн зөрчлүүдийг давтан гаргахгүй байх талаар холбогдох байгууллага, албан тушаалтанд хугацаатай албан шаардлага хүргүүлэхээр шийдвэрлэлээ.

Дүгнэлт: Аудитын түүвэрт хамрагдсан 47,240.1 сая төгрөгийн төсөвт өртөгтэй 151 TAX-ээс 2,916.7 сая төгрөгийн төсөвт өртөгтэй 27 TAX буюу 17.9%-д ТББ болон ТБОНӨХБАҮХАТХ-ийн 14-16 дугаар зүйлийн шаардлагыг хангаагүй гүйцэтгэгчийг сонгон шалгаруулжээ.

БҮЛЭГ 3. TAX-НИЙ САНХҮҮЖИЛТ БОЛОН ХЭРЭГЖИЛТ НЬ ҮР НӨЛӨӨТЭЙ, ҮР ДҮНТЭЙ БАЙСАН ЭСЭХ

Нийслэлийн 9 дүүрэгт 2020 онд шинээр 24,646.1 сая төгрөгийн гэрээний дүнтэй 220 TAX, өмнөх оноос дамжин хэрэгжсэн 29,490.6 сая төгрөгийн дүнтэй 109 TAX, нийт 54,136.7 сая төгрөг дүнтэй 329 TAX хэрэгжиж байна.

Үнээс 2020 онд 43,881.2 сая төгрөгийн гэрээний дүнтэй 275 TAX буюу 81.1% нь бүрэн хэрэгжсэн, 4,437.0 сая төгрөгийн дүнтэй 22 TAX буюу 8.2%-ийн хэрэгжилт дутуу, 1,077.5 сая төгрөгийн дүнтэй 32 TAX буюу 10.7% нь хэрэгжээгүй байна.

Хүснэгт 10. TAX-ний хэрэгжилтийн судалгаа

| № | Дүүргийн нэр | Он | Хэрэгжсэн TAX | | Хэрэгжилт дутуу TAX | | Хэрэгжээгүй TAX | | /сая.төгрөг/ Нийт TAX | |
|---|-----------------|------|---------------|-----------------|------------------------|----------------|--------------------|----------------|--------------------------|-----------------|
| | | | Toо | Гэрээний дүн | Toо | Дүн | Toо | Дүн | Toо | Гэрээний дүн |
| 1 | БГД | 2019 | 14 | 2 145.4 | - | - | 1 | 416.8 | 15 | 2 562.2 |
| | | 2020 | 13 | 6 213.8 | 1 | 400.0 | 1 | 220.0 | 15 | 6 833.8 |
| 2 | БЗД | 2019 | 17 | 2 959.7 | 1 | 50.7 | 2 | - | 20 | 3 010.4 |
| | | 2020 | 21 | 1 882.4 | 4 | 172.8 | 1 | 49.5 | 26 | 2 104.7 |
| 3 | СХД | 2019 | 15 | 305.5 | - | - | - | - | 15 | 305.5 |
| | | 2020 | 8 | 447.3 | 2 | 297.6 | 1 | 240.5 | 11 | 985.4 |
| 4 | ЧД | 2019 | 7 | 5 514.5 | - | - | - | - | 7 | 5 514.5 |
| | | 2020 | 14 | 6 156.1 | 4 | 62.8 | 3 | - | 21 | 6 218.9 |
| 5 | ХУД | 2019 | 11 | 3 259.5 | - | - | 3 | 4 741.0 | 14 | 8 000.5 |
| | | 2020 | 30 | 2 600.8 | - | - | 16 | - | 46 | 2 600.8 |
| 6 | НД | 2020 | 11 | 513.9 | - | - | 1 | - | 12 | 513.9 |
| 7 | БНД | 2020 | 18 | 373.1 | 2 | - | 1 | - | 21 | 373.1 |
| 8 | БХД | 2020 | 3 | 33.0 | - | - | - | - | 3 | 33.0 |
| 9 | СБД | 2019 | 34 | 6 735.7 | 5 | 3 205.5 | 1 | 68.8 | 40 | 10 010.0 |
| | | 2020 | 59 | 4 740.5 | 3 | 247.6 | 1 | 81.9 | 63 | 5 070.0 |
| | Нийт | | 275 | 43 881.2 | 22 | 4 437.0 | 32 | 5 818.5 | 329 | 54 136.7 |

3.1. Захиалагчийн хяналтыг эрх бүхий этгээд хяналт тавьж байна уу?

Захиалагчийн хяналтыг “НХОГ” ОНӨААТҮГ, БЗД, ХУД-ийн ЗДТГ-ын Тохижилт, нийтийн аж ахуйн хэлтэс, БГД-д “Алтан дуулга” ХХК, СХД-д дүүргийн захиалагчийн алба ОНӨААТҮГ, ЧД-д “Алтай Рөүд” ХХК зэрэг байгууллагууд хэрэгжүүлжээ.

Захиалагчийн хяналтыг хэрэгжүүлсэн дээрх этгээдүүд эрх бүхий эсэхийг дүрэм, чиг үүрэг, албан хаагчдын албан тушаалын тодорхойлолт, гүйцэтгэлийн төлөвлөгөө, холбогдох баримт бичиг зэргийг нь шалгасан. Үүнд:

- БЗД, ХУД-ийн холбогдох хэлтсээс нийт 28 ТАХ-нд захиалагчийн хяналт хэрэгжүүлсэн бөгөөд 2 албан хаагч хяналт хэрэгжүүлэн ажилласан байна. Эдгээр албан хаагч санхүү, эрх зүй, эдийн засаг, экологийн чиглэлийн мэргэжилтэй, уг албан тушаал дээр 1-4 жил ажилласан туршлагатай байна.
- “НХОГ” ОНӨААТҮГ, СХД-ийн захиалагчийн алба ОНӨААТҮГ, “Алтан дуулга” ХХК, “Алтай Рөүд” ХХК зэрэг нь 3Г-ын 2017 оны 170 дугаар тогтооолоор баталсан “Барилга захиалагчийн дүрэм”-ийн 2.2¹⁷-т заасан мэргэжлийн зөвлөх үйлчилгээ үзүүлэх эрх бүхий этгээдүүд байна.

Дүгнэлт: Дүүргийн төсвийн хөрөнгөөр хэрэгжиж буй ТАХ-ний захиалагчийн хяналтыг мэргэжлийн бус ажилтнууд хэрэгжүүлснээс төсвийн мөнгийг үр ашиг, үр нөлөө, арвилан хэмнэлттэй зарцуулж чадаагүй байна.

3.2. Захиалагчийн хяналтыг үр дүнтэй хэрэгжүүлсэн үү?

БЗД, БГД, СХД, ХУД, ЧД-д хэрэгжиж дууссан 91 ТАХ-ээс 14,828.8 сая төгрөгийн дүнтэй 32 ТАХ-нд мэргэжлийн байгууллага болон гэрээт инженерүүд хяналт тавьсан бол 12,417.3 сая төгрөгийн дүнтэй 59 ТАХ-нд дүүргүүдийн ЗДТГ-ын холбогдох хэлтсээс тус тус захиалагчийн хяналт хэрэгжүүлжээ.

Аудитад 2020 онд хэрэгжиж дууссан 32,405.1 сая төгрөгийн гэрээний дүнтэй 182 ТАХ-ээс төрөл тус бүрээс түүвэрлэн 22,500.0 сая төгрөгийн гэрээний дүнтэй 56 ТАХ-г хамруулан газар дээр нь шалгаж тулган баталгаажуулалт хийхэд дараах зөрчлүүд илэрлээ. Үүнд:

Хүснэгт 11. Аудитын түүвэрт хамрагдсан ТАХ

/сая.төг/

| № | Дүүргийн нэр | Захиалагчийн хяналт хэрэгжүүлсэн ТАХ | | Үүнээс аудитын түүвэрт хамрагдсан | |
|------|--------------|--------------------------------------|--------------|-----------------------------------|--------------|
| | | Тоо | Гэрээний дүн | Тоо | Гэрээний дүн |
| 1 | БГД | 20 | 8 287.1 | 9 | 6 602.1 |
| 2 | ХУД | 28 | 9 945.5 | 15 | 8 439.7 |
| 3 | СХД | 16 | 1 722.5 | 8 | 691.5 |
| 4 | БЗД | 15 | 2 472.8 | 13 | 2 267.9 |
| 5 | ЧД | 12 | 4 819.2 | 11 | 4 499.3 |
| Нийт | | 91 | 27 247.1 | 56 | 22 500.5 |

БЗД-ийн Тохижилт, нийтийн аж ахуйн хэлтсээс хяналт хэрэгжүүлсэн ТАХ:

Нийт 2,267.9 сая төгрөгийн гэрээний үнийн дүнтэй 13 ТАХ-г түүвэрлэн үзэхэд 2 ТАХ-нд зөрчил илэрсэн. Үүнд:

- “Өөрөө буулгагч ачааны машин” авах ажил. Гэрээний дүн: 194.2 сая төгрөг. Гүйцэтгэгч “Энх Энгүүн зам” ХХК 2020.09 сард нийлүүлэгдсэн 2 ширхэг Howo маркийн

¹⁷ 2.2. Барилга байгууламжийн хөрөнгө оруулагч захиалагчийн чиг үүрэг хэрэгжүүлэх этгээдийг байнгын ажиллагаатай, эсхүл тухайн барилга байгууламжийн барилгын ажил гүйцэтгэх хугацаагаар байгуулан ажиллуулах бөгөөд Барилгын тухай хуулийн 37.2-т заасан мэргэжлийн зөвлөх үйлчилгээ үзүүлэх этгээдээр захиалагчийн чиг үүргийг төлөөлүүлэн хэрэгжүүлж болно.

Дүүргийн төсвийн 2020 оны хөрөнгө оруулалтын төлөвлөгөөний хэрэгжилт, үр дүн, үр ашиг

ачааны автомашин. Хүлээж авсанаас хойш хөл хорио тогтоогоод ашиглаагүй, явах эд анги нь эвдэрсэн. Засварт байгаа. Ашиглалтын шаардлага хангахгүй байна.

- “Суудлын авто машин худалдан авах” Гэрээний дүн: 59.8 сая төгрөг. Гүйцэтгэгч “Дата хаус центр” ХХК, 2010 онд үйлдвэрлэгдсэн 2 ширхэг Prius-30 маркийн суудлын автомашин. Ижил төрлийн авто машинтай харьцуулахад 7.5 сая төгрөгийн илүү үнээр нийлүүлэгдсэн. Гаалийн бүрдүүлбэрийн баримт бичигт “Эвдрэлтэй автомашин” гэсэн ангилалд тусгасан. Ашиглалтын байдалтай танилцахад кузов нь эвдэрч хэмхэрсэн байдалтай байсан.

СХД-ийн захиалагчийн алба ОНӨААТҮГ-аас захиалагчийн хяналт хэрэгжүүлсэн ТАХ.

Нийт 691.5 сая төгрөгийн гэрээний үнийн дүнтэй 8 ТАХ-г түүвэрлэн үзэхэд 3 ТАХ-нд зөрчил илэрсэн. Үүнд:

- “Түлхүүр гардуулах гэрээний нөхцөлтэй Амралт цогцолборын газрын барилгын ажил”. Гэрээний дүн: 248.0 сая төгрөг. Гүйцэтгэгч “Алтан шар.gov” ХХК. Барилгын ажлын зураг төсөв нь магадлалаар батлагдаагүй байхад барилгын ажлыг эхлүүлсэн. Захиалагчаас ирүүлсэн зургийн даалгаварт барилгажих талбайн хэмжээг 315м² гэж тусгасан байхад ажлын тоо хэмжээг 27м²-аар багасгаж 288м² талбайн суурийг цутгаж өрлөг хийсэн. Өрлөг хийхдээ налуугийн нэг хэмийг алдагдуулж, чанаргүй гүйцэтгэсэн. Захиалагчаас гүйцэтгэсэн ажлын гэрээг дүгнэж 53.0%-н санхүүжилт буюу 133.1 сая төгрөгийг олгоходоо гүйцэтгэгчтэй байгуулсан гэрээгээр тохирсон барилгын үе шатны ажлын хуваарийг төсөл, арга хэмжээ нэг бүрээр нь тулган баталгаажуулаагүй нь Төсвийн тухай хуулийн 24 дүгээр зүйлийн 24.6¹⁸, Сангийн сайдын 2016 оны 415 дугаар тушаалаар баталсан “Төсвийн хөрөнгө оруулалтын төлөвлөлт, санхүүжилт, хяналт, тайлгагналтын журам”-ын 4.3¹⁹ дэх заалтыг зөрчсөн байна.



- “Нийтийн эзэмшлийн зам талбайн тохижилтын ажил”. Гэрээний дүн: 75.0 сая төгрөг. Гүйцэтгэгч: Затус ХХК. 2020.10 сард ашиглалтад хүлээн авсан. Ашиглалтад хүлээж авах комиссын хурал тэмдэглэл болон ажил хүлээлцсэн актад ажлын тоо хэмжээг дурдаагүй. Бүх ажлыг бүрэн хийгдсэн гэж дүгнэсэн. Ажлын гүйцэтгэлтэй танилцахад тэмөр төрон хашааны будаг арилж, зэвэрсэн, доод хаяавчийг нь дутуу хийсэн, хөл бөмбөгийн талбайн зүлэгжүүлэлтийг чанаргүй материалыар хийснээс ховхорч, наалт нь салсан, сагсан бөмбөгийн талбайн суурь цемент эвдэрч, будаг нь ховхорсон, сандал нь зурагт тусгагдсаны дагуу 2 метр байхаар байхад 1.5 метрийн урттай сандал байршуулсан, ашиглалтын явцад эвдэрсэн. Иймд захиалагч болон гүйцэтгэгчид зөрчлийг 2021 оны 4 дүгээр сарын 15-ны өдрийн дотор арилгаж, эргэн мэдэгдэх хугацаатай үүрэг даалгавар өгсөн.

¹⁸ 24.6. Төсөв захирагчийн үйл ажиллагаа, хэрэгжүүлэх хөтөлбөр, төсөл, арга хэмжээний ургал болон хөрөнгийн зардлыг төлөвлөх, гүйцэтгэлийн хяналт хийхдээ холбогдох норм, норматив, батлагдсан стандарт, зураг төсвийг үндэслэнэ.

¹⁹ 4.3. Захиалагч байгууллага төсвийн хөрөнгө оруулалтын төсөл, арга хэмжээний гүйцэтгэлийг барилгын асуудал хариуцсан төрийн захирагааны төв байгууллагын батлан гаргасан норм, норматив, дүрэм болон тухайн барилгын ажлын батлагдсан зураг төсөв, гүйцэтгэгчтэй байгуулсан гэрээгээр тохирсон барилгын үе шатны ажлын хуваарийг төсөл, арга хэмжээ нэг бүрээр нь тулган шалгаж, баталгаажуулна.

Дүүргийн төсвийн 2020 оны хөрөнгө оруулалтын төлөвлөгөөний хэрэгжилт, үр дүн, үр ашиг



- “Авто замын зорчих хэсгийг өргөтгөх /13-р хороо, 9-р байрны хойд тал/” ажил. Гэрээний дүн: 39.6 сая төгрөг. Гүйцэтгэгч: “Шинэ цагийн зам” ХХК. Замын хашлага броджур эмтэрч хагарсан.

ХУД-ийн Тохижилт, нийтийн аж ахуйн хэлтэс, эдийн засаг төлөвлөлтийн хэлтсээс хяналт хэрэгжүүлсэн ТАХ:


Нийт 8,439.7 сая төгрөгийн гэрээний дүнтэй 15 ТАХ-г түүвэрлэн үзэхэд 5 ТАХ-нд зөрчил илэрсэн. Үүнд:

- “Нисэх яармагт дөрвөн улирлын цэцэрлэгт хүрээлэн байгуулах” ажил. Гэрээний дүн: 678.5 сая төгрөг. Гүйцэтгэгч: Чингисийн отог ХХК, ОАКС экспресс ХХК. Ажлын зурагт тэргэнцэртэй иргэдийн налуу шатыг тусгаагүй орхигдуулснаас гүйцэтгэлийн явцад хийлгэсэн ч тэргэнцэртэй иргэн явахад хүндрэлтэй эгц уруу байдалтай хийсэн, зорчих хэсгийг нь барьцаалдуулагч материалыаар будаагүйгээс гэмтэх бэртэх эрсдэлтэй, талбайн хэсгүүдийн явган хүний замд хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэний чиглүүлэх, анхааруулах хавтанг дутуу хийсэн байна. Чанаргүй материалыаар хийснээс сагсан бөмбөгийн талбайн суурь цемент эвдэрч, будаг нь ховхорсон байна.

ТАХ-г хараа хяналтгүй орхисноос гүйцэтгэсэн ажлын тоо хэмжээ нь дутсан /4 ширхэг сандал, 1 ширхэг дасгалыг төхөөрөмж, гэрэлтүүлэг, хогийн сав эвдэрч ашиглах боломжгүй болсон.



- “Ахмадын хөгжлийн төвийн байр, тоног төхөөрөмж худалдан авах” ажил. Гэрээний дүн: 195.9 сая төгрөг. Гүйцэтгэгч: Жеопро Монголия ХХК. 49 ширхэг чийрэгжүүлэлт, тавилга тоног төхөөрөмж үнэ нь зах зээлийн үнээс 2-3 дахин их үнэлгээтэйгээр нийлүүлэгдсэн байхад захиалагчийн хяналт хэрэгжүүлэхдээ харьцуулсан бодит үнийн тооцоолол хийгээгүй.



- “Замын индүү худалдан авах” ажил. Гэрээний дүн:88.9 сая төгрөг. Гүйцэтгэгч: Жеопро Монголия ХХК. 2020 оны 6 дугаар сард нийлүүлэгдсэн. 2 сар ашигласан. Техникийн үзүүлэлт, арлын дугаар нь тодорхойгүй. Мотор хөлөрч, 4 дугуй нимгэрч язарсан байдалтай байна.
- “Ахмадын хөгжлийн төвийн орон сууц худалдан авах” ажил. Гэрээний дүн:142.5 сая төгрөг. Гүйцэтгэгч: Моншике ХХК. Ажлын тоо хэмжээнд тусгагдсан чийрэгжүүлэлтийн тоног төхөөрөмжийг нийлүүлэгдүй. Энэ талаар захиалагчаас тодруулахад байрны өртөг өндөр /142,500,000.0 төгрөг/ учраас нийлүүлэгдүй гэж тайлбарласан. Тухайн 71.3m² байрных нь зах зээлийн үнэлгээг судалж үзэхэд ойролцоогоор 1m² нь 1,800,000.0 төгрөг буюу $71.3m^2 \times 1,800,000.0 = 128,340,000.0$ төгрөг болж байна. Тус байрыг 14,160,000.0 төгрөгийн илүү үнээр худалдан авсан байна.

Захиалагчийн хяналтыг дутуу хэрэгжүүлсэн, ажилдаа хариуцлаггүй хандсанаас шалтгаалж, хөрөнгө оруулалтаар нийлүүлэгдсэн бараа, ажил үйлчилгээ нь чанаргүй, дутуу хийгдэх, зэх зээлийн үнээс өндөр үнээр нийлүүлэгдсэн байна.

Иймд илэрсэн зөрчлийг арилгах, цаашид давтан гаргахгүй байх талаар холбогдох дүүргүүд, албан тушаалтанд хугацаатай албан шаардлага хүргүүлэхээр шийдвэрлэлээ.

Дүгнэлт: Аудитын түүвэрт хамруулсан 22,500.5 сая төгрөгийн гэрээний үнийн дүнтэй 56 TAX-ээс 1,729.9 сая гэрээний дүнтэй 9 TAX буюу 16.1%-д захиалагчийн хяналтыг хангалтгүй, үр дүн муутай хэрэгжүүлсэн нь төсвийн хөрөнгө оруулалтын үр дүн, үр өгөөжид сөргөөр нөлөөлж байна.

3.3. Захиалагчийн хяналтын зардлыг зориулалтын дагуу зарцуулсан уу?

Нийслэлийн 9 дүүргийн хэмжээнд 43,881.2 сая төгрөгийн гэрээний үнийн дун бүхий 275 TAX хэрэгжсэнээс захиалагчийн хяналт хийлгэх 40,398.0 сая төгрөгийн гэрээний дүнтэй 168 TAX-ээс /6 дүүргийн хүрээнд/ 431 сая төгрөгийн захиалагчийн хяналтын зардал тооцож авсан байна.

Хүснэгт 12. Захиалагчийн хяналтын зардалд олгосон санхүүжилт

/сая.төг/

| № | Дүүргийн нэр | Хяналт хийсэн ажлын тоо | Хяналтын хэрэгжүүлсэн байгууллага | Шилжүүлсэн санхүүжилт |
|-------------|--------------|-------------------------|--|-----------------------|
| 1 | БГД | 12 | Алтан дуулга ХХК, НХОГ | 13.9 |
| | | 8 | Алтан дуулга ХХК | 51.9 |
| 2 | СХД | 16 | Дүүргийн захиалагчийн алба ОНӨААТҮГ | 28.6 |
| | | 6 | "Алтай Рөүд" ХХК, НХОГ | 67.5 |
| 3 | ЧД | 6 | "Алтай Рөүд" ХХК, НХОГ, НАЗХГ | 3.3 |
| | | 6 | Дүүргийн төрийн сан | 15.2 |
| 4 | ХУД | 6 | Дүүргийн төрийн сан | 30.5 |
| | | 22 | Дүүргийн төрийн сан | 9.1 |
| 5 | БЗД | 7 | Дүүргийн төрийн сан | 0.1 |
| | | 8 | Дүүргийн төрийн сан | 69.6 |
| 6 | СБД | 46 | Дүүргийн төрийн сан | 141.3 |
| | | 31 | Дүүргийн төрийн сан | 431 |
| Нийт | | 168 | - | |

Захиалагчийн хяналт хэрэгжүүлсэн "НХОГ" ОНӨААТҮГ, "Алтан дуулга" ХХК, "Алтай Рөүд" ХХК нь захиалагчийн хяналтын зардалд олгосон 165.2 сая төгрөгийг үйл ажиллагааныхаа зардалд зарцуулсан байна.

Харин БЗД, ХУД, СБД захиалагчийн хяналтын зардал 265.8 сая төгрөгийг төрийн сангийн ерөнхий орлогын дансанд төвлөрүүлжээ.

Дүгнэлт: Захиалагчийн хяналтын зардлыг холбогдох газрууд үйл ажиллагаандаа зарцуулсан байна.

3.4 Санхүүжилтийг гүйцэтгэлд үндэслэж олгосон уу?

Нийслэлийн 9 дүүргийн хэмжээнд 2019 оноос он дамжин хэрэгжих болон 2020 онд шинээр хэрэгжих TAX-үүдэд олгохоор баталсан 59,265.7 сая төгрөгийн санхүүжилтээс гүйцэтгэгч байгууллагад 24,739.1 сая төгрөг буюу 41.7%-ийг олгожээ.

Нийт олгосон 59,265.7 сая төгрөгөөс 616.7 сая төгрөгийг дүүргүүд техник хяналтын зардал болон зураг төсөв, магадалшгүй ажил, зохиогчийн хяналтын зардалд зарцуулсан.

Хүснэгт 13. TAX-ний санхүүжилтийн судалгаа

/сая.төг/

| № | Дүүрэг нэр | Өмнөх оноос хэрэгжсэн Санхүүжих | | | | 2020 онд шинээр хэрэгжсэн Санхүүжих | | | | Нийт Санхүүжих | | | |
|-------------|------------|---------------------------------|-----------------|-----------|-----------------|-------------------------------------|-----------------|------------|-----------------|----------------|-----------------|------------|-----------------|
| | | Тоо | Дүн | Тоо | Дүн | Тоо | Дүн | Тоо | Дүн | Тоо | Дүн | Тоо | Дүн |
| 1 | БГД | 15 | 984.2 | 14 | 888.8 | 15 | 4 127.5 | 13 | 3 485.6 | 30 | 5 111.7 | 27 | 4 374.4 |
| 2 | БЗД | 20 | 3 214.6 | 17 | 2 268.5 | 26 | 2 148.2 | 23 | 1 798.1 | 46 | 5 362.8 | 40 | 4 066.6 |
| 3 | СХД | - | - | - | - | 11 | 1 015.6 | 9 | 580.4 | 11 | 1 015.6 | 9 | 580.4 |
| 4 | ХУД | 14 | 3 435.4 | 8 | 3 259.5 | 30 | 2 297.5 | 30 | 1 920.0 | 44 | 5 732.9 | 38 | 5 179.5 |
| 5 | ЧД | 7 | 3 321.1 | 6 | 2 070.5 | 43 | 2 352.7 | 43 | 1 021.3 | 50 | 5 673.8 | 49 | 3 091.8 |
| 6 | БНД | - | - | - | - | 21 | 441 | 18 | 360.4 | 21 | 441 | 18 | 360.4 |
| 7 | НД | - | - | - | - | 12 | 522.4 | 11 | 513.9 | 12 | 522.4 | 11 | 513.9 |
| 8 | БХД | - | - | - | - | 3 | 33 | 3 | 33 | 3 | 33 | 3 | 33 |
| 9 | СБД | 36 | 30 048.7 | 31 | 3 639.8 | 63 | 5 323.8 | 61 | 2 899.3 | 99 | 35 372.5 | 92 | 6 539.1 |
| Нийт | | 92 | 41 004.0 | 76 | 12 127.1 | 224 | 18 261.7 | 211 | 12 612.0 | 316 | 59 265.7 | 287 | 24 739.1 |

Аудитын явцад 9 дүүргийн Санхүүжилтийг бодит ажлын гүйцэтгэлд нь үндэслэн олгожээ. Урьдчилгаа төлбөрийн баталгаа болон дутуу ажилд үндэслэн олгосон зэрчил илрээгүй.

Дүүргийн төсвийн 2020 оны хөрөнгө оруулалтын төлөвлөгөөний хэрэгжилт, үр дүн, үр ашиг

Хэрэгжиж дууссан ТАХ-ний барьцаанд 1,505.9 сая төгрөгийг төрийн сангийн барьцаа хөрөнгийн дансанд төвлөрүүлж, гэрээний үүргээ зөрчсөн 18 гүйцэтгэгчээс гэрээний хугацаа хэтрүүлсэн алданgid 56.6 сая төгрөг суутган тооцож дүүргийн төрийн сангийн дансанд байршуулжээ.

Хүснэгт 14. 2019, 2020 онд хэрэгжсэн ТАХ-нд олгосон санхүүжилт барьцаа, алданги /сая.төг/

| № | Дүүргийн нэр | Батлагдсан төсөвт өртөг | | Олгосон санхүүжилт дүн | | Барьцаанд | | Алданgid | |
|------|--------------|-------------------------|----------|------------------------|----------|-----------|---------|----------|------|
| | | TAX тоо | Дүн | TAX тоо | Дүн | TAX тоо | Дүн | TAX тоо | Дүн |
| 1 | БГД | 15 | 2 576.6 | 12 | 888.8 | 12 | 79.8 | 2 | 1 |
| | | 15 | 7 707.5 | 13 | 3485.6 | 12 | 78.3 | 1 | 0.7 |
| 2 | БЗД | 20 | 3 214.6 | 17 | 2 268.5 | 15 | 115.1 | - | - |
| | | 26 | 2 148.2 | 23 | 1 798.1 | 18 | 109.8 | - | - |
| 3 | СХД | 11 | 1 015.6 | 9 | 580.4 | 7 | 20.2 | 2 | 0.2 |
| | | 14 | 10 586.2 | 8 | 3 259.5 | - | - | - | - |
| 4 | ХУД | 30 | 2 805.8 | 30 | 1 920.1 | 27 | 123.4 | 4 | 0.8 |
| | | 7 | 5 908.2 | 7 | 3 922.9 | 6 | 200.9 | 1 | 35 |
| 5 | ЧД | 28 | 2 352.4 | 21 | 736 | 2 | 10.2 | 2 | 9.7 |
| | | 21 | 441 | 18 | 360.4 | 6 | 12.7 | - | - |
| 6 | БНД | 3 | 33.2 | 3 | 33.0 | 3 | 1.9 | 1 | 0.2 |
| | | 12 | 522.4 | 11 | 513.9 | 11 | 25.7 | 4 | 8.4 |
| 9 | СБД | 36 | 30 048 | 31 | 3 639.8 | 32 | 470.27 | 1 | 0.6 |
| | | 63 | 5 323.8 | 61 | 2 899.3 | 61 | 247.7 | - | - |
| Нийт | | 301 | 74 683.5 | 264 | 26 306.3 | 212 | 1 505.9 | 18 | 56.6 |

Дүүргүүдийн санхүүжилтийг тулган шалгах явцад СБД, ЧД-үүд 255.3 сая төгрөгийн гэрээний дүнтэй 3 ТАХ-нд 6.2 сая төгрөгийн /гэрээний үүргээ хугацаанд биелүүлээгүй/ алданги тооцоогүй зөрчил илэрсэн тул алдангийг нөхөн тооцож авах албан шаардлага хүргүүлэхээр шийдвэрлэлээ.

Хүснэгт 15. Гэрээний хугацаа хэтэрсэн ТАХ-ний хоногийн тооцоо /сая.төг/

| № | Дүүргийн нэр | ТАХ-ий нэр | Төсөвт өртөг | Гэрээний дүн | Гүйцэтгэгч байгууллага | Хугацаа хэтэрсэн хоног | Нөхөн тооцсон | |
|---|--------------|--|--------------|--------------|------------------------|------------------------|---------------|---------------|
| | | | | | | | Хоног | Нөхөн тооцсон |
| 1 | ЧД | Гэр бүл, хүүхэд залуучуудын хөгжлийн хэлтэст шаардлагатай тавилга, тоног төхөөрөмж | 20 | 17.1 | “Онцгой Өргөө” ХХК | 38 | 1.7 | |
| | | Дүүргийн спорт цогцолборт шаардлагатай тавилга тоног төхөөрөмж | 200 | 105.0 | “Компас салпай” ХХК | 4 | 2.1 | |
| 2 | СБД | Дүүргийн Ерөнхий боловсролын сургуулиудад хүүхдийн автобус худалдан авах | 140 | 133.3 | “ДАРХАН НЭГДЭЛ” ХХК | 18 | 2.4 | |
| | | Нийт | | 360 | 255.4 | 60 | 6.2 | |

Дүгнэлт: Санхүүжилтийг ажлын гүйцэтгэлд нь үндэслэн олгожээ.

3.5 Барилга байгууламж, тоног төхөөрөмжийг хүлээн авч, бүртгэлд тусгасан уу?

2019-2020 онд 32,405.0 сая төгрөгийн гэрээний дүнтэй 275 ТАХ хэрэгжиж дууссан. Үүнээс аудитын түүвэрт хамрагдсан 6 дүүргийн хэмжээнд хэрэгжиж дууссан 155 ажлыг хүлээн авч, бүртгэлд тусгасан эсэхийг шалгахад хөрөнгийн бүртгэлд бүртгэж, Нягтлан бодох бүртгэлийн тухай хуулийн 9 дүгээр зүйлийн 9.1²⁰-дэх хэсэгт заасны дагуу тайлан баланст тусгажээ.

²⁰ 9.1. “Аж ахуйн нэгж, байгууллага нь хөрөнгө, өр төлбөрөө нягтлан бодох бүртгэлийн олон улсын стандартын дагуу үнэлж дансанд тусгана.”

Хүснэгт 16. Хөрөнгийн бүртгэлийн судалгаа

| № | Дүүрги йн нэр | Бүртгэх | | Бүртгэгдсэн | | Бүртгэгдээгүй | | /сая.төгрөг/ |
|-------------|------------------|------------|-----------------|-------------|-----------------|---------------|-----|--------------|
| | | Тоо | Дүн | Тоо | Дүн | Тоо | Дүн | |
| 1 | БГД | 22 | 2 712.6 | 22 | 2 712.6 | - | - | |
| 2 | СХД | 27 | 976.1 | 27 | 976.1 | - | - | |
| 3 | ЧД | 6 | 3 134.1 | 6 | 3 134.1 | - | - | |
| 4 | БЗД | 25 | 3 168.0 | 25 | 3 168.0 | - | - | |
| 5 | ХУД | 41 | 3 548.8 | 41 | 3 548.8 | - | - | |
| 6 | СБД | 34 | 4 261.3 | 34 | 4 261.3 | - | - | |
| <i>Нийт</i> | | 155 | 17 800.9 | 155 | 17 800.9 | | | |

Бүртгэсэн хөрөнгийг төрлөөр ангилбал дүүргийн өмчид 13,661.2 сая төгрөгийн өртөг бүхий 116, нийтийн эзэмшилд 3,452.3 сая төгрөгийн өртөг бүхий 30, ашиглагч байгууллагуудад 687.4 сая төгрөгийн өртөг бүхий 9 ТАХ бүртгэгдсэн байна.

Дүгнэлт: Ашиглалтад орсон барилга байгууламж, хүлээн авсан тооног төхөөрөмж, тавилга хэрэгслийг бүртгэлд тусгасан байна.

3.6. Төсвийн орлого нэмэгдүүлэх, төсвийн зардлыг бууруулах, төсвийн санхүүжилтийн үр ашгийг дээшлүүлэх боломж байна уу?

Аудитын явцад илэрсэн зөрчлөөс харахад төсвийн зардлыг бууруулах, хөрөнгийн үр өгөөжийг дээшлүүлэх дараах боломж байна. Тухайлбал:

- “БЗД Замын цагдаагийн хэлтэст суудлын автомашин нийлүүлэх”. Гэрээний дүн 42.9 сая төгрөг. Ижил үзүүлэлттэй суудлын автомашины зах зээлийн үнэлгээг судалж үзэхэд ойролцоогоор Hyundai Sonata-8 /Үйлдвэрлэсэн он: 2015 он/Хөдөлгүүр: Бензин/ маркын авто машин зах зээлийн үнэ 23.0 сая төгрөг байна. Тус машиныг 19.9 сая төгрөгийн илүү үнээр худалдан авсан;
- “БЗД суудлын автомашин худалдан авах” 2 ширхэг. Гэрээний дүн 59.7 сая төгрөг. /1 бүрийн үнэ 29.8 сая төгрөг/ Ижил үзүүлэлттэй суудлын автомашины зах зээлийн үнэлгээг судалж үзэхэд 1 бүрийн үнэ ойролцоогоор Toyota Prius-30 /Үйлдвэрлэсэн он: 2010 он/ 22.5 сая төгрөг байна. Тус 2 машиныг 14.7 сая төгрөгийн илүү үнээр худалдан авсан;
- ХУД “Ахмадын хөгжлийн төвийн орон сууц худалдаж авч тохижуулах”. Гэрээний дүн 195.9 сая төгрөг. ТАХ-нд 60м² байрны зах зээлийн үнэлгээг судалж үзэхэд ойролцоогоор 1м² нь 2.2 сая төгрөг буюу 60м²*2.2 сая төгрөг=132.0 сая төгрөг болж байна. Тус орон сууцыг тохижуулах ажлын хамт ойролцоогоор 45.0 сая төгрөгийн илүү үнээр худалдан авсан;
- ХУД “Ахмадын хөгжлийн төвийн орон сууц худалдаж авч тохижуулах”. Гэрээний дүн 142.5 сая төгрөг. ТАХ-нд 71,3м² байрны зах зээлийн үнэлгээг судалж үзэхэд ойролцоогоор 1м² нь 1.8 сая төгрөг буюу 71,3м²*1.8 сая төгрөг=128.3 сая төгрөг болж байна. Тус байрыг тохижилтгүй хүлээн авсан бөгөөд 14.2 сая төгрөгийн илүү үнээр худалдан авсан байна.
- Мөн 2020 онд хэрэгжсэн хөл бөмбөг, сагсан бөмбөгийн талбай, цэцэрлэгт хүрээлэн зэрэгт тохижилтын ажлуудыг чанарагүй гүйцэтгэх нь төсвийн хөрөнгийг үр өгөөж муутай, дахин засварлагдах хэмжээнд хүргэсэн байна.

Дүгнэлт: Хөрөнгө оруулалтаар нийлүүлсэн хөрөнгийг зах зээлийн үнийн судалгаанд үндэслэн төлөвлөн худалдан авах, гэрээний биелэлтийг хангуулж ажилласнаар төсвийн зардлыг бууруулах, үр ашгийг дээшлүүлэх боломж байсан байна.

3.7. Өмнөх аудитаар өгсөн зөвлөмжийг хэрэгжүүлж зөрчлийг арилгасан уу?

2019 оны хөрөнгө оруулалтын аудитаар дүүргүүдэд төлөвлөлт, санхүүжилт, ХАА, захиалагчийн хяналттай холбоотой 5 зөвлөмж, БЗД, ХУД, СХД-үүдэд ХАА-нд 958.1 сая төгрөгийн 3, ЧД-т санхүүжилт илүү шилжүүлсэн 97.1 сая төгрөгийн 1 зөрчил арилгах, нийт 4 албан шаардлагыг тус тус хүргүүлсэн.

Албан шаардлага: ХУД, БЗД албан шаардлагын биелүүлж ажилласан. Харин ЧД, СХД албан шаардлагын биелэлтийг ирүүлээгүй, албан шаардлагыг хэрэгжүүлээгүй байна.

Хүснэгт 17. Өмнөх аудитаар өгсөн зөвлөмж, албан шаардлагын биелэлт

| № | Дүүргийн нэр | Зөвлөмж | | | Албан шаардлага | | |
|-------------|--------------|-------------|---------------|-------------|-----------------|---------------|--------------|
| | | Өгсөн /тоо/ | Биелсэн /тоо/ | Өгсөн /тоо/ | Дүн | Биелсэн /тоо/ | Дүн |
| 1 | БЗД | 5 | - | 1 | 458.1 | 1 | 458.1 |
| 2 | СХД | 5 | - | 1 | 255 | | |
| 3 | ХУД | 5 | - | 1 | 245 | 1 | 245 |
| 4 | ЧД | 5 | - | 1 | 97.1 | | |
| 5 | БГД | 5 | - | | | | |
| 6 | БНД | 5 | - | | | | |
| 7 | НД | 5 | - | | | | |
| 8 | СБД | 5 | - | | | | |
| <i>Нийт</i> | | 5 | - | 4 | 1 055.2 | 2 | 703.1 |

Зөвлөмж: Биелэлтийг дүүргүүдээс ирүүлсэн ч биелэлт хангалтгүй, зөрчил дахин давтагдаж байна.

Аудитаар өгсөн зөвлөмж, албан шаардлагыг хэрэгжүүлж ажиллаагүй нь тухайн үед ажил хариуцаж байсан албан хаагчид ажлаас чөлөөлөгдсөн, ажлын уялдаа холбоогүй, залгамж чанар алдагдсантай холбоотой байна.

Дүгнэлт: Өмнөх аудитаар өгсөн зөвлөмж, албан шаардлагын биелэлтийг бүрэн хэрэгжүүлээгүй, зөрчил дахин давтагдаж байна.

АУДИТЫН ДҮГНЭЛТ

Аудитаар илрүүлсэн зүйлс, аудитын дүнд үндэслэн дараах дүгнэлтүүдийг хийж байна. Үүнд:

1. Дүүргийн төсвийн хөрөнгө оруулалтаар хэрэгжүүлэх ТАХ-г төлөвлөхдөө ЭЗНХҮЧ, ЗДМХ-т тусгагдаагүй, зураг төсөв, ТЭЗҮ, газрын зөвшөөрөлгүй ТАХ төлөвлөж батлуулсан байна.
2. Хэрэгжих боломж бүрдээгүй ажлыг төлөвлөснөөс гүйцэтгэгчийг сонгон шалгаруулахад хугацаа хойшлогдох, ажил гүйцэтгэх явцад хүндрэл бэрхшээл үүсэх, төлөвлөсөн ажил хэрэгжихгүйд хүрэх, хөрөнгө оруулалтад батлагдсан төсөв зарцуулагдахгүй үлдэх зэрэг үр дагаврыг бий болгож байна.
3. ХАА зохион байгуулах явцад илэрсэн зөрчил нь ХАА-ны өрсөлдөх тэгш боломжтой, үр ашигтай, хэмнэлттэй, хариуцлагатай байх зарчмыг алдагдуулж байна.
4. Захиалагчийн хяналтыг бүрэн хэрэгжүүлээгүй, ажлыг дутуу болон чанаргүй гүйцэтгүүлсэн, чанарын шаардлага хангаагүй хөрөнгө нийлүүлснээс шалтгаалж зарим техник тоног төхөөрөмжийн ашиглалт нь хангалтгүй байна.
5. ТАХ-ний санхүүжилтийг гүйцэтгэлд үндэслэн олгож байгаа боловч тухай ажил үйлчилгээ нь чанарын болоод хуулийн шаардлагад нийцсэн эсэхэд анхаарал хандуулахгүй, хугацаа хэтэрсэн гүйцэтгэл дээр алдангийг үнэн бодитоор тооцохгүй байгаа зэрэг нь санхүүгийн сахилга бат сул байгааг харуулж байна.
6. Төлөвлөж, баталсан нийт ТАХ-ний 80.3%-ийг хэрэгжүүлсэн ч төлөвлөлттэй холбоотой 44,2%, ХАА зохион байгуулахтай холбоотой 35.1%, шаардлага хангаагүй гүйцэтгэгч шалгаруулсан 17,9%, захиалагчийн хяналттай холбоотой 16.1%-ийн зөрчил илэрсэн.
7. ТАХ-ний төлөвлөлт, худалдан авалт, гүйцэтгэлтэй холбоотой зөрчил жил бүр давтагдаж арилахгүй байгаа нь үнэлгээний хороо, захиалагчийн хяналт хэрэгжүүлсэн, байгууллага, албан тушаалтан, ашиглалтад хүлээн авах комисс, хяналт тавьж буй ИТХ, ЗД, төрийн албан тушаалтнууд хууль тогтоомж дүрэм журмыг мөрдөхгүй хариуцсан ажилдаа хайнга, хариуцлагагүй ханддагтай холбоотой байна.

АУДИТЫН ЗӨВЛӨМЖ

Аудитын дүн, дүгнэлтэд үндэслэн дараах зөвлөмжийг өгч байна. Үүнд:

Дүүргүүдийн ИТХ-д:

1. Хууль тогтоомж, дүрэм журамд заасны дагуу ТАХ-ний төлөвлөлтийг хийж, батлах;
2. Төсвийн тухай хуулийн 29 дүгээр зүйлийн 29.4, 29.5 дах заалтын шаардлага хангасан ТАХ-г төсөл нэг бүрийг бүрэн хэмжээгээр батлах;
3. Хөрөнгө оруулалтын ТАХ-нд хяналтын чиг үүргээ хэрэгжүүлэх.

Дүүргийн Засаг дарга болон худалдан авах ажиллагааны албаны дарга нарт:

1. Хууль тогтоомж, дүрэм журамд заасны дагуу ТАХ-ний төлөвлөлтийг боловсруулах;
2. ХАА-ны ил тод, өрсөлдөх тэгш боломжтой, үр ашигтай, хариуцлагатай байх зарчмыг баримтлан бараа болон ажлын онцлогт тохирсон шалгуур үзүүлэлтүүдийг ТББ-т тусгаж, шаардлага хангасан гүйцэтгэгч сонгон шалгаруулах;
3. Захиалагчийн хяналтыг хангалтгүй, үр дүн муутай хэрэгжүүлсэн нь төсвийн хөрөнгө оруулалтын үр дүн, үр өгөөжид муугаар нөлөөлж байгааг анхаарч хяналтыг мэргэжлийн ажилтнууд, эрх бүхий этгээдээр гүйцэтгүүлэх;
4. ТАХ-г чанарын хувьд ашиглалтын шаардлага хангахуйц түвшинд гүйцэтгүүлэх, ажлын тоо хэмжээ дутуу болон чанаргүй хийсэн ажлуудыг гүйцэтгэгчдээр дахин хийлгүүлэх;
5. ТАХ-ний төлөвлөлт, худалдан авалт, гүйцэтгэлтэй холбоотой зөрчил жил бүр давтагдаж арилахгүй байгаад анхаарал хандуулж төлөвлөлт, үнэлгээний хороо, захиалагчийн хяналт хэрэгжүүлсэн, байгууллага, албан тушаалтан, ашиглалтад хүлээн авах комисс, төрийн албан хаагчдын ажлын хариуцлагыг эрс сайжруулж, цаашид гаргахгүй байж зөрчлийг таслан зогсоох.

Дүүргийн ЗДМХ, ЭЗНХҮЧ-д тусгагдаагүй ТАХ

/сая.төгрөг/

| № | Дүүрэг нэр | Батлагдсан төсөл, арга хэмжээний нэр | Сүүлийн тодотгол | | ЭЗНХҮЧ туссан эсэх | |
|----|------------|---|------------------|--------------|--------------------|----------------|
| | | | Тогооолын огноо | Төсөвт өртөг | Тийм/үгүй | Заалтын дугаар |
| 1 | Б3Д | Баянзүрх дүүрэг дэх Замын цагдаагийн хэлтэст автомашин нийлүүлэх /Бараа/ | 2020.11.25 №06 | 4.00 | үгүй | - |
| 2 | Б3Д | Цэргийн төв эмнэлгийн хүүхдийн тасгийн 61, 62-р өрөөний урсгал засварын ажил /Ажил/ | 2020.11.25 №06 | 5.82 | үгүй | - |
| 3 | Б3Д | Баянзүрх дүүргийн Онцгой байдлын хэлтэст автомашин нийлүүлэх /Бараа/ | 2020.11.25 №06 | 33.50 | үгүй | - |
| 4 | Б3Д | Баянзүрх дүүргийн Онцгой байдлын хэлтсийн барилгын засварын ажил /Ажил/ /тулхүүр гардуулах гэрээний нөхцөлтэй/ | 2020.11.25 №06 | 115.09 | үгүй | - |
| 5 | Б3Д | Баянзүрх дүүргийн Эрүүл мэндийн төвд хүүхдийн өрөөний тавилга, эд хогшил нийлүүлэх /Бараа/ | 2020.11.25 №06 | 2.00 | үгүй | - |
| 6 | Б3Д | Дүүргийн гэр хороолол болон орон сууцны хорооллын гудамж талбайн хаягжуулалтын ажил /Ажил/ /тулхүүр гардуулах гэрээний нөхцөлтэй/ | 2020.11.25 №06 | 100.00 | үгүй | - |
| 7 | Б3Д | Б3Д-ийн 20-р хорооны ерөнхий төлөвлөгөө | 2020.11.25 №06 | 300.00 | үгүй | - |
| 8 | Б3Д | Б3Д-ийн авто баазын камержуулалтын ажил /Ажил//тулхүүр гардуулах гэрээний нөхцөлтэй/ | 2020.11.25 №06 | 22.30 | үгүй | - |
| 9 | Б3Д | Баянзүрх дүүргийн авто баазын хашааны ажил /Ажил/ | 2020.11.25 №06 | 30.00 | үгүй | - |
| 10 | Б3Д | Баянзүрх дүүрэгт өөрөө буулгагч ачааны машин худалдан авах /Бараа/ | 2020.11.25 №06 | 200.00 | үгүй | - |
| 11 | Б3Д | Баянзүрх дүүрэгт усны авто машин /дунд оврын худалдан авах /Бараа/ | 2020.11.25 №06 | 50.00 | үгүй | - |
| 12 | Б3Д | Баянзүрх дүүрэгт бага оврын ковш худалдан авах /Бараа/ | 2020.11.25 №06 | 50.00 | үгүй | - |
| 13 | Б3Д | Баянзүрх дүүргийн НҮГ-т хог тээврийн машин худалдан авах /Бараа/ | 2020.11.25 №06 | 300.00 | үгүй | - |
| 14 | Б3Д | Баянзүрх дүүрэгт суудлын авто машин худалдан авах /Бараа/ | 2020.11.25 №06 | 60.00 | үгүй | - |
| 15 | Б3Д | Баянзүрх дүүрэгт ачааны авто машин /давхар кабинтай/ худалдан авах /Бараа/ | 2020.11.25 №06 | 29.50 | үгүй | - |
| 16 | Б3Д | Баянзүрх дүүрэгт хагас ачааны микро автобус худалдан авах /Бараа/ | 2020.11.25 №06 | 39.50 | үгүй | - |
| 17 | Б3Д | Баянзүрх дүүргийн Татварын хэлтсийн барилгын засварын ажил /Ажил//тулхүүр гардуулах гэрээний нөхцөлтэй/ | 2020.11.25 №06 | 190.00 | үгүй | - |
| 18 | Б3Д | Баянзүрх дүүргийн Татварын хэлтсийн барилгын засварын ажил | 2020.11.25 №06 | 189.00 | үгүй | - |
| 19 | Б3Д | Хөрөнгө оруулалтын ажлын зураг төсөв боловсруулах | 2020.11.25 №06 | 84.58 | үгүй | - |
| 20 | Б3Д | Баянзүрх дүүргийн Иргэний анхан шатны шүүх байгууллагын өрөөний тохижилт | 2020.11.25 №06 | 21.00 | үгүй | - |
| 21 | Б3Д | Баянзүрх дүүргийн 45-р цэцэрлэгийн дээврийн засварын ажил | 2020.11.25 №06 | 14.12 | үгүй | - |
| 22 | Б3Д | Дүүргийн нутаг дэвсгэрт ариутгал, халдвартгуйжүүлэлтийн ажил | 2020.11.25 №06 | 370.00 | үгүй | - |
| 23 | Б3Д | Баянзүрх дүүргийн 7 дугаар хороонд хийгдэх гадна хяналтын камерын ажил /Тулхүүр гардуулах гэрээний нөхцөлтэй/ /Ажил/ | 2020.11.25 №06 | 53.15 | үгүй | - |
| 24 | Б3Д | Б3Д-ийн Тамгын газрын төр захиргааны төв байрны засварын ажил | 2020.11.25 №06 | 113.80 | үгүй | - |
| 25 | Б3Д | Б3Д-ийн 18 дугаар хороо 13-р байрны барилгын дээврийн засварын ажил | 2020.11.25 №06 | 75.74 | үгүй | - |
| 26 | Б3Д | Б3Д-ийн Прокурорын байгууллагад авто машин худалдан авах | 2020.11.25 №06 | 43.00 | үгүй | - |
| 27 | Б3Д | Б3Д-ийн 3, 5, 7, 9, 13, 14, 15, 21, 22, 26-р хороодын барилгын засварын ажил | 2020.11.25 №06 | 327.17 | үгүй | - |

Дүүргийн төсвийн 2020 оны хөрөнгө оруулалтын төлөвлөгөөний хэрэгжилт, үр дүн, үр ашиг

| | | | | | | |
|----|-----|--|-------------------|----------|------|---|
| 28 | БЗД | БЗД-ийн 12, 18, 19, 24, 25, 28-р хороодын цогцолбор байрны засварын ажил | 2020.11.25 №06 | 147.99 | үгүй | - |
| 29 | БЗД | Шижир амралтын засварын ажил | 2020.11.25 №06 | 250.00 | үгүй | - |
| 30 | БЗД | Татварын хэлтэст шаардлагатай тоног төхөөрөмж худалдан авах ажил | 2020.11.25 №06 | 300.00 | үгүй | - |
| 31 | БГД | Баянгол дүүргийн замын цагдаагийн хэлтсийн барилгын гадна тохижилтын ажил | 2020.12.18 №03/01 | 50.00 | үгүй | - |
| 32 | БГД | Баянгол дүүргийн өрхийн эрүүл мэндийн төвүүдэд компьютер, тоног төхөөрөмж худалдан авах ажил | 2020.12.18 №03/01 | 130.00 | үгүй | - |
| 33 | БГД | Баянгол дүүргийн орон сууцны хороололд хогангилан ялгах хогийн сав сууринуулах ажил | 2020.12.18 №03/01 | 480.00 | үгүй | - |
| 34 | БГД | "Баянгол дүүргийн Түрээсийн орон сууцны барилгын ажил" | 2020.12.18 №03/01 | 1,920.00 | үгүй | - |
| 35 | БГД | "Дүүргийн сурталчилгааны лед дэлгэц сууринуулах ажил" | 2020.12.18 №03/01 | 210.00 | үгүй | - |
| 36 | БГД | "Баянгол дүүрэгт зөөврийн хогийн сав худалдан авах ажил" | 2020.12.18 №03/01 | 60.00 | үгүй | - |
| 37 | БГД | "Засаг даргын Тамгын газарт тоног төхөөрөмж, техник хэрэгсэл худалдан авах ажил" БГД-ХААА/ОН-20-22 | 2020.12.18 №03/01 | 50.00 | үгүй | - |
| 38 | БГД | "Баянгол дүүргийн Архивын тоног төхөөрөмж, тавилга худалдан авах ажил" БГД-ХААА/ОН-20-02 | 2020.12.18 №03/01 | 200.00 | үгүй | - |
| 39 | БГД | Баянгол дүүргийн Архивын барилгын гадна инженерийн шугам сүлжээний ажил | 2020.12.18 №03/01 | 400.00 | үгүй | - |
| 40 | БГД | Тохижилт бүтээн байгуулалтын зураг төслийн ажил | 2020.12.18 №03/01 | 220.00 | үгүй | - |
| 41 | БГД | Баянгол хуухдийн зуслангийн цогцолбор барилгын нэмэлт ажил | 2020.12.18 №03/01 | 200.00 | үгүй | - |
| 42 | БГД | 15,16,17,18,19,20,21,22,23 дугаар хороодын цогцолбор байрны барилгын их засвар | 2020.12.18 №03/01 | 106.10 | үгүй | - |
| 43 | БГД | Баянгол дүүргийн замын цагдаагийн хэлтсийн гадна дулааны шугам сүлжээний нэмэлт ажил | 2020.12.18 №03/01 | 39.80 | үгүй | - |
| 44 | БГД | Баянгол дүүргийн 14 дүгээр хорооны иргэний танхимын өргөтгөлийн нэмэлт ажил | 2020.12.18 №03/01 | 35.95 | үгүй | - |
| 45 | БГД | Зураг төслийн ажил | 2020.12.18 №03/01 | 50.00 | үгүй | - |
| 46 | БГД | Баянгол дүүргийн түрээсийн орон сууцны газар шороо сууринуулах ажил | 2020.12.18 №03/01 | 80.00 | үгүй | - |
| 47 | СХД | Газар чөлөөлөлтэд орсон иргэн С.Даваадоржийн Трансформаторыг худалдан авах /26-р хороо/ | 2020.11.19 №02/04 | 43.80 | үгүй | - |
| 48 | СХД | Авто замын зорчих хэсгийг өргөтгэх /13-р хороо, 9-р байрны хойд тал/ | 2020.11.19 №02/04 | 40.00 | үгүй | - |
| 49 | СХД | Талбайн тохижилт /14-р хороо/ | 2020.11.19 №02/04 | 50.00 | үгүй | - |
| 50 | СХД | Зарлан мэдээллийн дуут дохионы цамхаг сууринуулах | 2020.11.19 №02/04 | 50.00 | үгүй | - |
| 51 | СХД | Тохилог орц /20 дугаар хороо/ | 2020.11.19 №02/04 | 50.00 | үгүй | - |
| 52 | СХД | Хот тохижилтын тусгай зориулалтын техник хэрэгсэл, машин механизм | 2020.11.19 №02/04 | 250.00 | үгүй | - |
| 53 | СХД | Гоёлын гэрэлтүүлэг | 2020.11.19 №02/04 | 150.00 | үгүй | - |
| 54 | СХД | Эрчим хүчний хүчдэл сайжруулах /21 дүгээр хороо/ | 2020.11.19 №02/04 | 100.00 | үгүй | - |
| 55 | СХД | Гүний худаг барих /21 дүгээр хороо/ | 2020.11.19 №02/04 | 50.00 | үгүй | - |
| 56 | СХД | 11-р хорооны "Гурван тэрх" ӨЭМТ-д авто машин худалдан авах | 2020.11.19 №02/04 | 20.00 | үгүй | - |
| 57 | СХД | 19 дүгээр хорооны 90 дүгээр байрны халаалт болон халуун хүйтэн усны хэрэгцээ хангамжийг нэмэгдүүлэх засвар | 2020.11.19 №02/04 | 9.00 | үгүй | - |
| 58 | СХД | Цэцэрлэгт хүрээлэнгийн Номын сан барих /2-р хороо/ | 2020.11.19 №02/04 | 155.00 | үгүй | - |
| 59 | СХД | Цэцэрлэгт хүрээлэнгийн Номын сан барих /19-р хороо/ | 2020.11.19 №02/04 | 30.00 | үгүй | - |
| 60 | СХД | Тээвэрлэлт үйлчилгээний төвийн засварын байр, граш, сургалтын төв барихад дэмжлэг | 2020.11.19 №02/04 | 40.00 | үгүй | - |
| 61 | СХД | Автобусны буудал шинээр барих | 2020.11.19 №02/04 | 150.00 | үгүй | - |
| 62 | СХД | Амралт цогцолборын газарт амралтын байр барих /21-р хороо/ | 2020.11.19 №02/04 | 110.00 | үгүй | - |
| 63 | СХД | Номын сангийн тохижилт, номын фондын баяжилт /2-р хороо/ | 2020.11.19 №02/04 | 30.00 | үгүй | - |

Дүүргийн төсвийн 2020 оны хөрөнгө оруулалтын төлөвлөгөөний хэрэгжилт, үр дүн, үр ашиг

| | | | | | | |
|-----|-----|---|-------------------|----------|------|---|
| 64 | СХД | Газар чөлөөлөх нөхөн олговор олгох | 2020.11.19 №02/04 | 300.00 | үгүй | - |
| 65 | СХД | Хөрөнгө оруулалтын ажлуудын зураг, төсөв боловсруулах | 2020.11.19 №02/04 | 500.00 | үгүй | - |
| 66 | ХУД | зураг төсөв | 2020.12.11 №10 | 200.00 | үгүй | - |
| 67 | ХУД | Иргэд олноор цуглардаг амралт, зугаалгын бүсэд утасгүй интернэтийн сүлжээ суурилуулах | 2020.12.11 №10 | 20.00 | үгүй | - |
| 68 | ХУД | Цэцэрлэгийн барилга 100 ор | 2020.12.11 №10 | 2,290.13 | үгүй | - |
| 69 | ХУД | Анхан шатны шүүхийн барилгын гадна фасадын засвар | 2020.12.11 №10 | 80.00 | үгүй | - |
| 70 | ХУД | Нийтийн зориулалттай орон сууцны засвар, тохижилт | 2020.12.11 №10 | 432.00 | үгүй | - |
| 71 | ХУД | Шинээр байгуулагсан хороодын өрхийн эрүүл мэндийн төвүүдэд тавилга, тоног төхөөрөмж | 2020.12.11 №10 | 50.00 | үгүй | - |
| 72 | ХУД | Гамшгийн аюулыг зарлан мэдээлэх дуут дохиоллын цамхаг суурилуулах | 2020.12.11 №10 | 90.00 | үгүй | - |
| 73 | ХУД | Нисэх Яармагт 4 улирлын цэцэрлэгт хүрээлэн байгуулах | 2020.12.11 №10 | 268.10 | үгүй | - |
| 74 | ХУД | 11, 12 дугаар хорооны цахилгааны хүчдэл сайжруулах | 2020.12.11 №10 | 154.32 | үгүй | - |
| 75 | ХУД | Таксины зогсоол байгуулах | 2020.12.11 №10 | 30.00 | үгүй | - |
| 76 | ХУД | Тохижилт, үерийн хамгаалалт хийх / Буянт-Ухаа 23-р гудамж/ | 2020.12.11 №10 | 40.00 | үгүй | - |
| 77 | ХУД | Гүний худаг байгуулах | 2020.12.11 №10 | 30.00 | үгүй | - |
| 78 | ХУД | Тоглоомын талбай байгуулах | 2020.12.11 №10 | 20.00 | үгүй | - |
| 79 | ХУД | Явган хүний зам | 2020.12.11 №10 | 20.00 | үгүй | - |
| 80 | ХУД | Хуучин байрны орцны засвар, үйлчилгээ | 2020.12.11 №10 | 20.00 | үгүй | - |
| 81 | ХУД | Эрүүл мэндийн төвийн засвар | 2020.12.11 №10 | 50.00 | үгүй | - |
| 82 | ХУД | Гудамж, зам талбайн тохижилт | 2020.12.11 №10 | 50.00 | үгүй | - |
| 83 | ХУД | Ахмадын хөгжлийн төвийг орон сууц худалдан авч тохижуулах | 2020.12.11 №10 | 200.00 | үгүй | - |
| 84 | ХУД | Хорооны байрны зоорины давхрыг тохижуулах | 2020.12.11 №10 | 40.00 | үгүй | - |
| 85 | ХУД | Гудамж, зам талбайн засвар, тохижилтын ажил | 2020.12.11 №10 | 150.00 | үгүй | - |
| 86 | ХУД | Хорооны байрны дээврийг засварлах | 2020.12.11 №10 | 15.00 | үгүй | - |
| 87 | ХУД | Ажилчны цагаан хаалгыг засварлах | 2020.12.11 №10 | 20.00 | үгүй | - |
| 88 | ХУД | Хаягжуулалд | 2020.12.11 №10 | 15.00 | үгүй | - |
| 89 | ХУД | Явган хүний зам тавих | 2020.12.11 №10 | 15.00 | үгүй | - |
| 90 | ХУД | Ахмадын сувиллын барилга барих | 2020.12.11 №10 | 2,063.04 | үгүй | - |
| 91 | ХУД | Соёлын ордны засварын ажил | 2020.12.11 №10 | 29.50 | үгүй | - |
| 92 | ХУД | Нисэх Яармагт 4 улирлын цэцэрлэгт хүрээлэн байгуулах | 2020.12.11 №10 | 420.00 | үгүй | - |
| 93 | ЧД | Чингэлтэй дүүргийн Онцгой байдлын хэлтсийн шуурхай албанդ тавилга, машин, тоног төхөөрөмж | 2020.11.19 №9 | 60.00 | үгүй | - |
| 94 | ЧД | Чингэлтэй дүүрэг дэх Цагдаагийн газар, эрх зүйн тусалцааны төвийн засвар, тоног төхөөрөмж | 2020.11.19 №9 | 10.00 | үгүй | - |
| 95 | ЧД | Цагдаагийн 2 дугаар хэлтсийн байцаалтын өрөө болон камерын хяналтын өрөөний засвар тохижилт | 2020.11.19 №9 | 70.00 | үгүй | - |
| 96 | ЧД | Гэр бүл, хүүхэд залуучуудын хөгжлийн хэлтэст шаардлагатай тавилга, тоног төхөөрөмж | 2020.11.19 №9 | 20.00 | үгүй | - |
| 97 | ЧД | Баянзүрх, Сүхбаатар, Чингэлтэй дүүргийн эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүхийн Тамгын газарт шаардлагатай тоног төхөөрөмж | 2020.11.19 №9 | 40.00 | үгүй | - |
| 98 | ЧД | Чингэлтэй дүүрэг дэх Мэргэжлийн хяналтын хэлтэст шаардлагатай тоног төхөөрөмж | 2020.11.19 №9 | 6.10 | үгүй | - |
| 99 | ЧД | Иргэний бүртгэлийн хэлтэст шаардлагатай тоног төхөөрөмж | 2020.11.19 №9 | 40.00 | үгүй | - |
| 100 | ЧД | Дүүргийн спорт цогцолборт шаардлагатай тавилга, тоног төхөөрөмж | 2020.11.19 №9 | 200.00 | үгүй | - |

Дүүргийн төсвийн 2020 оны хөрөнгө оруулалтын төлөвлөгөөний хэрэгжилт, үр дүн, үр ашиг

| | | | | | | |
|-----|-----|--|-------------------|----------|------|---|
| 101 | ЧД | Дүүргийн Засаг даргын Тамгын газрын Цэргийн штабт автомашин | 2020.11.19 №9 | 68.50 | ҮГҮЙ | - |
| 102 | ЧД | Чингэлтэй дүүрэг дэх Замын цагдаагийн хэлтэст автомашин | 2020.11.19 №9 | 58.00 | ҮГҮЙ | - |
| 103 | ЧД | Цагдаагийн хоёрдугаар хэлтсийн Жигжидийн тасгийн барилга | 2020.11.19 №9 | 1,000.00 | ҮГҮЙ | - |
| 104 | ЧД | 19-р хорооны Тахилтын аманд гүний худаг болон гэрэлтүүлгийн гадна цахилгаан хангамжийн 400КВА-гийн иж бүрэн дэд өртөө барих ажил | 2020.11.19 №9 | 97.00 | ҮГҮЙ | - |
| 105 | БНД | Төрийн байгууллагуудын албан хэрэгцээнд автомашин худалдан авах /Шүүх, Улсын бүртгэл, ЗДТГ, Багануур-Ус ААТҮГазарт/ Багц-2 | 2020.11.25 №07 | 80.00 | ҮГҮЙ | - |
| 106 | БНД | Төрийн байгууллагуудад компьютер, техник хэрэгсэл, эд хөрөнгө худалдан авах | 2020.11.25 №07 | 50.00 | ҮГҮЙ | - |
| 107 | БНД | Дүүргийн авто замын засвар шинэчлэлтийн зураг төсөв боловсруулах | 2020.11.25 №07 | 50.00 | ҮГҮЙ | - |
| 108 | БНД | Багануур тохижилт ОНӨААТҮГ-т автобус худалдан авах | 2020.11.25 №07 | 50.00 | ҮГҮЙ | - |
| 109 | БНД | Багануур Дулааны станц ТӨХК-д шуурхай ажиллагааны авто машин худалдан авах | 2020.11.25 №07 | 35.00 | ҮГҮЙ | - |
| 110 | БНД | ЭМТэвийн өмнөх усан оргилуурыг засварлах материал худалдан авах | 2020.11.25 №07 | 8.00 | ҮГҮЙ | - |
| 111 | БНД | Төв талбайн лед дэлгэцийг засварлах материал худалдан авах | 2020.11.25 №07 | 10.00 | ҮГҮЙ | - |
| 112 | БНД | Усан спорт боулингийн төвд насос 2ш худалдан авах | 2020.11.25 №07 | 6.00 | ҮГҮЙ | - |
| 113 | БНД | Дүүргийн төв зам дагуух гэрлэн дохионы зураг төсөв боловсруулах | 2020.11.25 №07 | 2.00 | ҮГҮЙ | - |
| 114 | БНД | 23, 9 дүгээр байрнуудын гадна фасад засварын зураг төсөл, төсөв боловсруулах | 2020.11.25 №07 | 10.00 | ҮГҮЙ | - |
| 115 | БНД | 13-18 дугаар байр, 19- 23 дугаар байрнуудын дундах тохижилтын зураг төсөл, төсөв боловсруулах | 2020.11.25 №07 | 10.00 | ҮГҮЙ | - |
| 116 | БНД | 132-р цэцэрлэгийн дээврийн засварын зураг төсөв боловсруулах | 2020.11.25 №07 | 2.00 | ҮГҮЙ | - |
| 117 | БНД | Ахмадын хөгжлийн төвийн барилгын зураг төсөл, төсөв боловсруулах | 2020.11.25 №07 | 10.00 | ҮГҮЙ | - |
| 118 | НД | Усалгааны машин 10 тн | 2020.11.25 №02/02 | 96.00 | ҮГҮЙ | - |
| 119 | НД | Боб кат | 2020.11.25 №02/02 | 143.50 | ҮГҮЙ | - |
| 120 | НД | Хогны машин | 2020.11.25 №02/02 | 68.75 | ҮГҮЙ | - |
| 121 | НД | 75 дугаар байрны халуун усны бойлер худалдан авч, угсарч сууринуулах ажил | 2020.11.25 №02/02 | 25.00 | ҮГҮЙ | - |
| 122 | НД | Ахмадын сувилалд тавилга эд хогшил худалдан авах ажил | 2020.11.25 №02/02 | 5.00 | ҮГҮЙ | - |
| 123 | НД | Гэрэлтүүлгийн материал худалдан авах | 2020.11.25 №02/02 | 66.00 | ҮГҮЙ | - |
| 124 | НД | Цэргийн ангид иж бүрэн үлээвэр хөгжим | 2020.11.25 №02/02 | 18.00 | ҮГҮЙ | - |
| 125 | НД | 7 Бүтэн сийлбэртэй гэр худалдан авах | 2020.11.25 №02/02 | 20.00 | ҮГҮЙ | - |
| 126 | БХД | Зураг төсөв, магадлал | 2020.11.18 А/06 | 4.00 | ҮГҮЙ | - |
| 127 | СБД | 2-р хорооны ӨЭМТ, цагдаа, хорооны ажлын албаны нэг цэгийн үйлчилгээний байр шинээр барих | 2019.11.25 №03 | 600.0 | ҮГҮЙ | - |
| 128 | СБД | 7-р хорооны ӨЭМТ, цагдаа, хорооны ажлын албаны нэг цэгийн үйлчилгээний байр шинээр барих | 2019.11.25 №03 | 600.0 | ҮГҮЙ | - |
| 129 | СБД | 12-р хороонд цэцэрлэг барих | 2019.11.25 №03 | 1,900.00 | ҮГҮЙ | - |
| 130 | СБД | Эрүүл мэндийн төвд Цахим эрүүл мэнд хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэхэд шаардлагатай тоног төхөөрөмж худалдан авах | 2019.11.25 №03 | 49.30 | ҮГҮЙ | - |
| 131 | СБД | Дүүргийн 19 дүгээр хорооны байрны засвар хийх | 2019.11.25 №03 | 69.00 | ҮГҮЙ | - |
| 132 | СБД | Дүүргийн 1-20 дугаар хорооны байрны гадна хаягжуулалт хийх | 2019.11.25 №03 | 70.00 | ҮГҮЙ | - |
| 133 | СБД | Дүүргийн 16-р хорооны байрыг гадна цэвэр усны шугамд холбох | 2019.11.25 №03 | 19.80 | ҮГҮЙ | - |
| 134 | СБД | 248-р цэцэрлэгийн эдэлбэр газарт тохижилт хийх | 2019.11.25 №03 | 100.00 | ҮГҮЙ | - |
| 135 | СБД | 29-р тусгай дунд сургуулийн эдэлбэр газарт хөл бөмбөгийн талбай байгуулах | 2019.11.25 №03 | 133.90 | ҮГҮЙ | - |

Дүүргийн төсвийн 2020 оны хөрөнгө оруулалтын төлөвлөгөөний хэрэгжилт, үр дүн, үр ашиг

| | | | | | | |
|------------|------------|---|-------------------|-----------------|------------------|----------------|
| 136 | СБД | Дүүргийн нэгдсэн эмнэлгийн барилга барих | 2019.11.25 №03 | 16,000.00 | ҮГҮЙ | - |
| 137 | СБД | 143-р цэцэрлэгийн өргөтгөлийн барилга барих | 2019.11.25 №03 | 1,313.00 | ҮГҮЙ | - |
| 138 | СБД | 143-р цэцэрлэгийн өргөтгөлд шаардлагатай тавилга, тоног төхөөрөмж худалдан авах | 2019.11.25 №03 | 468.67 | ҮГҮЙ | - |
| 139 | СБД | Дүүргийн 13 дугаар хорооны цогцолбор барилгыг цэвэр усны шугамд холбох | 2019.11.25 №03 | 50.00 | ҮГҮЙ | - |
| 140 | СБД | Дүүргийн 8 дугаар хорооны 34 дүгээр байрны лифт засварлах | 2019.11.25 №03 | 18.00 | ҮГҮЙ | - |
| 141 | СБД | 58 дугаар сургуулийн хичээлийн 1, 2 дугаар байрыг холбосон хүзүүвч барих | 2019.12.16 №05 | 151.14 | ҮГҮЙ | - |
| 142 | СБД | Бэлхэд Цагдаагийн 2 дугаар хэлтсийн пост барих | 2019.12.16 №05 | 140.00 | ҮГҮЙ | - |
| 143 | СБД | 2 дугаар цэцэрлэгийн сантехникийн засвар хийх | 2019.12.16 №05 | 94.35 | ҮГҮЙ | - |
| 144 | СБД | 4 дүгээр сургуулийн сантехникийн засвар хийх | 2019.12.16 №05 | 188.11 | ҮГҮЙ | - |
| 145 | СБД | 4 дүгээр сургуулийн урлаг заалны засвар хийх | 2019.12.16 №05 | 100.00 | ҮГҮЙ | - |
| 146 | СБД | 31 дүгээр сургуулийн цонхны засвар хийх | 2019.12.16 №05 | 49.64 | ҮГҮЙ | - |
| 147 | СБД | 31 дүгээр сургуулийн спорт талбайн тохижилт хийх | 2019.12.16 №05 | 50.00 | ҮГҮЙ | - |
| 148 | СБД | 58 дугаар сургуулийн спорт талбайн тохижилт хийх | 2019.12.16 №05 | 50.00 | ҮГҮЙ | - |
| 149 | СБД | 130 дугаар цэцэрлэгийн А байрны дотор засвар хийх | 2019.12.16 №05 | 57.98 | ҮГҮЙ | - |
| 150 | СБД | 130 дугаар цэцэрлэгийн А байрны сантехникийн засвар хийх | 2019.12.16 №05 | 59.28 | ҮГҮЙ | - |
| 151 | СБД | 130 дугаар цэцэрлэгийн А байрны цахилгааны засвар хийх | 2019.12.16 №05 | 44.85 | ҮГҮЙ | - |
| 152 | СБД | 11 дүгээр хороо, Өрхийн эрүүл мэндийн төвийн дотор засвар хийх | 2019.12.16 №05 | 42.32 | ҮГҮЙ | - |
| 153 | СБД | 14 дүгээр хороо, Өрхийн эрүүл мэндийн төвийн сантехник, цахилгааны засвар хийх | 2019.12.16 №05 | 53.13 | ҮГҮЙ | - |
| 154 | СБД | Дүүргийн 16, 18-р хорооны байр, 1 дүгээр хорооны өрхийн эрүүл мэндийн төвийн байрны гадна фасад засвар хийх | 2019.12.16 №05 | 59.93 | ҮГҮЙ | - |
| 155 | СБД | Дүүргийн Прокурорын барилгын засвар хийх | 2019.12.16 №05 | 50.00 | ҮГҮЙ | - |
| 156 | СБД | Дүүргийн 6, 31, 35, 58, 71 дүгээр сургуулиудад сургалтын самбар худалдан авах | 2019.12.16 №05 | 100.00 | ҮГҮЙ | - |
| 157 | СБД | Дүүргийн 51-р цэцэрлэгт 1, 2 дугаар хоолны тогоо худалдан авах | 2019.12.16 №05 | 11.00 | ҮГҮЙ | - |
| 158 | СБД | Дүүргийн Онцгой байдлын хэлтэс шуурхай албаны автомашин худалдан авах | 2019.12.16 №05 | 35.00 | ҮГҮЙ | - |
| 159 | СБД | Дүүргийн Замын цагдаагийн хэлтэст шаардлагатай тоног төхөөрөмж худалдан авах | 2019.12.16 №05 | 24.35 | ҮГҮЙ | - |
| 160 | СБД | Дүүргийн Замын цагдаагийн хэлтэст шаардлагатай тавилга худалдан авах | 2019.12.16 №05 | 25.64 | ҮГҮЙ | - |
| 161 | СБД | Баянзүрх, Сүхбаатар, Чингэлтэй дүүргийн эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүхийн Тамгын газарт шаардлагатай тоног төхөөрөмж худалдан авах | 2019.12.16 №05 | 43.03 | ҮГҮЙ | - |
| 162 | СБД | Баянзүрх, Сүхбаатар, Чингэлтэй дүүргийн эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүхийн Тамгын газарт шаардлагатай тавилга худалдан авах | 2019.12.16 №05 | 23.75 | ҮГҮЙ | - |
| 163 | СБД | Дүүргийн Цагдаагийн 1 дүгээр хэлтэст шаардлагатай тоног төхөөрөмж худалдан авах | 2019.12.16 №05 | 192.40 | ҮГҮЙ | - |
| 164 | СБД | Дүүргийн Цагдаагийн 1 дүгээр хэлтэст шаардлагатай тавилга худалдан авах | 2019.12.16 №05 | 127.60 | ҮГҮЙ | - |
| 165 | СБД | Дүүргийн Засаг даргын Тамгын газарт шаардлагатай тоног төхөөрөмж худалдан авах | 2019.12.16 №05 | 9.90 | ҮГҮЙ | - |
| 166 | СБД | Дүүргийн Боловсролын хэлтэст шаардлагатай тоног төхөөрөмж худалдан авах | 2019.12.16 №05 | 11.65 | ҮГҮЙ | - |
| 167 | СБД | Дүүргийн Статистикийн хэлтэс, Мэргэжлийн хяналтын хэлтэст шаардлагатай тоног төхөөрөмж худалдан авах | 2019.12.16 №05 | 9.76 | ҮГҮЙ | - |
| 168 | СБД | Дүүргийн жижиг, дунд үйлдвэрлэлийг дэмжих төвд шаардлагатай үйлдвэрийн зориулалттай тусгай тоног төхөөрөмж худалдан авах | 2019.12.16 №05 | 30.00 | ҮГҮЙ | - |
| Дүн | | | | 42,395.8 | | |
| № | Дүүрэг нэр | Батлагдсан төсөл, арга хэмжээний нэр | Тодотгол сүүлийнх | | ЗДМХ туссан эсэх | |
| | | | тогтооолын огноо | Төсөвт өртөг | Тийм/үгүй | Заалтын дугаар |

Дүүргийн төсвийн 2020 оны хөрөнгө оруулалтын төлөвлөгөөний хэрэгжилт, үр дүн, үр ашиг

| | | | | | | |
|----|-----|--|----------------|--------|------|---|
| 1 | Б3Д | Баянзүрх дүүрэг дэх Замын цагдаагийн хэлтэст автомашин нийлүүлэх /Бараа/ | 2020.11.25 №06 | 43.00 | үгүй | - |
| 2 | Б3Д | Цэргийн төв эмнэлгийн хүүхдийн тасгийн 61, 62-р өрөөний ургал засварын ажил /Ажил/ | 2020.11.25 №06 | 5.82 | үгүй | - |
| 3 | Б3Д | Баянзүрх дүүргийн Онцгой байдлын хэлтэст автомашин нийлүүлэх /Бараа/ | 2020.11.25 №06 | 33.50 | үгүй | - |
| 4 | Б3Д | Баянзүрх дүүргийн Онцгой байдлын хэлтсийн барилгын засварын ажил /Ажил/ тулхүүр гардуулах гэрээний нөхцөлтэй/ | 2020.11.25 №06 | 115.09 | үгүй | - |
| 5 | Б3Д | Баянзүрх дүүргийн Эрүүл мэндийн төвд хүүхдийн өрөөний тавилга, эд хогшил нийлүүлэх /Бараа/ | 2020.11.25 №06 | 2.00 | үгүй | - |
| 6 | Б3Д | Дүүргийн гэр хороолол болон орон сууцны хорооллын гудамж талбайн хаягжуулалтын ажил /Ажил/ тулхүүр гардуулах гэрээний нөхцөлтэй/ | 2020.11.25 №06 | 100.00 | үгүй | - |
| 7 | Б3Д | Б3Д-ийн 20-р хорооны ерөнхий төлөвлөгөө | 2020.11.25 №06 | 300.00 | үгүй | - |
| 8 | Б3Д | Б3Д-ийн авто баазын камержуулалтын ажил /Ажил/ тулхүүр гардуулах гэрээний нөхцөлтэй/ | 2020.11.25 №06 | 22.30 | үгүй | - |
| 9 | Б3Д | Баянзүрх дүүргийн авто баазын хашааны ажил /Ажил/ | 2020.11.25 №06 | 30.00 | үгүй | - |
| 10 | Б3Д | Баянзүрх дүүрэгт өөрөө буулгагч ачааны машин худалдан авах /Бараа/ | 2020.11.25 №06 | 200.00 | үгүй | - |
| 11 | Б3Д | Баянзүрх дүүрэгт усны авто машин /дунд оврын худалдан авах /Бараа/ | 2020.11.25 №06 | 50.00 | үгүй | - |
| 12 | Б3Д | Баянзүрх дүүрэгт бага оврын ковш худалдан авах /Бараа/ | 2020.11.25 №06 | 50.00 | үгүй | - |
| 13 | Б3Д | Баянзүрх дүүргийн НҮГ-т хог тээврийн машин худалдан авах /Бараа/ | 2020.11.25 №06 | 300.00 | үгүй | - |
| 14 | Б3Д | Баянзүрх дүүрэгт суудлын авто машин худалдан авах /Бараа/ | 2020.11.25 №06 | 60.00 | үгүй | - |
| 15 | Б3Д | Баянзүрх дүүрэгт ачааны авто машин /давхар кабинтай/ худалдан авах /Бараа/ | 2020.11.25 №06 | 29.50 | үгүй | - |
| 16 | Б3Д | Баянзүрх дүүрэгт хагас ачааны микро автобус худалдан авах /Бараа/ | 2020.11.25 №06 | 39.50 | үгүй | - |
| 17 | Б3Д | Баянзүрх дүүргийн Татварын хэлтсийн барилгын засварын ажил /Ажил/ тулхүүр гардуулах гэрээний нөхцөлтэй/ | 2020.11.25 №06 | 190.00 | үгүй | - |
| 18 | Б3Д | Баянзүрх дүүргийн 2, 16, 18, 19-р хорооны камержуулалтын ажил /Ажил/ тулхүүр гардуулах гэрээний нөхцөлтэй/ | 2020.11.25 №06 | 64.00 | үгүй | - |
| 19 | Б3Д | Б3Д-ийн 2, 10-р хороонд хог ангилан ялгах сав нийлүүлэх, тохижуулах ажил /Ажил/ тулхүүр гардуулах гэрээний нөхцөлтэй/ | 2020.11.25 №06 | 28.00 | үгүй | - |
| 20 | Б3Д | Баянзүрх дүүргийн Татварын хэлтсийн барилгын засварын ажил | 2020.11.25 №06 | 189.00 | үгүй | - |
| 21 | Б3Д | Хөрөнгө оруулалтын ажлын зураг төсөв боловсруулах | 2020.11.25 №06 | 84.58 | үгүй | - |
| 22 | Б3Д | Баянзүрх дүүргийн Иргэний анхан шатны шүүх байгууллагын өрөөний тохижилт | 2020.11.25 №06 | 21.00 | үгүй | - |
| 23 | Б3Д | Баянзүрх дүүргийн 45-р цэцэрлэгийн дээврийн засварын ажил | 2020.11.25 №06 | 14.12 | үгүй | - |
| 24 | Б3Д | Дүүргийн нутаг дэвсгэрт ариутгал, халдвартайгуулэлтийн ажил | 2020.11.25 №06 | 370.00 | үгүй | - |
| 25 | Б3Д | Баянзүрх дүүргийн 7 дугаар хороонд хийгдэх гадна хяналтын камерын ажил /Тулхүүр гардуулах гэрээний нөхцөлтэй/ /Ажил/ | 2020.11.25 №06 | 53.15 | үгүй | - |
| 26 | Б3Д | Б3Д-ийн Тамгын газрын төр захиргааны төв байрны засварын ажил | 2020.11.25 №06 | 113.80 | үгүй | - |
| 27 | Б3Д | Б3Д-ийн 18 дугаар хороо 13-р байрны барилгын дээврийн засварын ажил | 2020.11.25 №06 | 75.74 | үгүй | - |
| 28 | Б3Д | Б3Д-ийн Прокурорын байгууллагад авто машин худалдан авах | 2020.11.25 №06 | 43.00 | үгүй | - |
| 29 | Б3Д | Б3Д-ийн 3, 5, 7, 9, 13, 14, 15, 21, 22, 26-р хороодын барилгын засварын ажил | 2020.11.25 №06 | 327.17 | үгүй | - |

Дүүргийн төсвийн 2020 оны хөрөнгө оруулалтын төлөвлөгөөний хэрэгжилт, үр дүн, үр ашиг

| | | | | | | |
|----|-----|--|-------------------|----------|------|---|
| 30 | БЗД | БЗД-ийн 12, 18, 19, 24, 25, 28-р хороодын цогцолбор байрны засварын ажил | 2020.11.25 №06 | 147.99 | үгүй | - |
| 31 | БЗД | Шижир амралтын засварын ажил | 2020.11.25 №06 | 250.00 | үгүй | - |
| 32 | БЗД | Татварын хэлтэст шаардлагатай тоног төхөөрөмж худалдан авах ажил | 2020.11.25 №06 | 300.00 | үгүй | - |
| 33 | БГД | Баянгол дүүргийн замын цагдаагийн хэлтсийн барилгын гадна тохижилтын ажил | 2020.12.18 №03/01 | 50.00 | үгүй | - |
| 34 | БГД | "Баянгол дүүргийн Түрээсийн орон сууцны барилгын ажил" | 2020.12.18 №03/01 | 1,920.00 | үгүй | - |
| 35 | БГД | "Дүүргийн сурталчилгааны лед дэлгэц суурилуулах ажил" | 2020.12.18 №03/01 | 210.00 | үгүй | - |
| 36 | БГД | "Баянгол дүүрэгт зөөврийн хогийн сав худалдан авах ажил" | 2020.12.18 №03/01 | 60.00 | үгүй | - |
| 37 | БГД | "Засаг даргын Тамгын газарт лед дэлгэц худалдан авах ажил" | 2020.12.18 №03/01 | 50.00 | үгүй | - |
| 38 | БГД | "Засаг даргын Тамгын газарт тоног төхөөрөмж, техник хэрэгсэл худалдан авах ажил" БГД-ХААА/ОН-20-22 | 2020.12.18 №03/01 | 50.00 | үгүй | - |
| 39 | БГД | "Баянгол дүүргийн Архивын тоног төхөөрөмж, тавилга худалдан авах ажил" БГД-ХААА/ОН-20-02 | 2020.12.18 №03/01 | 200.00 | үгүй | - |
| 40 | БГД | "Хүүхэд залуучуудын соёлын ордны тоног төхөөрөмж, тавилга эд хогшил, хяналтын камер шинэчлэх ажил" БГД-ХААА/ОН-20-05 | 2020.12.18 №03/01 | 27.50 | үгүй | - |
| 41 | БГД | Баянгол дүүргийн Архивын барилгын гадна инженерийн шугам сүлжээний ажил | 2020.12.18 №03/01 | 400.00 | үгүй | - |
| 42 | БГД | Тохижилт бүтээн байгуулалтын зураг төслийн ажил | 2020.12.18 №03/01 | 220.00 | үгүй | - |
| 43 | БГД | Зураг төслийн ажил | 2020.12.18 №03/01 | 499.70 | үгүй | - |
| 44 | БГД | Баянгол дүүргийн замын цагдаагийн хэлтсийн гадна дулааны шугам сүлжээний нэмэлт ажил | 2020.12.18 №03/01 | 39.80 | үгүй | - |
| 45 | БГД | Баянгол дүүргийн 14 дүгээр хорооны иргэний танхимын өргөтгөлийн нэмэлт ажил | 2020.12.18 №03/01 | 35.95 | үгүй | - |
| 46 | БГД | Зураг төслийн ажил | 2020.12.18 №03/01 | 50.00 | үгүй | - |
| 47 | БГД | Баянгол дүүргийн түрээсийн орон сууцны газар широо суурин ажил | 2020.12.18 №03/01 | 80.00 | үгүй | - |
| 48 | СХД | Газар чөлөөлөлтөд орсон иргэн С.Даваадоржийн Трансформаторыг худалдан авах /26-р хороо/ | 2020.11.19 №02/04 | 43.80 | үгүй | - |
| 49 | СХД | Зарлан мэдээллийн дуут дохионы цамхаг суурилуулах | 2020.11.19 №02/04 | 50.00 | үгүй | - |
| 50 | СХД | Тохилог орц /20 дугаар хороо/ | 2020.11.19 №02/04 | 50.00 | үгүй | - |
| 51 | СХД | Хот тохижилтын тусгай зориулалтын техник хэрэгсэл, машин механизмын ажил | 2020.11.19 №02/04 | 250.00 | үгүй | - |
| 52 | СХД | Гоёлын гэрэлтүүлэг | 2020.11.19 №02/04 | 150.00 | үгүй | - |
| 53 | СХД | Гүний худаг барих /21 дүгээр хороо/ | 2020.11.19 №02/04 | 50.00 | үгүй | - |
| 54 | СХД | 11-р хорооны "Гурван тэрх" ΘЭМТ-д авто машин худалдан авах | 2020.11.19 №02/04 | 20.00 | үгүй | - |
| 55 | СХД | 19 дүгээр хорооны 90 дүгээр байрны халаалт болон халуун хүйтэн усны хэрэгцээ хангамжийг нэмэгдүүлэх засвар | 2020.11.19 №02/04 | 9.80 | үгүй | - |
| 56 | СХД | Цэцэрлэгт хүрээлэнгийн Номын сан барих /2-р хороо/ | 2020.11.19 №02/04 | 155.00 | үгүй | - |
| 57 | СХД | Цэцэрлэгт хүрээлэнгийн Номын сан барих /19-р хороо/ | 2020.11.19 №02/04 | 30.00 | үгүй | - |
| 58 | СХД | Тээвэрлэлт үйлчилгээний төвийн засварын байр, граш, сургалтын төв барихад дэмжлэг | 2020.11.19 №02/04 | 40.00 | үгүй | - |
| 59 | СХД | Автобусны буудал шинээр барих | 2020.11.19 №02/04 | 150.00 | үгүй | - |
| 60 | СХД | Амралт цогцолборын газарт амралтын байр барих /21-р хороо/ | 2020.11.19 №02/04 | 110.00 | үгүй | - |
| 61 | СХД | Номын сангийн тохижилт, номын фондын баяжилт /2-р хороо/ | 2020.11.19 №02/04 | 30.00 | үгүй | - |
| 62 | СХД | Газар чөлөөлөх нөхөн олговор олгох | 2020.11.19 №02/04 | 300.00 | үгүй | - |
| 63 | СХД | Хөрөнгө оруулалтын ажлуудын зураг, төсөв боловсруулах | 2020.11.19 №02/04 | 500.00 | үгүй | - |
| 64 | ХУД | зураг төсөв | 2020.12.11 №10 | 200.00 | үгүй | - |
| 65 | ХУД | Иргэд олноор цуглардаг амралт, зугаалгын бүсэд утасгүй интернэтийн сүлжээ суурилуулах | 2020.12.11 №10 | 20.00 | үгүй | - |

Дүүргийн төсвийн 2020 оны хөрөнгө оруулалтын төлөвлөгөөний хэрэгжилт, үр дүн, үр ашиг

| | | | | | | |
|-----|-----|--|----------------|----------|------|---|
| 66 | ХУД | Цэцэрлэгийн барилга 100 ор | 2020.12.11 №10 | 2,290.13 | үгүй | - |
| 67 | ХУД | Анхан шатны шүүхийн барилгын гадна фасадын засвар | 2020.12.11 №10 | 80.00 | үгүй | - |
| 68 | ХУД | Цагдаагийн газрын эрүүлжүүлэх, саатуулах байрны засвар | 2020.12.11 №10 | 50.00 | үгүй | - |
| 69 | ХУД | Нийтийн зориулалттай орон сууцны засвар, тохижилт | 2020.12.11 №10 | 432.00 | үгүй | - |
| 70 | ХУД | Шинээр байгуулагдсан хороодын өрхийн эрүүл мэндийн төвүүдэд тавилга, тоног төхөөрөмж | 2020.12.11 №10 | 50.00 | үгүй | - |
| 71 | ХУД | Замын цагдаагийн хэлтсийн Эргүүлийн авто машин худалдан авах | 2020.12.11 №10 | 30.00 | үгүй | - |
| 72 | ХУД | Цагдаагийн газрын Эргүүлийн авто машин худалдан авах | 2020.12.11 №10 | 30.00 | үгүй | - |
| 73 | ХУД | Гамшигийн аюулыг зарлан мэдээлэх дуут дохиоллын цамхаг сууринуулах | 2020.12.11 №10 | 90.00 | үгүй | - |
| 74 | ХУД | Нисэх Яармагт 4 улирлын цэцэрлэгт хүрээлэн байгуулах | 2020.12.11 №10 | 268.10 | үгүй | - |
| 75 | ХУД | 11, 12 дугаар хорооны цахилгааны хүчдэл сайжруулах | 2020.12.11 №10 | 154.32 | үгүй | - |
| 76 | ХУД | Туул голын эрэг дагуу эко зурvas байгуулах | 2020.12.11 №10 | 257.26 | үгүй | - |
| 77 | ХУД | Таксины зогсоол байгуулах | 2020.12.11 №10 | 30.00 | үгүй | - |
| 78 | ХУД | Тохижилт, үерийн хамгаалалт хийх / Буянт-Ухаа 23-р гудамж/ | 2020.12.11 №10 | 40.00 | үгүй | - |
| 79 | ХУД | Гүний худаг байгуулах | 2020.12.11 №10 | 30.00 | үгүй | - |
| 80 | ХУД | Тоглоомын талбай байгуулах | 2020.12.11 №10 | 20.00 | үгүй | - |
| 81 | ХУД | Явган хүний зам | 2020.12.11 №10 | 20.00 | үгүй | - |
| 82 | ХУД | Хуучин байрны орцны засвар, үйлчилгээ | 2020.12.11 №10 | 20.00 | үгүй | - |
| 83 | ХУД | Эрүүл мэндийн төвийн засвар | 2020.12.11 №10 | 50.00 | үгүй | - |
| 84 | ХУД | Гудамж, зам талбайн тохижилт | 2020.12.11 №10 | 50.00 | үгүй | - |
| 85 | ХУД | Ахмадын хөгжлийн төвийг орон сууц худалдан авч тохижуулах | 2020.12.11 №10 | 200.00 | үгүй | - |
| 86 | ХУД | Хорооны байрны зоорины давхрыг тохижуулах | 2020.12.11 №10 | 40.00 | үгүй | - |
| 87 | ХУД | Гудамж, зам талбайн засвар, тохижилтын ажил | 2020.12.11 №10 | 150.00 | үгүй | - |
| 88 | ХУД | Хорооны байрны дээврийг засварлах | 2020.12.11 №10 | 15.00 | үгүй | - |
| 89 | ХУД | Ахмадын хөгжлийн төвийг орон сууц худалдан авч тохижуулах | 2020.12.11 №10 | 150.00 | үгүй | - |
| 90 | ХУД | Сургуулийн хашаа | 2020.12.11 №10 | 40.00 | үгүй | - |
| 91 | ХУД | Ажилчны цагаан хаалгыг засварлах | 2020.12.11 №10 | 20.00 | үгүй | - |
| 92 | ХУД | Яармагийн 19-р гудамжны 20 айлыг цэвэр усны шугамд холбох | 2020.12.11 №10 | 50.00 | үгүй | - |
| 93 | ХУД | Хаягжуулалт | 2020.12.11 №10 | 15.00 | үгүй | - |
| 94 | ХУД | Жишиг гудамж байгуулах | 2020.12.11 №10 | 30.00 | үгүй | - |
| 95 | ХУД | Явган хүний зам тавих | 2020.12.11 №10 | 15.00 | үгүй | - |
| 96 | ХУД | Ахмадын сувиллын барилга барих | 2020.12.11 №10 | 2,063.04 | үгүй | - |
| 97 | ХУД | Соёлын ордны засварын ажил | 2020.12.11 №10 | 29.50 | үгүй | - |
| 98 | ХУД | Нисэх Яармагт 4 улирлын цэцэрлэгт хүрээлэн байгуулах | 2020.12.11 №10 | 420.00 | үгүй | - |
| 99 | ЧД | Чингэлтэй дүүргийн Онцгой байдлын хэлтсийн шуурхай албандаа тавилга, машин, тоног төхөөрөмж | 2020.11.19 №9 | 60.00 | үгүй | - |
| 100 | ЧД | Чингэлтэй дүүргэг дэх Цагдаагийн газар, эрх зүйн тусгалацааны төвийн засвар, тоног төхөөрөмж | 2020.11.19 №9 | 10.00 | үгүй | - |
| 101 | ЧД | Цагдаагийн 2 дугаар хэлтсийн байцаалтын өрөө болон камерын хяналтын өрөөний засвар тохижилт | 2020.11.19 №9 | 70.00 | үгүй | - |
| 102 | ЧД | Гэр бүл, хүүхэд заплуучуудын хөгжлийн хэлтэст шаардлагатай тавилга, тоног төхөөрөмж | 2020.11.19 №9 | 20.00 | үгүй | - |

Дүүргийн төсвийн 2020 оны хөрөнгө оруулалтын төлөвлөгөөний хэрэгжилт, үр дүн, үр ашиг

| | | | | | | |
|-----|-----|--|-------------------|--------|------|---|
| 103 | ЧД | Баянзүрх, Сүхбаатар, Чингэлтэй дүүргийн эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүхийн Тамгын газарт шаардлагатай тоног төхөөрөмж | 2020.11.19 №9 | 40.00 | үгүй | - |
| 104 | ЧД | Чингэлтэй дүүрэг дэх Мэргэжлийн хяналтын хэлтэст шаардлагатай тоног төхөөрөмж | 2020.11.19 №9 | 6.10 | үгүй | - |
| 105 | ЧД | 13-р хороо, Сургуулийн 33 дугаар гудамжнаас, 15 дугаар хороо Жаргалантын 47 дугаар гудамж хүртэл авто зам /500м/ | 2020.11.19 №9 | 600.00 | үгүй | - |
| 106 | ЧД | 16 дугаар хороо, Ахмадын төв орчмын тохижилт | 2020.11.19 №9 | 150.00 | үгүй | - |
| 107 | ЧД | Зураг төсвийн зардал | 2020.11.19 №9 | 143.79 | үгүй | - |
| 108 | ЧД | ОУБ, иргэд, ААНБ, ТББ-уудтай хамтын ажиллагаа хэрэгжүүлэх орон нутгийн оролцоо | 2020.11.19 №9 | 50.00 | үгүй | - |
| 109 | ЧД | Дүүргийн Засаг даргын Тамгын газрын Цэргийн штабт автомашин | 2020.11.19 №9 | 68.50 | үгүй | - |
| 110 | ЧД | Чингэлтэй дүүрэг дэх Замын цагдаагийн хэлтэст автомашин | 2020.11.19 №9 | 58.00 | үгүй | - |
| 111 | БНД | ОБХ-ийн цахилгаан эрчим хүчиний чанарыг сайжруулахад шаардагдах материал худалдан авах | 2020.11.25 №07 | 40.00 | үгүй | - |
| 112 | БНД | Төрийн байгууллагуудын албан хэрэгцээнд автомашин худалдан авах /Шүүх, Улсын бүртгэл, ЗДТГ, Багануур-Ус ААТҮГазарт/ Багц-2 | 2020.11.25 №07 | 80.00 | үгүй | - |
| 113 | БНД | Төрийн байгууллагуудад компьютер, техник хэрэгсэл, эд хөрөнгө худалдан авах | 2020.11.25 №07 | 50.00 | үгүй | - |
| 114 | БНД | Дүүргийн авто замын засвар шинэчлэлтийн зураг төсөв боловсруулах | 2020.11.25 №07 | 50.00 | үгүй | - |
| 115 | БНД | Багануур тохижилт ОНӨААТҮГ-т автобус худалдан авах | 2020.11.25 №07 | 50.00 | үгүй | - |
| 116 | БНД | Багануур Дулааны станц ТӨХК-д шуурхай ажиллагааны авто машин худалдан авах | 2020.11.25 №07 | 35.00 | үгүй | - |
| 117 | БНД | ЭМТөвийн емнэх усан оргилуурыг засварлах материал худалдан авах | 2020.11.25 №07 | 8.00 | үгүй | - |
| 118 | БНД | Төв талбайн лед дэлгэцийг засварлах материал худалдан авах | 2020.11.25 №07 | 10.00 | үгүй | - |
| 119 | БНД | Усан спорт боулингийн төвд насос 2ш худалдан авах | 2020.11.25 №07 | 6.50 | үгүй | - |
| 120 | БНД | Нийтийн орон сууцны гадна фасад засварын зураг төсөв боловсруулах | 2020.11.25 №07 | 10.00 | үгүй | - |
| 121 | БНД | 4-р хорооны чиглэлийн халуун усны шугамын зураг төсөв боловсруулах | 2020.11.25 №07 | 1.50 | үгүй | - |
| 122 | БНД | Дүүргийн төв зам дагуух гэрлэн дохионы зураг төсөв боловсруулах | 2020.11.25 №07 | 2.00 | үгүй | - |
| 123 | БНД | 23, 9 дүгээр байрнуудын гадна фасад засварын зураг төсөл, төсөв боловсруулах | 2020.11.25 №07 | 10.00 | үгүй | - |
| 124 | БНД | БТСХорооны засварын ажил, гадна тохижилтын ажлын зураг төсөл, төсөв боловсруулах | 2020.11.25 №07 | 10.00 | үгүй | - |
| 125 | БНД | 3-р хорооны Төмөр замын байрны гадна тохижилтын зураг төсөл, төсөв боловсруулах | 2020.11.25 №07 | 5.00 | үгүй | - |
| 126 | БНД | Нийтийн орон сууцуудын орцны засварын зураг төсөл, төсөв боловсруулах | 2020.11.25 №07 | 10.00 | үгүй | - |
| 127 | БНД | 13-18 дугаар байр, 19- 23 дугаар байрнуудын дундах тохижилтын зураг төсөл, төсөв боловсруулах | 2020.11.25 №07 | 10.00 | үгүй | - |
| 128 | БНД | 132-р цэцэрлэгийн дээврийн засварын зураг төсөв боловсруулах | 2020.11.25 №07 | 2.00 | үгүй | - |
| 129 | НД | Цагдаагийн хэлтэст тоног төхөөрөмж, тавилга эд хогшил худалдан авах | 2020.11.25 №02/02 | 20.00 | үгүй | - |
| 130 | НД | Зураг төсөв, магадлал | 2020.11.25 №02/02 | 4.00 | үгүй | - |
| 131 | НД | Усалгааны машин 10 тн | 2020.11.25 №02/02 | 96.00 | үгүй | - |
| 132 | НД | Боб кат | 2020.11.25 №02/02 | 143.50 | үгүй | - |
| 133 | НД | Хогны машин | 2020.11.25 №02/02 | 68.75 | үгүй | - |
| 134 | НД | 75 дугаар байрны халуун усны бойлер худалдан авч, угсарч сууринуулах ажил | 2020.11.25 №02/02 | 25.00 | үгүй | - |
| 135 | НД | Ахмадын сувилалд тавилга эд хогшил худалдан авах ажил | 2020.11.25 №02/02 | 5.00 | үгүй | - |
| 136 | НД | Гэрэлтүүлгийн материал худалдан авах | 2020.11.25 №02/02 | 66.00 | үгүй | - |
| 137 | БХД | Цэргийн ангид иж бүрэн үлээвэр хөгжим | 2020.11.18 A/06 | 18.00 | үгүй | - |

Дүүргийн төсвийн 2020 оны хөрөнгө оруулалтын төлөвлөгөөний хэрэгжилт, үр дүн, үр ашиг

| | | | | | | |
|----------|-----|---|--------------------|-----------|------|---|
| 138 | БХД | 7 Бүтэн сийлбэртэй гэр худалдан авах | 2020.11.18 A/06 | 20.00 | ҮГҮЙ | - |
| 139 | СБД | Дүүргийн 19 дүгээр хорооны байрны засвар хийх | 2019.11.25 №03 | 69.00 | ҮГҮЙ | - |
| 140 | СБД | Дүүргийн 1-20 дугаар хорооны байрны гадна хаяжуулалт хийх | 2019.11.25 №03 | 70.00 | ҮГҮЙ | - |
| 141 | СБД | Дүүргийн 16-р хорооны байрыг гадна цэвэр усны шугамд холбох | 2019.11.25 №03 | 19.85 | ҮГҮЙ | - |
| 142 | СБД | Дүүргийн нэгдсэн эмнэлгийн барилга барих | 2019.11.25 №03 | 16,000.00 | ҮГҮЙ | - |
| 143 | СБД | Дүүргийн 13 дугаар хорооны цогцлбор барилтыг цэвэр усны шугамд холбох | 2019.11.25 №03 | 50.00 | ҮГҮЙ | - |
| 144 | СБД | Дүүргийн 8 дугаар хорооны 34 дүгээр байрны лифт засварлах | 2019.11.25 №03 | 18.00 | ҮГҮЙ | - |
| 145 | СБД | Бэлхэд Цагдаагийн 2 дугаар хэлтсийн пост барих | 2019.12.16 №05 | 140.00 | ҮГҮЙ | - |
| 146 | СБД | Дүүргийн 16, 18-р хорооны байр, 1 дүгээр хорооны өрхийн эрүүл мэндийн төвийн байрны гадна фасад засвар хийх | 2019.12.16 №05 | 59.93 | ҮГҮЙ | - |
| 147 | СБД | Дүүргийн Прокурорын барилгын засвар хийх | 2019.12.16 №05 | 50.00 | ҮГҮЙ | - |
| Нийт дүн | | | | 38,612.4 | | |

Хавсралт 2

Зураг төсөвгүй болон зураг төсвийг хугацаанд батлуулаагүй ТАХ

/сая.төг/

| № | Дүүрэг нэр | Батлагдсан төсөл, арга хэмжээний нэр | Тогтоолын дугаар огноо | Батлагдсан төсөл, арга хэмжээний ангилал | Төсөвт өртөг | Зураг баталсан огноо |
|----------|------------|---|------------------------|--|--------------|----------------------|
| 1 | СХД | Амралт цогцолборын газрын барилга | 2019.12.17 10/04 | Барилга | 250.0 | Зураг батлагдаагүй |
| 2 | БГД | Баянгол дүүргийн архивын барилгын гадна инженерийн шугам сүлжээний ажил | 2020.12.18 №03/01 | Тохижилт | 400.0 | Зураг батлагдаагүй |
| 3 | БГД | Тохижилт бүтээн байгуулалтын зураг төслийн ажил | 2020.12.18 №03/01 | Тохижилт | 220.0 | Зураг батлагдаагүй |
| 4 | БНД | Дүүргийн авто замын засвар шинэчлэлтийн зураг төсөв боловсруулах ажил | 2020.11.25 №07 | Зураг төсөл | 50.0 | Зураг батлагдаагүй |
| 5 | ЧД | 13-р хороо, Сургуулийн 33 дугаар гудамжнаас, 15 дугаар хороо Жаргалантын 47 дугаар гудамж хүртэлх авто зам /500м/ | 2019.12.01 | Тохижилт | 600.0 | Зураг батлагдаагүй |
| 6 | ЧД | 16 дугаар хороо, Ахмадын төв орчмын тохижилт | 2019.12.16 №04 | Тохижилт | 150.0 | Зураг батлагдаагүй |
| Нийт дүн | | | | | 1,450.0 | |

Хавсралт 3

ХААА-аас зохион байгуулсан ТАХ-ны жагсаалт

/сая.төг/

| № | Дүүрэг нэр | Батлагдсан төсөл, арга хэмжээний нэр | Батлагдсан төсөвт өртөг | Тогтоолын он сар |
|---|------------|---|-------------------------|-------------------|
| 1 | Б3Д | Баянзүрх дүүрэг дэх Замын цагдаагийн хэлтэст автомашин нийлүүлэх /Бараа/ | 43.00 | 2019.12.17 №36 |
| 2 | Б3Д | Цэргийн төв эмнэлгийн хүүхдийн тасгийн 61, 62-р өрөөний урсгал засварын ажил /Ажил/ | 5.82 | 2019.12.17 №36 |
| 3 | Б3Д | Баянзүрх дүүргийн Онцгой байдлын хэлтэст автомашин нийлүүлэх /Бараа/ | 33.50 | 2019.12.17 №36 |
| 4 | Б3Д | Баянзүрх дүүргийн Онцгой байдлын хэлтсийн барилгын засварын ажил /Ажил/ /тулхүүр гардуулах гэрээний нөхцөлтэй/ | 115.09 | 2019.12.17 №36 |
| 5 | Б3Д | Баянзүрх дүүргийн Эрүүл мэндийн төвд хүүхдийн өрөөний тавилга, эд хогшил нийлүүлэх /Бараа/ | 2.00 | 2019.12.17 №36 |
| 6 | Б3Д | Дүүргийн гэр хороолол болон орон сууцны хорооллын гудамж талбайн хаяжуулалтын ажил /Ажил /тулхүүр гардуулах гэрээний нөхцөлтэй/ | 100.00 | 2019.12.17 №36 |
| 7 | Б3Д | Б3Д-ийн 20-р хорооны ерөнхий төлөвлөгөө | 300.00 | 2019.12.17 №36 |
| 8 | Б3Д | Б3Д-ийн авто баазын камержуулалтын ажил /Ажил//тулхүүр гардуулах гэрээний нөхцөлтэй/ | 22.30 | 2019.12.17 №36 |

Дүүргийн төсвийн 2020 оны хөрөнгө оруулалтын төлөвлөгөөний хэрэгжилт, үр дүн, үр ашиг

| | | | | |
|----|-----|---|----------|-------------------|
| 9 | БЗД | Баянзүрх дүүргийн авто баазын хашааны ажил | 30.00 | 2019.12.17 №36 |
| 10 | БЗД | Баянзүрх дүүрэгт өөрөө буулгагч ачааны машин худалдан авах /Бараа/ | 200.00 | 2019.12.17 №36 |
| 11 | БЗД | Баянзүрх дүүрэгт усны авто машин /дунд оврын/ худалдан авах /Бараа/ | 50.00 | 2019.12.17 №36 |
| 12 | БЗД | Баянзүрх дүүрэгт бага оврын ковш худалдан авах /Бараа/ | 50.00 | 2019.12.17 №36 |
| 13 | БЗД | Баянзүрх дүүргийн НҮГ-т хог тээврийн машин худалдан авах /Бараа/ | 300.00 | 2019.12.17 №36 |
| 14 | БЗД | Баянзүрх дүүрэгт суудлын авто машин худалдан авах /Бараа/ | 60.00 | 2019.12.17 №36 |
| 15 | БЗД | Баянзүрх дүүрэгт ачааны авто машин /давхар кабинтай/ худалдан авах /Бараа/ | 29.50 | 2019.12.17 №36 |
| 16 | БЗД | Баянзүрх дүүрэгт хагас ачааны микро автобус худалдан авах /Бараа/ | 39.50 | 2019.12.17 №36 |
| 17 | БЗД | Баянзүрх дүүргийн Татварын хэлтсийн барилгын засварын ажил /Ажил//тулхүүр гардуулах гэрээний нөхцөлтэй/ | 190.00 | 2019.12.17 №36 |
| 18 | БЗД | Баянзүрх дүүргийн 15-р хороонд авто зогсоол байгуулах ажил /Ажил//тулхүүр гардуулах гэрээний нөхцөлтэй/ | 24.00 | 2019.12.17 №36 |
| 19 | БЗД | Баянзүрх дүүргийн 24-р хороо, гэр хорооллын гэрэлтүүлгийн ажил /Ажил//тулхүүр гардуулах гэрээний нөхцөлтэй/ | 25.00 | 2019.12.17 №36 |
| 20 | БЗД | Баянзүрх дүүргийн 2, 16, 18, 19-р хорооны камержуулалтын ажил /Ажил//тулхүүр гардуулах гэрээний нөхцөлтэй/ | 64.00 | 2019.12.17 №36 |
| 21 | БЗД | БЗД-ийн 2, 10-р хороонд хог ангилан ялгах сав нийлүүлэх, тохижуулах ажил /Ажил//тулхүүр гардуулах гэрээний нөхцөлтэй/ | 28.00 | 2019.12.17 №36 |
| 22 | БЗД | Баянзүрх дүүргийн 8-р хороо, Эрдэнэтолгойн гудамж дундах шороон зам засварлах ажил /Ажил//тулхүүр гардуулах гэрээний нөхцөлтэй/ | 40.00 | 2019.12.17 №36 |
| 23 | БЗД | Баянзүрх дүүргийн 1, 5, 6, 7, 9, 13, 15, 17, 20, 25-р хороодод явган зам, талбайн шинэчлэлтийн ажил /Ажил/ /тулхүүр гардуулах гэрээний нөхцөлтэй/ | 240.00 | 2019.12.17 №36 |
| 24 | БЗД | Баянзүрх дүүргийн 12-р хороо, Жанжины буурь орчмын явган зам, гэрэлтүүлгийн ажил /Ажил/ /тулхүүр гардуулах гэрээний нөхцөлтэй/ | 50.00 | 2019.12.17 №36 |
| 25 | БГД | Баянгол дүүргийн гэр хорооллын гудамжинд гэрэлтүүлэг суурилуулах ажил | 250.00 | 2019.12.19 №14/12 |
| 26 | БГД | Баянгол дүүргийн Чингүнжавын гудамжны гэрлэн чимэглэл хийх ажил | 160.00 | 2020.02.20 №15/03 |
| 27 | БГД | Хорооллын доторх авто замын тэмдэг тэмдэглэгээ, хурд сааруулагч хийх ажил | 50.00 | 2020.02.20 №15/03 |
| 28 | БГД | Баянгол дүүргийн замын цагдаагийн хэлтсийн барилгын гадна тохижилтын ажил | 50.00 | 2020.02.20 №15/03 |
| 29 | БГД | Баянгол дүүргийн өрхийн эрүүл мэндийн төвүүдэд компьютер, тоног төхөөрөмж худалдан авах ажил | 130.00 | 2020.02.20 №15/03 |
| 30 | БГД | Баянгол дүүргийн орон сууцны хороололд хог ангилан ялгах хогийн сав суурилуулах ажил | 480.00 | 2019.12.19 №14/12 |
| 31 | БГД | "Баянгол дүүргийн Түрээсийн орон сууцны барилгын ажил" | 5,000.00 | 2019.12.19 №14/12 |
| 32 | БГД | "Баянгол дүүрэгт зөвөврийн хогийн сав худалдан авах ажил" | 60.00 | 2019.12.19 №14/12 |
| 33 | БГД | "Баянгол дүүргийн орон сууцны хорооллын дунд гудамжны гэрлэн чимэглэл хийх /1, 2, 3, 4 дугээр хороо/ ажил" | 80.00 | 2019.12.19 №14/12 |
| 34 | БГД | "Засаг даргын Тамгын газарт лед дэлгэц худалдан авах ажил" | 50.00 | 2019.12.19 №14/12 |
| 35 | БГД | "Засаг даргын Тамгын газарт тоног төхөөрөмж, техник хэрэгсэл худалдан авах ажил" БГД-ХААА/ОН-20-22 | 50.00 | 2019.12.19 №14/12 |
| 36 | БГД | "Баянгол дүүргийн Архивын тоног төхөөрөмж, тавилга худалдан авах ажил" БГД-ХААА/ОН-20-02 | 200.00 | 2019.12.19 №14/12 |
| 37 | БГД | "Хүүхэд залуучуудын соёлын ордны тоног төхөөрөмж, тавилга эд хогшил, хяналтын камер шинэчлэх ажил" БГД-ХААА/ОН-20-05 | 27.50 | 2019.12.19 №14/12 |
| 38 | СХД | Баянхшууны тойротг таксины зогсоол | 3.00 | 2019.12.17 10/04 |
| 39 | СХД | Зарлан мэдээллийн дуут дохионы цамхаг суурилуулах | 50.00 | 2019.12.17 10/04 |
| 40 | СХД | Амралт цогцолборын газрын барилга | 250.00 | 2019.12.17 10/04 |
| 41 | СХД | Дулааны шугам өргөтгөх /12-р хороо/ | 92.00 | 2019.12.17 10/04 |
| 42 | СХД | Тохилог орц /20 дугаар хороо/ | 50.00 | 2019.12.17 10/04 |
| 43 | СХД | Хот тохижилтын тусгай зориулалтын техник хэрэгсэл, машин механизм | 250.00 | 2019.12.17 10/04 |
| 44 | СХД | Гоёлын гэрэлтүүлэг | 150.00 | 2019.12.17 10/04 |

Дүүргийн төсвийн 2020 оны хөрөнгө оруулалтын төлөвлөгөөний хэрэгжилт, үр дүн, үр ашиг

| | | | | |
|----|-----|--|----------|----------------|
| 45 | ХУД | Хатуу хучилттай авто зам тавих | 5,000.00 | 2019.12.10 №04 |
| 46 | ХУД | Явган хүний зам барих | 463.60 | 2019.12.10 №04 |
| 47 | ХУД | Анхан шатны шүүхийн барилгын гадна фасадын засвар /20 дугаар хороо/ | 80.00 | |
| 48 | ХУД | Цагдаагийн газрын эрүүлжүүлэх, саатуулах байрны засвар | 50.00 | 2019.12.10 №04 |
| 49 | ХУД | Замын индүү худалдан авах | 90.00 | 2019.12.10 №04 |
| 50 | ХУД | Албан бус насан туршийн боловсролын төвийг шаардлагатай тоног төхөөрөмжээр хангах | 40.00 | 2019.12.10 №04 |
| 51 | ХУД | Эрүүл мэндийн төвд шаардлагатай тоног төхөөрөмж авах | 70.00 | 2019.12.10 №04 |
| 52 | ХУД | Шинээр байгуулагдсан хороодын өрхийн эрүүл мэндийн төвүүдэд тавилга, тоног төхөөрөмж | 50.00 | 2019.12.10 №04 |
| 53 | ХУД | Гамшгийн аюулыг зарлан мэдээлэх дуут дохиоллын цамхаг суурилуулах | 90.00 | 2019.12.10 №04 |
| 54 | ХУД | Нэгдсэн эмнэлгийн хүүхдийн тасгийн өргөтгөлд тавилга, тоног төхөөрөмж худалдан авах | 50.22 | 2019.12.10 №04 |
| 55 | ХУД | Нисэх Яармагт 4 улирлын цэцэрлэгт хүрээлэн байгуулах /21 дүгээр хороо/ | 268.10 | 2019.12.10 №04 |
| 56 | ХУД | 11, 12 дугаар хорооны цахилгааны хүчдэл сайжруулах | 154.32 | 2019.12.10 №04 |
| 57 | ХУД | Туул голын эрэг дагуу эко зурvas байгуулах /15 дугаар хороо/ | 200.00 | 2019.12.10 №04 |
| 58 | ХУД | Ахмадын сувиллын гадна тохижилт | 450.00 | 2019.12.10 №04 |
| 59 | ХУД | Тоглоомын талбай байгуулах | 40.00 | 2019.12.10 №04 |
| 60 | ХУД | Эрүүл мэндийн төвийн засвар | 50.00 | 2019.12.10 №04 |
| 61 | ХУД | Ахмадын хөгжлийн төвийг орон сууц худалдан авч тохижуулах /15, 18 дугаар хороо/ | 200.00 | 2019.12.10 №04 |
| 62 | ХУД | Хорооны байрны зоорины давхрыг тохижуулах | 40.00 | 2019.12.10 №04 |
| 63 | ХУД | Гудамж, зам талбайн засвар, тохижилтын ажил /15, 18 дугаар хороо/ | 150.00 | 2019.12.10 №04 |
| 64 | ХУД | Дүүргийн харьяа байгууллага, хороодын засвар | 160.00 | 2019.12.10 №04 |
| 65 | ХУД | Ахмадын хөгжлийн төвийг орон сууц худалдан авч тохижуулах | 150.00 | 2019.12.10 №04 |
| 66 | ХУД | Үерийн ус зайлцуулах сувгийн засвар | 41.00 | 2019.12.10 №04 |
| 67 | ЧД | Чингэлтэй дүүргийн Онцгой байдлын хэлтсийн шуурхай албанд тавилга, машин, тоног төхөөрөмж | 60.00 | 2019.12.16 №04 |
| 68 | ЧД | Чингэлтэй дүүрэг дэх Цагдаагийн газар, эрх зүйн туслалцааны төвийн засвар, тоног төхөөрөмж | 10.00 | 2019.12.16 №04 |
| 69 | ЧД | Цагдаагийн 2 дугаар хэлтсийн байцаалтын өрөө болон камерын хяналтын өрөөний засвар тохижилт | 70.00 | 2019.12.16 №04 |
| 70 | ЧД | Гэр бүл, хүүхэд залуучуудын хөгжлийн хэлтэст шаардлагатай тавилга, тоног төхөөрөмж | 20.00 | 2019.12.16 №04 |
| 71 | ЧД | Баянзүрх, Сүхбаатар, Чингэлтэй дүүргийн эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүхийн Тамын газарт шаардлагатай тоног төхөөрөмж | 40.00 | 2019.12.16 №04 |
| 72 | ЧД | Иргэний бүртгэлийн хэлтэст шаардлагатай тоног төхөөрөмж | 40.00 | 2019.12.16 №04 |
| 73 | ЧД | Дүүргийн спорт цогцолборт шаардлагатай тавилга, тоног төхөөрөмж | 200.00 | 2019.12.16 №04 |
| 74 | ЧД | Хороодын зам талбайн тохижилт, засвар, орон | 600.00 | 2019.12.16 №04 |
| 75 | ЧД | 16 дугаар хороо, Ахмадын төв орчмын тохижилт | 150.0 | 2019.12.16 №04 |
| 76 | ЧД | Чингэлтэй дүүрэг дэх Замын цагдаагийн хэлтэст автомашин | 58.00 | 2019.12.16 №04 |
| 77 | ЧД | Дүүргийн гамшгийн эрсдэлийн үнэлгээг мэргэжлийн байгууллагаар гүйцэтгүүлэх ажил | 39.60 | 2019.12.16 №04 |
| 78 | БНД | ОБХ-ийн цахилгаан эрчим хүчний чанарыг сайжруулахад шаардагдах материал худалдан авах | 40.00 | 2020.05.25 №05 |
| 79 | БНД | ЭМТөвд шаардлагатай тоног, төхөөрөмж худалдан авах /тарианы шахуурга 10ш, шүдний ор 2ш/ | 31.00 | 2020.05.25 №05 |
| 80 | БНД | Төрийн байгууллагуудын албан хэрэгцээнд автомашин худалдан авах /Шүүх, Улсын бүртгэл, ЗДТГ, Багануур-Ус ААТҮГазарт/ Багц-2 | 80.00 | 2020.05.25 №05 |
| 81 | БНД | Төрийн байгууллагуудад компьютер, техник хэрэгсэл, эд хөрөнгө худалдан авах | 50.00 | 2020.10.09 №11 |
| 82 | БНД | Багануур тохижилт ОНӨААТҮГ-т автобус худалдан авах | 50.00 | 2020.11.25 №07 |

Дүүргийн төсвийн 2020 оны хөрөнгө оруулалтын төлөвлөгөөний хэрэгжилт, үр дүн, үр ашиг

| | | | | |
|-----|-----|---|-----------|-------------------|
| 83 | БНД | Баганур Дулааны станц ТӨХК-д шуурхай ажиллагааны авто машин худалдан авах | 35.00 | 2020.11.25 №07 |
| 84 | БХД | Цагдаагийн хэлтэст тоног төхөөрөмж, тавилга эд хогшил худалдан авах | 20.00 | 2019.12.11 А/06 |
| 85 | БХД | 2 дугаар хорооны байрнуудын дундах гадна тохижилтын ажил | 9.15 | 2019.12.11 А/06 |
| 86 | БХД | Зураг төсөв, магадлал | 4.00 | 2019.12.11 А/06 |
| 87 | НД | Усалгааны машин 10 тн | 96.00 | 2019.12.12 №15/01 |
| 88 | НД | Боб кат | 143.50 | 2019.12.12 №15/01 |
| 89 | НД | Хогны машин | 68.00 | 2019.12.12 №15/01 |
| 90 | НД | 75 дугаар байрны халуун усны бойлер худалдан авч, угсарч суурилуулах ажил | 25.00 | 2019.12.12 №15/01 |
| 91 | НД | Гэрэлтүүлгийн материал худалдан авах | 66.00 | 2019.12.12 №15/01 |
| 92 | НД | Цэргийн ангид иж бүрэн үлээвэр хөгжим | 18.00 | 2019.12.12 №15/01 |
| 93 | НД | 7 Бүтэн сийлбэртэй гэр худалдан авах | 20.00 | 2019.12.12 №15/01 |
| 94 | НД | Эмнэлгийн тоног төхөөрөмжийн иж бүрдэл | 50.00 | 2019.12.12 №15/01 |
| 95 | НД | 2 давхрын цагаан байрнуудын 29 орцонд төмөр хаалга худалдан авах. | 20.00 | 2019.12.12 №15/01 |
| 96 | СБД | 12-р хороонд цэцэрлэг барих | 1,900.00 | 2019.12.16 №05 |
| 97 | СБД | Дүүргийн нэгдсэн эмнэлгийн барилга | 16,000.00 | 2019.12.06 05 |
| 98 | СБД | 143-р цэцэрлэгийн өргөтгөлийн барилга барих | 1,313.28 | 2019.12.16 №05 |
| 99 | СБД | 143-р цэцэрлэгийн өргөтгөлд шаардлагатай тавилга, тоног төхөөрөмж худалдан авах Багц1 Зөөлөн эдлэл хивс дрох чүүл ширээний бүтээлэг | 468.67 | 2019.12.16 №05 |
| 100 | СБД | Багц5 | | 2019.12.06 05 |
| 101 | СБД | Багц6 | | 2019.12.06 05 |
| 102 | СБД | Багц8 | | 2019.12.06 05 |
| 103 | СБД | Багц3 | | 2019.12.06 05 |
| 104 | СБД | Дүүргийн 1, 2, 3 дугаар хороодод авто замын засвар, шинэчлэлт, нөхөөс болон бусад замын байгууламж хийх | 302.65 | 2019.12.16 №05 |
| 105 | СБД | Дүүргийн 4 дүгээр хороонд авто замын засвар, шинэчлэлт, нөхөөс болон бусад замын байгууламж хийх | 275.84 | 2019.12.16 №05 |
| 106 | СБД | Дүүргийн 8 дугаар хороонд авто замын засвар, шинэчлэлт, нөхөөс болон бусад замын байгууламж хийх | 332.65 | 2019.12.16 №05 |
| 107 | СБД | Дүүргийн 13 дугаар хороонд чулуун зам хийх | 300.00 | 2019.12.16 №05 |
| 108 | СБД | Дүүргийн 14 дүгээр хороонд тоосжилтыг бууруулж, шавар шалбааг арилгаж, дайран хүчилт хийх | 100.00 | 2019.12.16 №05 |
| 109 | СБД | Дүүргийн 15 дугаар хороонд тоосжилтыг бууруулж, шавар шалбааг арилгаж, дайран хүчилт хийх | 250.00 | 2019.12.16 №05 |
| 110 | СБД | Дүүргийн 16 дугаар хороонд тоосжилтыг бууруулж, шавар шалбааг арилгаж, дайран хүчилт хийх | 320.00 | 2019.12.16 №05 |
| 111 | СБД | Дүүргийн 17 дугаар хороонд тоосжилтыг бууруулж, шавар шалбааг арилгаж, дайран хүчилт хийх | 250.00 | 2019.12.16 №05 |
| 112 | СБД | Дүүргийн 18 дугаар хороонд тоосжилтыг бууруулж, шавар шалбааг арилгаж, дайран хүчилт хийх | 320.00 | 2019.12.16 №05 |
| 113 | СБД | Дүүргийн 19 дүгээр хороонд тоосжилтыг бууруулж, шавар шалбааг арилгаж, дайран хүчилт хийх | 270.00 | 2019.12.16 №05 |
| 114 | СБД | Дүүргийн 20 дугаар хороонд тоосжилтыг бууруулж, шавар шалбааг арилгаж, дайран хүчилт хийх | 320.00 | 2019.12.16 №05 |
| 115 | СБД | Дүүргийн 13 дугаар хорооны цогцолбор барилгыг цэвэр усны шугамд холбох | 50.00 | 2019.12.16 №05 |
| 116 | СБД | 58 дугаар сургуулийн хичээлийн 1, 2 дугаар байрыг холбосон хүзүүвч барих | 151.14 | 2019.12.16 №05 |
| 117 | СБД | Бэлхэд Цагдаагийн 2 дугаар хэлтсийн пост барих | 140.00 | 2019.12.16 №05 |
| 118 | СБД | 3 дугаар хороо, 2а байрны дээвэр засвар хийх | 163.91 | 2019.12.16 №05 |
| 119 | СБД | 1 дүгээр хороо, 8 дугаар байрны гадна фасад, дээвэр засвар хийх | 182.32 | 2019.12.16 №05 |

Дүүргийн төсвийн 2020 оны хөрөнгө оруулалтын төлөвлөгөөний хэрэгжилт, үр дүн, үр ашиг

| | | | | |
|-----------------|-----|---|-----------------|----------------|
| 120 | СБД | 1 дүгээр хороо, 56а байрны гадна фасад засвар хийх | 56.49 | 2019.12.16 №05 |
| 121 | СБД | 4 дүгээр хороо, 35 дугаар байрны гадна фасад засвар хийх | 138.26 | 2019.12.16 №05 |
| 122 | СБД | 10 дугаар хороо, 30 дугаар байрны гадна фасад засвар хийх | 137.35 | 2019.12.16 №05 |
| 123 | СБД | 4 дүгээр хороо, 22, 65 дугаар байрны орчим, ногоон байгууламж хийх | 26.82 | 2019.12.16 №05 |
| 124 | СБД | 11 дүгээр хороо, Ахмадын 901, 902 дугаар байрны орчим тохижилт хийх | 98.96 | 2019.12.16 №05 |
| 125 | СБД | 18 дугаар хороо, Бэлхийн 48 дугаар гудамжид явган хүний гүүр барих | 35.00 | 2019.12.16 №05 |
| 126 | СБД | 8 дугаар хороо, 42, 42а, 44 дүгээр байрны орчим явган хүний зам хийх | 104.50 | 2019.12.16 №05 |
| 127 | СБД | 12 дугаар хороо, Хангайн 6, 7, 8, 9 дүгээр гудамжид явган хүний зам хийх | 189.00 | 2019.12.16 №05 |
| 128 | СБД | 17 дугаар хороо, Дамбадаржаагийн 55, 56, 57, 58 дугаар гудамжид тоосжилтыг бууруулж, шавар шалбаагийг арилгах дайрган хүчинт хийх | 124.13 | 2019.12.16 №05 |
| 129 | СБД | 18 дугаар хороо, Гүнжийн аманд тоосжилтыг бууруулж, шавар шалбаагийг арилгах дайрган хүчинт хийх | 59.11 | 2019.12.16 №05 |
| 130 | СБД | 20 дугаар хороо, Хадатын 1 дүгээр гудамжид тоосжилтыг бууруулж, шавар шалбаагийг арилгах дайрган хүчинт хийх | 110.62 | 2019.12.16 №05 |
| 131 | СБД | Дүүргийн цагдаагийн 1 дүгээр хэлтэст камерын хяналтын тоног төхөөрөмж худалдан авах, сууринуулах | 400.00 | 2019.12.16 №05 |
| 132 | СБД | 8 дугаар хороонд камержуулалт хийх | 300.00 | 2019.12.16 №05 |
| 133 | СБД | 1-4 дүгээр хороонд камержуулалт хийх | 300.00 | 2019.12.16 №05 |
| 134 | СБД | 2 дугаар цэцэрлэгийн сантехникийн засвар хийх | 94.35 | 2019.12.16 №05 |
| 135 | СБД | 4 дүгээр сургуулийн сантехникийн засвар хийх | 188.11 | 2019.12.06 05 |
| 136 | СБД | 4 дүгээр сургуулийн урлаг заалны засвар хийх | 100.00 | 2019.12.16 №05 |
| 137 | СБД | 31 дүгээр сургуулийн цонхны засвар хийх | 49.64 | 2019.12.16 №05 |
| 138 | СБД | 31 дүгээр сургуулийн спорт талбайн тохижилт хийх | 50.00 | 2019.12.16 №05 |
| 139 | СБД | 58 дугаар сургуулийн спорт талбайн тохижилт хийх | 50.00 | 2019.12.16 №05 |
| 140 | СБД | 14 дүгээр хороо, Өрхийн эрүүл мэндийн төвийн сантехник, цахилгааны засвар хийх | 53.13 | 2019.12.16 №05 |
| 141 | СБД | Дүүргийн Прокурорын барилгын засвар хийх | 50.00 | 2019.12.16 №05 |
| 142 | СБД | Дүүргийн 13, 14 дүгээр хорооны төв замын явган хүний гарц руу туссан лед гэрэл болон самбартай явган гэрлэн дохио байрлуулах | 90.00 | 2019.12.16 №05 |
| 143 | СБД | Дүүргийн Эрүүл мэндийн төвд Цахим эрүүл мэнд хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэхэд шаардлагатай тоног төхөөрөмж худалдан авах | 153.34 | 2019.12.16 №05 |
| 144 | СБД | Дүүргийн Эрүүл мэндийн төвд эмчилгээ, оношлогоо, сувиллын шаардлагатай тоног төхөөрөмж худалдан авах | 48.00 | 2019.12.16 №05 |
| 145 | СБД | Дүүргийн ерөнхий боловсролын сургуулиудад хүүхдийн автобус худалдан авах | 140.00 | 2019.12.16 №05 |
| 146 | СБД | Дүүргийн 6, 31, 35, 58, 71 дүгээр сургуулиудад сургалтын самбар худалдан авах | 100.00 | 2019.12.06 05 |
| 147 | СБД | Баянзүрх, Сүхбаатар, Чингэлтэй дүүргийн эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүхийн Тамгын газарт шаардлагатай тоног төхөөрөмж худалдан авах | 43.03 | 2019.12.16 №05 |
| 148 | СБД | Дүүргийн Цагдаагийн 1 дүгээр хэлтэст шаардлагатай тавилга худалдан авах | 192.40 | 2019.12.06 05 |
| 149 | СБД | Дүүргийн Цагдаагийн 1 дүгээр хэлтэст шаардлагатай тавилга худалдан авах | 127.60 | 2019.12.16 №05 |
| 150 | СБД | Нэгдсэн эмнэлэгийн барилга барих ажлын хүрээнд зөвлөх үйлчилгээ худалдан авах | 650.00 | 2019.12.16 №05 |
| 151 | СБД | 17 дугаар хороо, Дамбадаржаагийн 59 дүгээр гудамжид автомашины гүүр барих | 127.34 | 2019.12.06 05 |
| Нийт дүн | | | 47,240.1 | - |

**ХАА зохион байгуулахад
үйл ажиллагаатай холбоотой гарсан зөрчил**

/сая.төгрөг/

| № | Нэр | TAX-ний нэр | Гүйцэтгэгч | Төсөвт өртөг | Тендерийн баримт бичигт тусгагдсан шаардлага хангаагүй |
|----------|--------------|---|------------------------|-------------------------|---|
| 1 | БЗД-ийн ХААА | Баянзүрх дүүрэгт суудлын авто машин худалдан авах | "Дата хаус центр" ХХК | 60.0 | Нийлүүлэх 2ш автомашини гаалийн бичгийг тендерийн материалд явуулахад уг гаалийн бичигт тухайн автомашин нь үр гупер гэмтэлтэй, копуд гэмтэлтэй хаагдахгүй, крыло гэмтэлгүй гэж тодорхойлсон байхад үнэлгээний хороо нь уг компанийг тендерт шалгаруулсан. |
| 2 | | Дүүргийн гэр хороолол болон орон сууцны хорооллын гудамж талбайн хаягжуулалтын ажил /Ажил //түлхүүр гардуулах гэрээний нэхцэлтэй/ | "Мөнх аригу трейд" ХХК | 100.0 | Архивын баримтад Үнэлгээний хорооны гишүүн Б.Ариунжаргалын ажиллах зөвшөөрлийн хуудсанд он сар өдөр, цаг минут бичигдээгүй. Үнэлгээний хорооны гишүүн Д.Сарантуяагийн ашиг сонирхлын зөрчилтэй эсэхийг тодорхойлох хуудсанд гарын үсэг зураагүй. |
| 3 | | БЗД-ийн авто баазын камержуулалтын ажил /түлхүүр гардуулах гэрээний нэхцэлтэй/ | "Эрчу" ХХК | 22.3 | Гэрээг гүйцэтгэх удирдах болон инженер техникийн ажилтнуудын тухайн байгууллагад ажилладаг эсэхийг тодорхойлох нийгмийн даатгал төлсөн баримт, лавлагaa авагдаагүй. Үнэлгээний хорооны 5 гишүүн ашиг сонирхлын зөрчил илэрхийлэх хуудас бөглөөгүй уг тендерийг шалгаруулсан. |
| 4 | | Баянзүрх дүүргийн 24-р хороо, гэр хорооллын гэрэлтүүлгийн ажил /Ажил//түлхүүр гардуулах гэрээний нэхцэлтэй/ | "Смарт контрол" ХХК | 25.0 | Архивын баримтад Үнэлгээний хорооны гишүүн Д.Сарантуяа үнэлгээний хорооны гишүүнээр ажиллахыг зөвшөөрсөн мэдүүлэг дээр он сар тавигдаагүй. Ашиг сонирхлын зөрчилгүй гэдгээ илэрхийлэх, зөрчил үүссэн тэмдэглэл дээр үнэлгээний хорооны гишүүн Б.Болор-Эрдэнэ, Д.Сарантуяа нарын гарын үсэг зурсан он сар өдөр байхгүй. 2020 оны 04 сарын 16-ны өдрийн үнэлгээний хорооны хурлын тэмдэглэлд тухайн ажлыг Нийслэлийн орон нутгийн хөгжлийн сангийн хөрөнгө оруулалт гэж тэмдэглэлд оруулсан. |
| 5 | | Баянзүрх дүүргийн 1, 5, 6, 7, 9, 13, 15, 17, 20, 25-р хороодод явган зам, талбайн шинэчлэлтийн ажил | "Хөрөнгийн бэл" ХХК | 240.0 | Архивын баримтад Тендерийн баримт бичиг баталсан он сар өдөр байхгүй. Гэрээ байгуулах үеийн захиалагч болон гүйцэтгэгчийн тамга тэмдэг байхгүй. |
| 6 | | Баянзүрх дүүрэг дэх Замын цагдаагийн хэлтэст автомашин нийлүүлэх | "Юникплайтс" ХХК | 43.0 | 2020.04.10-ны өдрийн №2 гүйцэтгэгчийг сонгон шалгаруулах тухай хурлын тэмдэглэл нь агуулгын алдаатай, үнэлгээний хороонд нэр нь байхгүй гишүүн гарын үсэг зурсан. Тендер нээхэд АШЗөрчилтэй эсэх мэдүүлгийг бөглүүлээгүй. Тендер нээх хугацаа тодорхойгүй хэээх нээсэн талаар тэмдэглэл баталгаа байхгүй |
| 7 | | Баянзүрх дүүрэгт ачааны авто машин /давхар кабинтай/ худалдан авах | "Ану гэгээн" ХХК | 29.0 | 1.Дахин тендер зарлахдаа тендерийн баримт бичгийг тухай бүрд дахин боловсруулаагүй 2.Гэрээ байгуулахдаа захиалагч талаас тамга дутуу 1.Тендер нээсний дараа үнийн санал ирүүлсэн байгууллагад үнэлгээний хорооны 5 гишүүн ашиг сонирхлын зөрчил илэрхийлэх хуудас бөглөж гарын үсэг зураагүй /ТБОНӨХБАУХАТ хуулийн 47.3.2, 47.3.3 дэх хэсэг/ 2.Үнэлгээний хорооны гишүүд ТБОНӨХБАУХАТ хуулийн 47.4 дэх хэсэгт заасан бүрдэл хангаагүй. 3.Тендер нээх үед үйлдсэн тэмдэглэл холбогдох баримт байхгүй /ТБОНӨХБАУХАТ хуулийн 26.1/ |
| 8 | | Баянзүрх дүүргийн 2, 16, 18, 19-р хорооны камержуулалтын ажил /Ажил//түлхүүр гардуулах гэрээний нэхцэлтэй/ | "АЙТИ ЗОН" ХХК | 64.0 | Дахин тендер зарлахдаа тендерийн баримт бичгийг тухай бүрд дахин боловсруулаагүй. Тендер нээсний дараа үнийн санал ирүүлсэн байгууллагад үнэлгээний хорооны 5 гишүүн ашиг сонирхлын зөрчил илэрхийлэх хуудас бөглөж гарын үсэг зураагүй .Тендер нээх үед үйлдсэн тэмдэглэл холбогдох баримт байхгүй |

Дүүргийн төсвийн 2020 оны хөрөнгө оруулалтын төлөвлөгөөний хэрэгжилт, үр дүн, үр ашиг

| | | | | | |
|----|--------------|---|---------------------------|--------|---|
| 9 | | Баянзүрх дүүргийн 8-р хороо, Эрдэнэтолгойн гудамж дундах широон зам засварлах ажил /Ажил//тулхүүр гардуулах гарээний нехцэлтэй/ | "Шинэ цагийн зам" ХХК | 40.0 | 2020 оны 04 сарын 21, 07 сарын 03-ны өдрийн үнэлгээний хорооны хурлын тэмдэглэлд тухайн ажлыг Улсын төсвийн хөрөнгө оруулалт гэж тэмдэглэлд оруулсан бичиг баримтын зөрчилтэй. Тендер нээсний дараа үнийн санал ирүүлсэн байгууллагад үнэлгээний хорооны 5 гишүүн ашиг сонирхлын зөрчил илэрхийлээгүй.3.Тендер нээх үед үйлдсэн тэмдэглэл холбогдох баримт байхгүй. |
| 10 | БГД-ийн ХААА | "Баянгол дүүрэгт зөөврийн хогийн сав худалдан авах ажил" | "Кореспек Майнинг" ХХК | 60.0 | 1. Шаардлагатай тоног төхөөрөмжид гагнуурын аппарат зааж өгсөн байхад энэ талаарх мэдээллийг тендерт шалгарсан байгууллага ирүүлээгүй. |
| 11 | | Баянгол дүүргийн гэр хорооллын гудамжинд гэрэлтүүлэг сууринуулах ажил | "Хайрхан наран трейд" ХХК | 250.0 | ТБОНӨХБАЙХАТ хуулийн 29.1-д зааснаар Захиалагч ...гэрээ байгуулахаар эрх олгохоор шийдвэрлэж энэ тухай бичгээр мэдэгдэнэ гэсэн заалтыг зөрчин ХАА-с тендерт шалгарсан байгууллагад мэдэгдэл хургуулсэн байна. |
| 12 | | Баянгол дүүргийн Чингүнжавын гудамжны гэрлэн чимэглэл хийх ажил | "Смарт контрол" ХХК | 160.0 | ТБОНӨХБАЙХАТ хуулийн 29.1-д зааснаар Захиалагч ...гэрээ байгуулахаар эрх олгохоор шийдвэрлэж энэ тухай бичгээр мэдэгдэнэ гэсэн заалтыг зөрчин ХАА-с тендерт шалгарсан байгууллагад мэдэгдэл хургуулсэн байна. |
| 13 | | Хорооллын доторх авто замын тэмдэг тэмдэглэгээ, хурд сааруулагч хийх ажил | "Би Эс Эм Жи" ХХК | 50.0 | ТБОНӨХБАЙХАТ хуулийн 29.1-д зааснаар Захиалагч ...гэрээ байгуулахаар эрх олгохоор шийдвэрлэж энэ тухай бичгээр мэдэгдэнэ гэсэн заалтыг зөрчин ХАА-с тендерт шалгарсан байгууллагад мэдэгдэл хургуулсэн байна. |
| 14 | | Баянгол дүүргийн замын цагдаагийн хэлтсийн барилгын гадна тохиожилтын ажил | "Мөнх Хархираа" ХХК | 50.0 | ТБОНӨХБАЙХАТ хуулийн 29.1-д зааснаар Захиалагч ...гэрээ байгуулахаар эрх олгохоор шийдвэрлэж энэ тухай бичгээр мэдэгдэнэ гэсэн заалтыг зөрчин ХАА-с тендерт шалгарсан байгууллагад мэдэгдэл хургуулсэн байна. |
| 15 | | Баянгол дүүргийн өрхийн эрүүл мэндийн төвүүдэд компьютер, тоног төхөөрөмж худалдан авах ажил | "Глобал Телеком" ХХК | 130.0 | ТБОНӨХБАЙХАТ хуулийн 29.1-д зааснаар Захиалагч ...гэрээ байгуулахаар эрх олгохоор шийдвэрлэж энэ тухай бичгээр мэдэгдэнэ гэсэн заалтыг зөрчин ХАА-с тендерт шалгарсан байгууллагад мэдэгдэл хургуулсэн байна. |
| 16 | | Баянгол дүүргийн орон сууцны хороололд хогангилан ялгах хогийн сав сууринуулах ажил | "Кореспек Майнинг" ХХК | 480.0 | ТБОНӨХБАЙХАТ хуулийн 29.1-д зааснаар Захиалагч гэрээ байгуулахаар эрх олгохоор шийдвэрлэж энэ тухай бичгээр мэдэгдэнэ гэсэн заалтыг зөрчин ХАА-с тендерт шалгарсан байгууллагад мэдэгдэл хургуулсэн байна. |
| 17 | | "Баянгол дүүргийн Турээсийн орон сууцны барилгын ажил" | "Хөх хайрхан трейд" ХХК | 5,00.0 | ТБОНӨХБАЙХАТ хуулийн 29.1-д зааснаар Захиалагч ...гэрээ байгуулахаар эрх олгохоор шийдвэрлэж энэ тухай бичгээр мэдэгдэнэ гэсэн заалтыг зөрчин ХАА-с тендерт шалгарсан байгууллагад мэдэгдэл хургуулсэн байна. |
| 18 | | "Баянгол дүүргийн орон сууцны хорооллын дунд гудамжны гэрлэн чимэглэл хийх /1, 2, 3, 4 дүгээр хороо/ ажил" | "Чингисийн отог" ХХК | 80.0 | ТБОНӨХБАЙХАТ хуулийн 29.1-д зааснаар Захиалагч ...гэрээ байгуулахаар эрх олгохоор шийдвэрлэж энэ тухай бичгээр мэдэгдэнэ гэсэн заалтыг зөрчин ХАА-с тендерт шалгарсан байгууллагад мэдэгдэл хургуулсэн байна. |
| 19 | | "Засаг даргын Тамгын газарт лед дэлгэц худалдан авах ажил" | "Электрон техник" ХХК | 50.0 | ТБОНӨХБАЙХАТ хуулийн 29.1-д зааснаар Захиалагч ...гэрээ байгуулахаар эрх олгохоор шийдвэрлэж энэ тухай бичгээр мэдэгдэнэ гэсэн заалтыг зөрчин ХАА-с тендерт шалгарсан байгууллагад мэдэгдэл хургуулсэн байна. |
| 20 | | "Засаг даргын Тамгын газарт тоног төхөөрөмж, техник хэрэгсэл худалдан авах ажил" БГД-ХААА/ОН-20-22 | "Электрон техник" ХХК | 50.0 | ТБОНӨХБАЙХАТ хуулийн 29.1-д зааснаар Захиалагч ...гэрээ байгуулахаар эрх олгохоор шийдвэрлэж энэ тухай бичгээр мэдэгдэнэ гэсэн заалтыг зөрчин ХАА-с тендерт шалгарсан байгууллагад мэдэгдэл хургуулсэн байна. |

Дүүргийн төсвийн 2020 оны хөрөнгө оруулалтын төлөвлөгөөний хэрэгжилт, үр дүн, үр ашиг

| | | | | | |
|----|-----------------|---|---------------------------------|-------|---|
| 21 | СХД-ийн ХААА | Баянхошууны тойротг таксины зогсоол | “Хянгар констракшн” ХХК | 30.0 | ҮХГишүүдийн зөвшөөрлийн мэдүүлэг гүйцэд бөглөгдөөгүй. Үнэлгээний хорооны гишүүн нь АСЗөрчлийн мэдүүлэг болон үнэлгээний хүснэгт бөглөөгүй. |
| 22 | | Зарлан мэдээллийн дуут дохионы цамхаг суурилуулах | “Буянт мянгад” ХХК | 50.0 | Үнэлгээний хорооны гишүүд ТБОНӨХБАУХАТ хуулийн 47.4 дэх хэсэгт заасан бүрдэл хангаагүй. Үнэлгээний хорооны гишүүнээр ажиллахыг зөвшөөрсөн мэдүүлгийн хүлээн авах хэсэг дээр үнэлгээний хорооны даргин гарын үсэг он сар байхгүй. Тендерт үнийн санал ирүүлсан хүснэгтэд үнэлгээний З гишүүн танилцаж гарын үсэг зураагүй байна. Үнэлгээний хүснэгтэд хорооны гишүүн С.Санжаажамц, Д.Батхуяг, Даваабаяр, Өлзийхутаг нар дутуу бөглөсөн, Б.Дагвасүрэн үнэлгээний худас бөглөөгүй. Үнэлгээний хороо нь ТШӨХ-н заалтууд хангагдаагүй байхад Буянт мянгад ХХК-г шалгаруулсан нь шаардлага хангагдаагүй тендер шалгаруулсан байна. 2,3 дахь тендерийг хэзээ явуулах талаар үнэлгээний хороо хуралдаагүй байж тендерийг зарласан байна. Тендерийн баримт бичиг дахин батлагдаагүй. |
| 23 | | Дулааны шугам өргөтгөх /12-р хороо/ | “Баялаг говь” ХХК | 92.0 | Үнэлгээний хорооны гишүүн Сумьяабазарын ашиг сонирхлын хуудас бөглөгдөөгүй. Тендер нээх үед үйлдсэн тэмдэглэл холбогдох баримт байхгүй. |
| 24 | | Тохилог орц /20 дугаар хороо/ | “ОДБДН” ХХК | 50.0 | Үнэлгээний хорооны дарга О.Ганбаатарын хорооны гишүүнээр ажиллахыг зөвшөөрсөн мэдүүлэг дээр хүлээн авсан хэсэгт гарын үсгүүд зурагдаагүй. Тендерийн нээлтийн тэмдэглэлд үнэлгээний 2 гишүүний гарын үсэг байхгүй. 2 дахь тендер шалгаруулалтыг хэзээ хэрхэн яж явуулах талаар хурлын шийдвэр байхгүй. Эхний тендер шалгаруулалтад үнийн санал ирээгүй байхад энэ талаар захиалагчид мэдэгдээгүй хурлаар хэлэлцээгүй байна. Үнэлгээний хорооны гишүүн Л.Цэрэнжаргал нь ашиг сонирхол илэрхийлэх зөрчил бөглөөгүй. Тендер нээх үед үйлдсэн тэмдэглэл холбогдох баримт байхгүй. |
| 25 | | Хот тохижилтын тусгай зориулалтын хэрэгсэл, механизм | “Од Пропертис” ХХК | 250.0 | ҮХГишүүн Л.Цэрэнжаргалын АШМэдүүлэг байхгүй |
| 26 | | Гоёлын гэрэлтүүлэг | “Филиппс гэрэлтүүлэг” ХХК | 150.0 | ҮХГ-ны ажиллахыг зөвшөөрсөн мэдүүлгийг гишүүн С.Туулмаа бөглөөгүй. Хурлын тэмдэглэл огноо бичигдэж гарын үсгээр баталгаажаагүй. Тендерийн нээлтийг 1 гишүүн үйлдсэн. Бусад нь баталгаажуулаагүй. Үнэлгээний хүснэгт бөглөгдөөгүй гарын үсгээр баталгаажаагүй. ҮХЗөвлөмж тамга тэмдгэр баталгаажаагүй. Гэрээг хийхдээ тамга тэмдгийн бүрдэл дутуу үйлдсэн. |
| 27 | | Чингэлтэй дүүргийн Онцгой байдлын хэлтсийн шуурхай албанд тавилга, машин, тоног төхөөрөмж | “Люкс групп” ХХК | 60.0 | ДТХО-н ажлыг зохион байгуулах ДЗД-н захирамж байхгүй. ТББ-г хэзээ баталсан нь тодорхойгүй, огноогүй. Дахин зарласан тендерийн баримт бичгийг батлуулаагүйгээр тендерийг зохион байгуулсан. Үнэлгээний хорооны гишүүдийн нь тендерт оролцогчдыг үнэлэх хуудсгүй бөглөдөгүй, гарын үсэг зурах эсвэл ямар нэгэн стандарт бус зураас татах зэрээр тэмдэглэл үйлдсэн. |
| 28 | ЧД-ийн ХААА | Гэр бул, хүүхэд запалуучуудын хөгжлийн хэлтэст шаардлагатай тавилга, тоног төхөөрөмж | “Онцгой өргөө” ХХК | 40.0 | Тендер зарласан зар 2 Здах удаагийн дээр байхгүй. Тендерийн нээлтийн хүснэгтэд гишүүдийн гарын үсэг дутуу, АСЗөрчлийн мэдүүлэг 1 гишүүн бөглөөгүй. Тендерийг үнэлэх 2 гишүүний үнэлгээний хуудас байхгүй. |
| 29 | | Баянзүрх, Сүхбаатар, Чингэлтэй дүүргийн | “БСБ Трейдинг” ХХК | 200.0 | ДТХО-н ажлыг зохион байгуулах ДЗД-н захирамж байхгүй. ТББ-г хэзээ баталсан нь |

Дүүргийн төсвийн 2020 оны хөрөнгө оруулалтын төлөвлөгөөний хэрэгжилт, үр дүн, үр ашиг

| | | | | | |
|----|--|---|--|-------|--|
| | | Эрүүгийн хөргийн анхан шатны шүүхийн Тамгын газарт шаардлагатай тоног төхөөрөмж | | | тодорхойгүй, оноогүй. Үнэлгээний хорооны гишүүдийн нь тендерт оролцогчдыг үнэлэх хуудсыг бөглөдөгүй, гарын үсэг зурах эсвэл ямар нэгэн стандарт бус зураас татах зэргээр тэмдэглэл үйлдсэн. |
| 30 | | Иргэний бүртгэлийн хэлтэст шаардлагатай тоног төхөөрөмж | "Монтех дистрибуишн" ХХК | 600.0 | Үнэлгээний хорооны гишүүн Э.Өлзийжаргалыг 2020 оны 01 сарын 17-ны өдрийн засаг даргын захирамжаар томилсон байхад Чингэлтэй дүүргийн иргэдийн төлөвлөгчдийн хурлын 2020 оны 07 сарын 08-ны өдрийн тогтооюур Э.Өлзийжаргалыг үнэлгээний хорооны бүрэлдэхүүнд томилсон. Тендерийг хэзээ явуулах талаар хурлын тэмдэглэлд тусгаагүй. Тендерийн баримт бичиг баталсан огноо байхгүй. Үнэлгээний хорооны гишүүдийн хурлын тэмдэглэлд ТШХ дээр тусгасан холбогдох заалт тусгагдаагүй. Тендерийг хэзээ хэрхэн нээсэн баримт байхгүй. Үнэлгээний хорооны гишүүд үнэлгээний хуудсыг бөглөхдөө дутуу, гарын үсэг дутуу ойлгомжгүй бөглөсөн. Тендерт шалгарсан компанийтай гэрээ байгуулах талаар хургуулсан албан тоот баримтад байхгүй. |
| 31 | | Дүүргийн спорт цогцолборт шаардлагатай тавилга, тоног төхөөрөмж | Багц 1-“Компас саплай” ХХК, Багц 2- “Компас саплай” ХХК Багц 3- “Цуурай” ХХК | 150.0 | Үнэлгээний хорооны гишүүн Г.Бат-Өлзийг 2020 оны 02 сарын 07-ны өдрийн засаг даргын захирамжаар томилсон байхад Чингэлтэй дүүргийн иргэдийн төлөвлөгчдийн хурлын 2020 оны 07 сарын 08-ны өдрийн тогтооюур Г.Бат-Өлзийг үнэлгээний хорооны бүрэлдэхүүнд томилсон. Тендерийн баримт бичиг баталсан огноо байхгүй. Үнэлгээний хороо нь ТШХ дутуу боловсруулсан. Үнэлгээний хорооны гишүүн Г.Бат-Өлзий нь хүндэтэн үзэх шалгаантай гэж хуралд оролцоогүй атал хурлын тэмдэглэлд гарын үсэг зурагдсан. Үнэлгээний хорооны гишүүд 1,3-р багц ажил дээр үнэлгээний хуудсыг бөглөхдөө дутуу, ойлгомжгүй бөглөсөн 2-р багц дээр үнэлгээний хуудсыг дутуу бөглөсөн зарим байгууллагыг бөглөөгүй орхисон хэрхэн үнэлгээ хийсэн нь тодорхой бус байна. Үнийн санал ирээгүй 2-р багц ажил дээр 2 дахь тендерийг хэзээ хэрхэн яаж явуулах талаар хурлын тэмдэглэл болон баримт байхгүй 2-р багц ажил дээр үнийн санал ирээгүй талаар захиалагчид мэдэгдээгүй шууд 2020 оны 04 сарын 24-ны өдөр тендерийн урилгыг зарласан байна. |
| 32 | | Хороодын зам талбайн тохижилт, засвар, орон | Багц 1-“Өнгөт харш” ХХК, Багц 2-“Мөнх хархираа” ХХК, Багц 3-“Мөнх хархираа” ХХК, Багц 4- “Жавхлан хүслэн” ХХК, Багц 5-“Торгон зүлэг” ХХК, Багц 6-7- Баримтад байхгүй, Багц 8-“Индио менежмент” ХХК, Багц 9- “Буурал чандмань” ХХК | 58.0 | Тендерийн нээлтийн үнийн санал явуулсан хуснэгтэд үнэлгээний хорооны гишүүн Р.Бямбажав, Б.Даваадолгор нар гарын үсэг зураагүй. Үнэлгээний хорооны гишүүд багц 1-9-р ажлууд дээр санал ирүүлсэн байгууллагуудад үнэлгээний хуснэгт бөглөх үнэлгээ хийдээ бүрэн түйцэт биши, дутуу ойлгомжгүй бөглөж үнэлгээ хийсэн байна. Багц 3.4 ажил дээр ТББ-г баталсан хуудсан дээр үнэлгээний гишүүдийн гарын үсэг зурагдаагүй. Багц 3,4-р ажил дээр ашиг сонирхлын зөрчилгүй илэрхийлэх хуудсан дээр хорооны гишүүн О.Ганболд бөглөөгүй Б.Хүдэр гарын үсэг зураагүй. Багц 4-р ажил дээр тендерт үнийн санал ирүүлээгүй дахин тендер зарлахдаа хэзээ хэрхэн яаж явуулах талаар хурлын тэмдэглэл байхгүй байж 2020 оны 11 сарын 02-ны өдөр урилгыг нийтэлсэн. Шалгарсан байгууллагад шалгарсан тухай гэрээ байгуулах мэдэгдэл хүргүүлсэн баримт байхгүй. Багц 6,7-р ажлууд дээр үнэлгээний хорооны гишүүд хурал хийгээгүй шууд тендерийг зарласан урилгыг нийтэлсэн хэрхэн яаж тендер зарлах ТШХ боловсруулах талаар хурлын тэмдэглэл байхгүй. Тендерт шалгаргаагүй байгууллагад хургуулсан мэдэгдэл |

Дүүргийн төсвийн 2020 оны хөрөнгө оруулалтын төлөвлөгөөний хэрэгжилт, үр дүн, үр ашиг

| | | | | | |
|----|--------------|---|---------------------------|-------|--|
| | | | | | баримтад байхгүй. Багц 8-р ажлууд дээр үнэлгээний хорооны гишүүд хурал хийгээгүй шууд тендерийг зарласан урилгыг нийтэлсэн хэрхэн яаж тендер зарлах ТШХ боловсруулах талаар хурлын тэмдэглэл байхгүй. Багц 8,9-р ажил дээр 2020 оны 10 сарын 02-ны өдрийн 10 цаг 30 минутад тендерийг нээх талаар урилга гаргасан тухайн урилгыг сонинд нийтлээгүй мөн 10 сарын 02-ны өдөр тендерийг нээхэд үнийн санал ирээгүй байгууллага оролцогуй байхад энэ талаар үнэлгээний хорооны хурлын тэмдэглэл байхгүй дахин тендерийг хэрхэн яаж зарлах талаар шийдвэр, тэмдэглэл баримтад байхгүй байхад 8-р багц ажил дээр дараагийн ТББ-г баталж урилгыг нийтэлсэн уг ТББ нь он сар байхгүй урилгыг сонинд нийтлээгүй тендерийг хэрхэн яаж нээсэн талаар тэмдэглэл байхгүй санал ирүүлсэн байгууллагын жагсаалт хүснэгт байхгүй. Ашиг сонирхлын зөрчилгүй илэрхийлэх хуудсыг үнэлгээний хорооны гишүүн Ш.Өлзийжаргал бэглөөгүй. Захиалагчтай байгуулсан гэрээ байхгүй. Багц 9-р ажлууд дээр хэрхэн яаж тендер явуулах талаарх хурлын тэмдэглэл байхгүй тендерийг яаж явуулсан талаар ойлгомжгүй ТШХ хэрхэн боловсруулсан нь тодорхойгүй ТББ боловсруулаагүй, тендерийн урилга хэзээ хэрхэн яаж зарласан нь талаар баримт байхгүй байна. Сонинд нийтэлсэн урилга байхгүй тендерийн нээлтийг хэрхэн яаж нээсэн баримт байхгүй үнийн санал ирүүлсэн байгууллагын жагсаалтад үнэлгээний хорооны гишүүдийн гарын үсэг зурагдаагүй. Ашиг сонирхлын зөрчилгүй илэрхийлэх хуудас 2 гишүүн зурагаагүй. үнэлгээний хийх хүснэгт дутуу болон бэглөгдөөгүй гарын үсэг зурагдаагүй. Тендерт шалгарсан Буурал чандмань ХХК-тай байгуулсан гэрээ баримтад байхгүй захиалагчид гэрээ байгуулах талаар хүргүүлсэн албан бичиг байхгүй байна. Хороодын зам талбайн тохижилт, засвар, орон сууцны засварын ажил нийт 9-н багц ажил нь хуульд заасан худалдан авах ажиллагаа явагдаагүй бичиг баримтын хувьд зөрчилтэй, бичиг баримтын бурдэл хангагдаагүй байна. |
| 33 | | 16 дугаар хороо, Ахмадын төв орчмын тохижилт | "Олон тоосго" ХХК | 40.0 | Амралтын төвийн тохижилтын зургийг барилгын хөгжлийн төвөөр батлуулаагүй. Тендерийн баримт бичиг баталсан огноо байхгүй. Үнэлгээний хороо нь ТШХ дутуу боловсруулсан тендерт орж буй байгууллагын аудитаар баталгаажсан тайланг шаардаагүй. Үнэлгээний хорооны хурлын тэмдэглэлд Олон тоосго ХХК-г хэрхэн яаж шалгаруулж байгаа тухайн тэмдэглэлд байхгүй ТШХ-н шаардлага хангаж байгаа талаарх үнэлгээний хорооны гишүүдийн санал байхгүй байна. Үнэлгээний хорооны гишүүд санал өгөхдөө 4-н хүн санал өгч зөвшөөрсөн гишүүн С.Насанжаргал ямар санал өгсөн нь тодорхойгүй байхад хурлын дарга 5-н гишүүн зөвшөөрсөн гэж тэмдэглэлд тусгаж гарын үсэг зурсан байна. Үнэлгээний хорооны гишүүд үнэлгээний хүснэгтийг дутуу бэглэсөн гарын үсэг дутуу. |
| 34 | | Чингэлтэй дүүрэг дэх Замын цагдаагийн хэлтэст автомашин | "Монгол хүндай автомотив" | 200.0 | Үнэлгээний хорооны гишүүн Ц.Амарбаясгалан, Э.Өлзийжаргал нар шалгарсан байгууллагын үнэлгээ дүгнэлт хийгдээгүй. Тендерийн нээлтийн тэмдэглэл гарын үсгийн бурдэл дутуу. |
| 35 | ХУД-ийн ХААА | Явган хүний зам барих | "Морин сувд" ХХК | 463.6 | Архивын баримтад үнэлгээний хорооны гишүүн Г.Батсайханы гэрчилгээний хугацаа 2019 онд дууссан. Ашиг сонирхлын |

Дүүргийн төсвийн 2020 оны хөрөнгө оруулалтын төлөвлөгөөний хэрэгжилт, үр дүн, үр ашиг

| | | | | |
|----|--|------------------------------|-------|---|
| | | | | зөрчилгүй гэдгийг илэрхийлэх хуудсанд үнэлгээний хорооны гишүүн Б.Доржмаа сонирхлын зөрчилтэй эсэх бөглөгдөөгүй. Гэрээ байгуулах мэдэгдэл хүргэгдээгүй учир ажлын 6-с дээш хоногт гэрээ байгуулсан хугацаа тодорхойгүй. |
| 36 | Анхан шатны шүүхийн барилгын гадна фасадын засвар /20 дугаар хороо/ | Юу Би Жи ХХК | 80.0 | Ажлын зургийг эрх бүхий газраар баттуулаагүй. Үнэлгээний хорооны 1 гишүүн буюу иргэний төлөөлийн гарын үсгүй АСЗөрчлийн мэдүүлгийн гарын үсгүй дуурайлгаж зурсан. Тамга тэмдэг гарын үсгүй бүрдэл дутуу. |
| 37 | Цагдаагийн газрын эрүүлжүүлэх, саатуулах байрны засвар | “Прогресс цамхаг” ХХК | 50.0 | Архивын баримтад үнэлгээний хорооны гишүүн М.Хонгорын гэрчилгээний хугацаа 2020 оны 02 сарын 10-ны өдөр дууссан 2020 оны 04 сарын 01-ны өдөр үнэлгээний хорооны хурлаар Онцгой байдал зарласан гэж үзэн шууд гэрээний зөвлөмж хүргүүлсэн байна. Тухайн үед Монгол улсад Онцгой байдал зарласан эсэх баримт байхгүй байхад ТБОНӨХБАУХА тухай хуулийн 34.1.5, 34.2 дэх хэсэгт заалтын дагуу шууд гэрээ байгуулан гүйцэтгүүлэх тухай зөвлөмж өгсөн нь ТБОНӨХБАУХА тухай хуулийн 6, 7-р зүйл заалтыг зөрчсөн байна. |
| 38 | Эрүүл мэндийн төвд шаардлагатай төхөөрөмж авах тоног | “Сүвэн Уул” ХХК | 70.0 | Үнэлгээний хорооны гишүүнээр ажиллахыг зөвшөөрсөн мэдүүлэг дээр үнэлгээний хорооны гишүүн Ч.Байгаль хүлээлгэн өгсөн хэсэгт гарын үсэг зурагдаагүй. Тендерт шалгарсан Сүвэн Уул ХХК-ны ирүүлсэн нийлүүлэх тоног төхөөрөмж нь захиалагч талын ирүүлсэн техникийн үзүүлэлтээс бага зэрэг зөрөөтйй байна. Гэрээ байгуулах мэдэгдэл хүргэгдээгүй учир ажлын 6-с дээш хоногт гэрээ байгуулсан хугацаа тодорхойгүй. |
| 39 | Шинээр байгуулагдсан хороодын өрхийн эрүүл мэндийн төвүүдэд тавилга, тоног төхөөрөмж | “МЕД БУЯН” ХХК | 50.0 | Тендерт шалгарсан байгууллагатай гэрээ байгуулах мэдэгдэл албан тоот хүргүүлээгүй. Үнэлгээний хорооны гишүүдийн гишүүнээр ажиллахыг зөвшөөрсөн мэдүүлгийн гарын үсэг, онооны бүрдэл дутуу. |
| 40 | 11, 12 дугаар хорооны цахилгааны хүчдэл сайжруулах | “Түнгэр нөөлөгт инженер” ХХК | 154.3 | Архивын баримтад үнэлгээний хорооны гишүүн М.Хонгорын гэрчилгээний хугацаа 2020 оны 02 сарын 10-ны өдөр дууссан. Үнэлгээний хорооны зөвлөмж 2020 оны 03 сарын 02-ны өдөр гарч захиалагчид хүргүүлсэн ба 03 сарын 10-ны өдөр татгалзах саналыг хүргүүлсэн энэ нь /үнэлгээний хорооны зохион байгуулалт, ўлт ажиллагааг зохион байгуулах журмын 5.2-т зааснаар ажлын З хоногийн дотор мэдэгдэнэ/ гэсэн шаардлагыг зөрчсөн байна..Тендерийн баримт бичиг баталсан хуудсан дээр үнэлгээний хорооны тамга тэмдэг байхгүй. Техникийн хяналтын тодорхойилт баримтад байхгүй. Цахилгааны инженерийн ажилласан жилийн туршлага байхгүй байхад үнэлгээний хорооны хурлаар шалгаруулсан нь ТБОНӨХБАУХАТ хуулийн 28.7 дэх заалтыг зөрчсөн. Гэрээ байгуулах мэдэгдэл хүргэгдээгүй учир ажлын 6-с дээш хоногт гэрээ байгуулсан хугацаа тодорхойгүй. |
| 41 | Ахмадын сувиллын гадна тохижилт | “Жам” ХХК | 450.0 | Архивын баримтад үнэлгээний хорооны гишүүн Г.Батсайханы гэрчилгээний хугацаа 2019 онд дууссан. Гэрээ байгуулах мэдэгдэл хүргэгдээгүй учир ажлын 6-с дээш хоногт гэрээ байгуулсан хугацаа тодорхойгүй. |
| 42 | Тоглоомын талбай байгуулах | “СБМ” ХХК | 40.0 | Тендерт шалгарсан байгууллагатай гэрээ байгуулах мэдэгдэл албан тоот материалд байхгүй. Үнэлгээний хорооны гишүүдийн тамга тэмдгийн бүрдэл дутуу. |
| 43 | Эрүүл мэндийн төвийн засвар | “СБМ” ХХК | 50.0 | Тендерт шалгарсан байгууллагатай гэрээ байгуулах мэдэгдэл албан тоот бичгээр |

Дүүргийн төсвийн 2020 оны хөрөнгө оруулалтын төлөвлөгөөний хэрэгжилт, үр дүн, үр ашиг

| | | | | | |
|----|--------------|--|--|--|---|
| | | | | материалд байхгүй. Үнэлгээний хорооны гишүүдийн тамга тэмдгийн бурдэл дутуу. | |
| 44 | | Хорооны байрны зоорины давхрыг тохижуулах | "Мэнхчандмань илч" ХХК | 40.0 | Үнэлгээний хорооны зөвлөмж хүргүүлсэн он сар өдөр байхгүй. Тендерт шалгарсан байгууллагатай гэрээ байгуулах мэдэгдэл албан тоот материалд байхгүй |
| 45 | | Гудамж, зам талбайн засвар, тохижилтын ажил /15, 18 дугаар хороо/ | "Юу Би Жи" ХХК | 150.0 | сүүлийн 3 жилийн 100 саяас дээш үнийн дүнтэй тохижилтын ажлыг бүрэн ирүүлээгүй, Гэрээ байгуулах мэдэгдэл захиалагч талд явуулсан баримт материалд байхгүй. Гэрээг ажлын 5 хоногт хийсэн |
| 46 | | Үерийн ус зайлцуулах сувгийн засвар | "ЖЕЙ ЭМ ЖИ ЮУ" ХХК | 41.0 | Архивын баримтад үнэлгээний хорооны гишүүн М.Хонгорын гэрчилгээний хугацаа гэрээ хийгдэж дуусахаас өмнө дууссан. Үнэлгээний хорооны тамга тэмдэг дутуу. Тендерт шалгарсан байгууллагатай гэрээ байгуулах мэдэгдэл албан тоот бичгээр хүргүүлсэн баримт байхгүй |
| 47 | БНД-ийн ХААА | ОБХ-ийн цахилгаан эрчим хүчин чанарыг сайжруулахад шаардагдах материал худалдан авах | "Чандмань буудай" ХХК | 40.0 | Үнэлгээний хорооны гишүүнээр Онцгой байдлын албанаас гишүүнээр оруулсан нь үнэлгээний хорооны гишүүд ТБОНӨХБАУХАТ хуулийн 47.4 дэх хэсэгт заасан бурдэл хангагүй. Тендерийн баримт бичиг дээр үнэлгээний хорооны тамга тэмдэг байхгүй. Тендерт оролцогчийг төлөөлж гарын үсэг зурах этгээдийн итгэмжлэлийг нотариатаар баталгаажуулаагүй. Тайлант үеийн цэвэр ашиг -166795.8 төгрөгийн алдагдалтай |
| 48 | | Төрийн байгууллагуудын албан хэрэгцээнд автомашин худалдан авах /Шүүх, Улсын бүртгэл, ЗДТГ, Багануур-Ус ААТҮГазарт/ Багц-2 | Багц 1-"УАЗ МЕГА" ХХК Багц 2-"Роял Алтай констракшин" ХХК | 80.0 | Үнэлгээний хорооны гишүүнээр ажиллахыг зөвшөөрсөн мэдүүлэг дээр гишүүн А.Эрхэсийн хүлээлгэн егсөн хэсэгт гарын үсэг зурагдаагүй.. ТББ баталсан хуудсан дээр үнэлгээний хорооны тамга тэмдэг байхгүй. Тендерийн урилгыг сонинд А5 хэмжээнээс багагүй хэвлээгүй. 2-р багц ажил дээр Роял Алтай констракшин ХХК нь ТШӨХ заасан ижил төстэй ажлын гэрээ акт ирүүлээгүй байхад шалгаруулсан байна. Үнэлгээний хороогоор хэлэлцсэн ТШӨХ заасан бурдлийг Роял Алтай ХХК дутуу ирүүлсэн байхад үнэлгээний хүснэгтийг бүрэн ирүүлсан гэж бүх гишүүнд бөглөсөн байна. Үнэлгээний хорооны гишүүд |
| 49 | | Төрийн байгууллагуудад компютер, техник хэрэгсэл, эд хөрөнгө худалдан авах | "Койн хаус" ХХК | 50.0 | Тендерийн баримт бичиг дээр үнэлгээний хорооны тамга байхгүй. Үнэлгээний хорооны гишүүд ТБОНӨХБАУХАТ хуулийн 47.4 дэх хэсэгт заасан бурдэл хангагүй. |
| 50 | | Багануур тохижилт ОНӨААТҮГ-т автобус худалдан авах | "Аварга сэrvэн" ХХК | 50.0 | Үнэлгээний хорооны гишүүн Б.Мөнхзаяа ашиг сонирхлын зөрчилтэй эсэх нүд бөглөгдөөгүй |
| 51 | СБД | Дүүргийн 1, 2, 3 дугаар хороодод авто замын засвар, шинэчлэлт, нөхөөс болон бусад замын байгууламж хийх | Нано экологи ХХК | 302.65 | Үнэлгээний хорооны гишүүн З.Аззаягийн сертификатын хугацаа нь тендерийн үйл ажиллагааны явцад буюу 2020.04.28-ны өдөр дусгавар болсон. Сонинд тендерийг нээлттэй шалгаруулах зарыг нийтлэгүй. Эхний тендер шалгаруулалтанд үнэлгээний хорооны дарга Э.Одончимэг, гишүүн З.Аззая нар нь ашиг сонирхлын зөрчилгүй гэдгээ илэрхийлэх, зөрчил үүссэн тухай мэдэгдэл бөглөөгүй. Тендерт шалгарсан компанийт байгуулсан гэрээ архивын баримтад байхгүй. |
| 52 | | Дүүргийн 4 дүгээр хороонд авто замын засвар, шинэчлэлт, нөхөөс болон бусад замын байгууламж хийх | Жи Пи Экспресс Финанс ХХК | 275.84 | Үнэлгээний хорооны гишүүн З.Аззаяа, С.Должин нарын сертификатын хугацаа нь тендерийн үйл ажиллагааны явцад буюу 2020.04.28, 2020.03.27-ны өдөр дусгавар болсон. Сонинд тендерийг нээлттэй шалгаруулах зарыг нийтлэгүй. Тендерт шалгараагүй Өвөрдийн жим ХХК-д шалгараагүй тухай мэдэгдэл хүргүүлсэн баримт байхгүй. |

Дүүргийн төсвийн 2020 оны хөрөнгө оруулалтын төлөвлөгөөний хэрэгжилт, үр дүн, үр ашиг

| | | | | | |
|----------|--|--|---------|--------|--|
| 53 | | Дүүргийн 20 дугаар хороонд тоосжилтыг бууруулж, шавар шалбааг арилгаж, дайрган хучилт хийх | БСМ ХХК | 320.00 | Тендерийн баримт бичигт сонинд зарласан урилга байхгүй. Үнэлгээний хорооны гишүүн Г.Амгалан, Г.Энхтөр, Ю.Болорцэцэг, Э.Цэнд-Аюуш нар ашиг сонирхлын зөрчилгүй гэдгээ илэрхийлэх мэдэгдлийн "сонирхлын зөрчилтэй эсэх"-г беглэөгүй. 2 дахь тендерийг зарлаадаа ТББ-г дахин боловсруулж батлуулаагүй. Тендерт шалгарсан компанийн байгуулсан гэрээ архивын баримтад байхгүй. |
| Нийт дүн | | | | | 11,710.6 |

Хавсралт 5

**Төсөл, арга хэмжээний гүйцэтгэгчийг сонгон шалгаруулах
үйл ажиллагаатай холбоотой гарсан зөрчил**

/сая.төгрөг

| № | Нэр | TAX-ний нэр | Гүйцэтгэгч | Төсөвт өртөр | Тендерийн баримт бичигт тусгагдсан шаардлага хангагий | Toо |
|---|--------------|--|------------------------|--------------|---|-----|
| 1 | БЗД-ийн ХААА | Гэр хороолол болон орон сууцны хорооллын гудамж талбайн хаягжуулалтын ажил | "МӨНХ АРИГУ ТРЕЙД" ХХК | 100.0 | 1. Санхүүгийн аудитын 2018 оны тайланг аудитаар баталгаажуулан дүгнэлтийг ирүүлээгүй 2. Инженер техникийн ажилтнуудын сургууль төгссөн диплом, иргэний үнэмлэх, CV анкет, мэргэжлийн үнэмлэхийн хуулбар ирүүлээгүй /нотлох баримт хангалтгүй/ | 2 |
| 2 | | Ачааны авто машин /давхар кабинтай/ худалдан авах | "Ану Гэгээн" ХХК | 29.5 | 1. Тендер зарласан барааны техникийн тодорхойлолт захиалагч талын тодорхойлолтоос зөрүүтэй. Нийлүүлж буй автомашины гаалийн бичгийг ирүүлээгүй | 1 |
| 3 | | 2,16,18,19-р хорооны камержуулалтын ажил | "Тойрог сүлд" ХХК | 64.0 | 1. Цахилгааны инженерийн мэргэшлийн үнэмлэхийн хуулбар байхгүй. | 1 |
| 4 | | 1,5,6,9,13,15,17,20,25-р хороолол явган зам талбайн шинэчлэлтийн ажил | "Хөрөнгийн бэл" ХХК | 240.0 | 1. Ижил төсөөтэй ажил гүйцэтгэсэн туршлагын талаарх мэдээлэл /гэрээ дүгнэсэн акт/ ирүүлээгүй. 2. Тендерийн баримт бичигт заагдсан гэрээний Ерөнхий болон Тусгай нөхцөл, маяят зэргийг зөвшөөрч байгаа талаар мэдэгдэл ирүүлээгүй. 3. Гэрээ байгуулах үеийн захиалагч болон гүйцэтгэгчийн тамга тэмдэг байхгүй. | 3 |
| 5 | | БЗД-ийн авто баазын камержуулалтын ажил /Ажил//тулхүүр гардуулах гэрээний нөхцөлтэй/ | "Эрчу" ХХК | 22.3 | 1. Тендерт шалгарсан оролцогч холбогдох техникийн нөхцөлүүдийг мэргэжлийн байгууллагуудаас авах асуудлыг хариуцах заалт дээр тухайн байгууллагын бичиг баримтыг баталгаат орчуулга хийгдээгүй камерын техникийн үзүүлэлт шаардлага хангагдаж байгаа эсэх тодорхойгүй. | 1 |
| 6 | | Баянзүрх дүүрэгт усны авто машин /дунд оврын/ худалдан авах /Бараа/ | "Мөнх аригу" ХХК | 50.0 | 1. Сүүлийн 2 жилийн туршлагад автомашин нийлүүлсэн туршлагын баримт материал ирүүлээгүй. 2. Захиалагчийн техникийн тодорхойлолтод ус дамжуулах хоолойд 2.5-инчийн 3.5м-ийн ус дамжуулах хоолой, 1ус их буутай, суудлын бүрээс, резинэн шалавч, зэрэг үзүүлэлтүүд дурдсан байхад Мөнх-Аригу Трейд ХХК-ны техникийн тодорхойлолтод эдгээр зүйлс байхгүй байна. | 2 |
| 7 | | Баянзүрх дүүрэгт суудлын авто машин худалдан авах /Бараа/ | "Датахаус центр" ХХК | 60.0 | 1. Сүүлийн 2 жилийн туршлагад автомашин нийлүүлсэн туршлагын баримт материал дутуу фото зураг байхгүй. 2. Ажил хүлээлцсэн актинд хүлээн авсан хэсэгт Датахаус центр ХХК өөрөө орсон. 3. Техникийн үзүүлэлт хангагдахгүй гаалийн мэдүүлэг дээр тухайн автомашин эвдрэлтэй гэж заасан байхад тухайн автомашиныг нийлүүлсэн. | 4 |

Дүүргийн төсвийн 2020 оны хөрөнгө оруулалтын төлөвлөгөөний хэрэгжилт, үр дүн, үр ашиг

| | | | | | | |
|----|--------------|---|------------------------|-------|---|---|
| | | | | | 4. Түргэн хөрвөх чадвартай хөрөнгө нь 2018 онд 57782.1, 2019 онд 30657.3 төгрөгийн хөрвөх хөрөнгийн чадвартай байгаа нь шаардлагад нийцэхгүй байна. | |
| 8 | | Баянзүрх дүүргийн Татварын хэлтсийн барилгын засварын ажил /Ажил//тулхүүр гардуулах гэрээний нөхцөлтэй/ | "Нано бриллиант" ХХК | 190.0 | 1. Захиалагчийн тендерийн баримт бичигт заасан техникийн тодорхойлолтын зүйл заалт бурийг хангасан эсэхийг тодорхойлсон техникийн тодорхойлолт байхгүй. 2. Нийгмийн даатгалын лавлагагаар 95454.5 төгрөгийн өглөгтэй гэсэн тодорхойлолт ирсэн байна. | 2 |
| 9 | | Баянзүрх дүүргийн 24-р хороо, гэр хорооллын гэрэлтүүлгийн ажил /Ажил//тулхүүр гардуулах гэрээний нөхцөлтэй/ | "Смартконт рол" ХХК | 25.0 | 1. Нийгмийн дааталаас тухайн байгууллага нь 160,000 төгрөгийн өглөгтэй. 2. Эрх бүхий төсөвчний албан ёсны эрх олгосон сертификат байхгүй. 3. Зураг төслийн компани сүүлийн 2 жилийн санхүүгийн тайлан болон аудитын дүгнэлт, борлуулалтын орлогын тайлан байхгүй. 4. Ажиллах боловсон хүчиний ур чадварын мэдээлэл, мэргэжлийн дипломын хуулбар байхгүй./.нотлох баримт байхгүй/ | 4 |
| 10 | | Баянзүрх дүүргийн 8-р хороо, Эрдэнэтолгойн гудамж дундах шороон зам засварлах ажил /Ажил//тулхүүр гардуулах гэрээний нөхцөлтэй/ | "Шинэ цагийн зам" ХХК | 40.0 | 1. Гүйцэтгэгч байгууллага нь Ерөнхий болон автозамын инженер нь 1 хүн байгаа нь техникийн тодорхойлолтыг зөрчиж байна. | 1 |
| 11 | БГД-ийн ХААА | "Баянгол дүүрэгт зөвхөрийн хогийн сав худалдан авах ажил" | "Кореспек Майнинг" ХХК | 60.0 | 1. Шаардлагатай тоног төхөөрөмжид гагнуурын аппарат зааж өгсөн байхад энэ талаарх мэдээллийг тендерт шалгарсан байгууллага ирүүлээгүй. | 1 |
| 12 | СХД-ийн ХААА | Дулааны шугам өргөтгөх /12-р хороо/ | "Баялаг говь" ХХК | 92.0 | 1. Сантехникийн инженер мэргэжилтэй 2 болон түүнээс дээш жил ажилласан гэж заасан байхад Баялаг говь ХХК-ны инженер Г.Мөнхбат, О.Ариунжаргал нь иргэний ба үйлдвэрийн барилгын инженер, дулаан хангамж агаар сэлгэлт мэргэжилтэй 2. Шаардлагатай машин механизмд Ачааны машин /автосомсвол/ гэж заасан байхад тухайн компани нь Портер автомашиныг түрээсийн гэрээгээр авсан. 3. Шүүхийн төрөлжсөн архивын лавлагага авагдаагүй. | 3 |
| 13 | | Зарлан мэдээллийн дуут дохионы цамхаг сууринуулах | "Баянт мянгад" ХХК | 50.0 | 1. Тендерт шалгарсан Баянт мянгад ХХК нь ТШӨХ-д заасан тусгай зөвшөөрөлгүй байна. 2. Захиргааны хэргийн анхан шатны шүүхийн тодорхойлолт ирүүлээгүй. 3. Зайлшгүй шаардлагатай ажилчдын нийгмийн даатгалын лавлагага байхгүй. Тухайн компани үндсэн ажилтан мөн эсэхийг тодорхойлох бичиг баримт байхгүй. 4.ТШӨХ-д заасан машин механизмын талаарх баримт материал байхгүй, 5. Баянт мянгад ХХК нь 2018, 2019 онд хийж гүйцэтгэсэн ажлын тухайн захиалагчаас чанартай гүйцэтгэсэн эсэх тодорхойлолт ирүүлээгүй. 6. 2018.2019 оны санхүүгийн тайлан болон 2019 оны жилийн эцэст хийсэн аудитын дүгнэлт байхгүй. нь ТШӨХ заасан заалтуудыг хангахгүй байна. | 6 |
| 14 | ЧД-ийн ХААА | Дүүргийн спорт цогцолборт шаардлагатай хөгжил апартур нийлүүлэх | "Цуурай" ХХК | 200.0 | 1. Цуурай ХХК нь сүүлийн 2 жилийн борлуулалтын хэмжээ, сүүлийн 2 жилийн түргэн хөрвөх чадвартай хөрөнгийн хэмжээг ирүүлээгүй | 1 |
| 15 | | Дүүргийн спорт цогцолборт тоног | "Компас саплай" ХХК | | 1. Компас саплай ХХК нь 2019 онд 67606000 төгрөгийн ажил гүйцэтгэсэн 2018 онд ижил төрлийн ажил | 1 |

Дүүргийн төсвийн 2020 оны хөрөнгө оруулалтын төлөвлөгөөний хэрэгжилт, үр дүн, үр ашиг


| | | | | | | |
|----|--------------|--|------------------------------|-------|--|---|
| | | төхөөрөмж, эд хэрэгсэл нийлүүлэх | | | гүйцэтгээгүй нь ТШӨХ-д заасан туршлагын шаардлагыг зөрчиж байна. | |
| 16 | | 9 дүгээр хороонд талбай тоглоомын байгуулах ажил | "СБМ" ХХК | 40.0 | 1. Хуулийн этгээдийн бүтгүүлсэн газар, бизнесийн үйл ажиллагааны үндсэн чиглэл, хаягийг тодорхойлсон Улсын бүртгэлийн гэрчилгээний хуулбар тендер зарласан хугацаанаас хойш нотариатаар баталгаажсан байх шаардлагатай/2020.03.06-ий нотариатаар баталгаажсан/ | 1 |
| 17 | | Эрүүл мэндийн төвийн засвар | "СБМ" ХХК | 50.0 | 1. Улсын бүртгэлийн гэрчилгээний хуулбар болон тусгай зөвшөөрөл тендер зарласан хугацаанаас хойш нотариатаар баталгаажсан байх шаардлагатай /2020.03.06-ий нотариатаар баталгаажсан/ 2. Барилын инженер М.Бямбадоржийн диплом, иргэний үнэмлэх зэргийг тендер зарласнаас хойш нотариатаар баталгаажуулсан байх шаардлагатай /2020.05.05-ий нотариатаар баталгаажсан/ 3. ШШГАланы өргүй талаар тодорхойлполт байхгүй. | 3 |
| 18 | | 18-р хорооны байрны зоорины давхрын тохижуулах ажил | "Мөнхчанд мань илч" ХХК | 40.0 | 1. Байрны зоорини тохижилтын ажил гүйцэтгэх компанийн үйл ажиллагааны чиглэл гадаад худалдааны чиглэлээр үйл ажиллагааг явуулдаг. | 1 |
| 19 | ХУД-ийн ХААА | Үерийн ус зайлцуулах сувгийн засварын ажил /Жаргалантын 18-р гудамж/ | "Жей Эм Жи Юу" ХХК | 41.0 | 1. ХАБЭААжилтан П.Мягмаржаргалын ажилласан жилийн хугацаа шаардлага хангахгүй. 2. 2018, 2019 онд ижил төсөөтэй ажил эрхлэн явуулж байгаагүй. /нотлох баримт хангалтгүй/ 3. Тендерт оролцогч байгууллага баталгааны бичиг ирүүлээгүй./нотлох баримт байхгүй/ | 3 |
| 20 | | Явган хүний зам барих | "Морин сувд" ХХК | 463.6 | 1. 5,6,7 дугаар сарын тайлгийн шимтгэлийн үлдэгдэл дутуу. 2. Туслан гүйцэтгэгч зураг төслийн компани гэрчилгээ нотариатаар баталгаажуулаагүй. 3. Зураг төслийн ажилчдын НДД, төлсөн баримт байхгүй. | 3 |
| 21 | | Ахмадын сувилалын гадна тохижилт | "Жам" ХХК | 450.0 | 1. Жам ХХК нь 2016, 2017, 2018 онд хийж гүйцэтгэсэн ажлын жагсаалт илгээсэн нь шаардлага хангахгүй байна. /нотлох баримт дутуу/ 2. Ачааны машин тн тодорхойгүй, цахилгаан үүсгүүр байхгүй. ТШӨХ-д дурдсан багаж хэрэгсэл байхгүй байна. 3. ТШӨХ дээр заасан ерөнхий инженерийн мэргэшсэн зэрэгтэй байх шаардлага хангагдаагүй. 4. 2020 онд 265598,5 төгрөгийн нийгмийн даатгалын шимтгэлийн өглөгтэй. | 4 |
| 22 | | 11, 12 дугаар хорооны цахилгааны хүчдэл сайжруулах | "Түнтэр нөөлөгт инженер" ХХК | 154.3 | 1. Түнтэр нөөлөгт инженер ХХК-ны цахилгаан угсралтын тусгай зөвшөөрлийн хугацаа нь 2017 оны 08 сарын 17-ны өдрөөс эхлэн 3 жилийн хугацаанд хүчинтэй байх ба 2020 оны 08 сарын 17-ны өдөр хүчинтэй хугацаа нь дусгавар болсон байна. 2. Тээврийн хэрэгслийн түрээсийн гэрээг нотариатаар баталгаажуулаагүй. 3. Түнтэр нөөлөгт ХХК-ны ИТА-ны ажилласан жил нотлогдохгүй. Энэ талаар үнэлгээний хорооны хурлын тэмдэглэлд тусгагдсаар байтал уг компанийг шалгаруулсан байна. | 3 |
| 23 | | Дүүргийн байгууллага, харьяа хороодын засвар | "Центр лайн констракшн" ХХК | 160.0 | 1. Тусгай зөвшөөрлийг нотариатаар баталгаажуулсан ирүүлээгүй. 2. ТШӨХ дээр заасан барилга угсралтын ажил гүйцэтгэх байгууллага нь дараах | 4 |

Дүүргийн төсвийн 2020 оны хөрөнгө оруулалтын төлөвлөгөөний хэрэгжилт, үр дүн, үр ашиг

| | | | | | | |
|-----------------|--------------|--|---|----------------|---|-----------|
| | | | | | тусгай зөвшөөрөлтэй байна үнд БА-6.2 гэж заасан байхад уг тусгай зөвшөөрөл нь Центр лайн констракшн ХХК-д байхгүй байна. 3.Инженер техникийн ажилчдын нийгмийн даатгал төлсөн эсэхийг ирүүлээгүй. 4.Зайлшгүй шаардлагатай машин механизмд ачааны машин З тн-с дээш гэж заасан байхад тухайн байгууллагад уг автомашин байхгүй. | |
| 24 | БНД-ийн ХААА | Дулааны станц ТӨХК-д шуурхай ажиллагааны авто машин худалдан авах | "УАЗ МЕГА" ХХК | 35.0 | 1. Харилгч банкны тодорхойлолт /ХААН БАНК/ өргүй гэх тодорхойлолт 2020.12.18-ны өдрийн байдлаар ирүүлсэн. 2. Шүүхийн төрөлжсөн архив, татвар, НД, ШШГЕГ зэрэг газрын тодорхойлолтуудыг тендерийн урилга нийтлэгдсэнээс өмнө ирүүлсэн. 3. Байгууллагын харилцах банкны дансны үлдэгдэл Харилцагч банкны зээл авах боломжтойг нотолсон тодорхойлолт ирүүлээгүй. | 3 |
| 25 | | Багануур тохижилт ОНӨААТҮГ-т автобус худалдан авах | "Аварга сэrvэн" ХХК | 50.0 | 1. Татварын өргүй тодорхойлолт 2020.11.20-ний өдрийн байдлаар ирүүлсэн, тендер 2020.12.10-ний өдөр нээсэн. | 1 |
| 26 | | ОБХ-ийн цахилгаан эрчим хүчиний чанарыг сайжруулахад шаардагдах материал худалдан авах | "Чандмань буудай" ХХК | 40.0 | 1. Техникийн тодорхойлолтод заасан бараа болох гал хамгаалагч 250A тоо хэмжээнд байхгүй байна. 2. Шүүхийн төрөлжсөн архиваас лавлагaa авагдаагүй | 2 |
| 27 | | Төрийн байгууллагуудын албан хэрэгцээнд автомашин худалдан авах /Шүүх, Улсын бүртгэл, ЗДТГ, Багануур-Ус ААТҮГазарт/ Багц-2 | Багц 1- "УАЗ МЕГА" ХХК Багц 2- "Роял Алтай констракшн" ХХК | 80.0 | 1. Роял алтай констракшн ХХК ижил төстэй ажил гүйцэтгэсэн гэрээ болон акт ирүүлээгүй. 2. Роял алтай констракшн ХХК нь Эрдэнэт Үйлдвэр ТӨҮГ-т шүүхийн төрөлжсөн архивын лавлагааг ирүүлсэн. Орхон аймаг дахь шүүхийн тамгын газраас лавлагaa ирүүлсэн. | 2 |
| 28 | | Төрийн байгууллагуудад компьютер, техник хэрэгсэл, эд хөрөнгө худалдан авах | "Койн хаус" ХХК | 50.0 | 1. Койн хаус ХХК-ны түргэн хөрвөх чадварын хэмжээ төсөвт өртгийн 60 хувьд хүрэхгүй. | 1 |
| Нийт дүн | | | | 2,916.7 | | 64 |

БАТЛАВ.

НИЙСЛЭЛ ДЭХ ТӨРИЙН АУДИТЫН
ГАЗРЫН ДАРГА БӨГӨӨД ТЭРГҮҮЛЭХ
АУДИТОРЫН АЛБАН ҮҮРГИЙН ТҮР ОРЛОН
ГҮЙЦЭТГЭГЧ

 М.ЭРДЭНЭЖАРГАЛ

2021 оны 4 дүгээр сарын 30

Улаанбаатар хот

МЭДЭГДЭЛ

ЧИНГЭЛТЭЙ ДҮҮРГИЙН ЗАСАГ ДАРГЫН
ТАМГЫН ГАЗРЫН ДАРГА П.БАЯНБААТАР -д

Сонсох ажиллагаа явуулах тухай

Төрийн аудитын тухай хуулийн 21 дүгээр зүйлийн 21.1.Шалгагдагч этгээд хууль тогтоомж, захиргааны хэм хэмжээний болон бусад эрх зүйн акт зөрчсөн, хуулиар хүлээсэн албан үүргээ биелүүлээгүй бол алдаа, зөрчлийг таслан зогсоох, давтан гаргуулахгүй байх талаар байгууллага, албан тушаалтанд албан шаардлага өгнө. 19 дүгээр зүйлийн 19.1.Төрийн аудитын байгууллага аудитын тайлангийн дүнгийн улмаас аудитад хамрагдагчийн эрх, хууль ёсны ашиг сонирхол хөндөгдөж болзошгүй тохиолдолд энэ талаар санал, хүсэлт, тайлбар, гомдол гаргах боломжийг олгоно. гэж заасны дагуу “Дүүргийн төсвийн 2020 оны хөрөнгө оруулалтын төлөвлөгөөний хэрэгжилт, үр дүн, үр ашиг”-т хийсэн гүйцэтгэлийн аудитаар илэрсэн алдаа зөрчилд албан шаардлага өгөх болсон тул Захиргааны Ерөнхий хуульд заасны дагуу 2021 оны 5 дугаар сарын 05-ны өдрийн 09:00 цагт сонсох ажиллагааг биечпэн уупзах/цахим хэлбэрээр явуулах болсныг үүгээр мэдэгдэж байна.

Сонсох ажиллагаа нь дараах дарааллаар явагдана. Үүнд:

1. Захиргааны шийдвэрийн хууль, эрх зүйн үндэслэл:

Төрийн аудитын тухай хуулийн 21 дүгээр зүйлийн 21.1. Шалгагдагч этгээд хууль тогтоомж, захиргааны хэм хэмжээний болон бусад эрх зүйн акт зөрчсөн, хуулиар хүлээсэн албан үүргээ биелүүлээгүй бол алдаа, зөрчлийг таслан зогсоох, давтан гаргуулахгүй байх талаар байгууллага, албан тушаалтанд албан шаардлага өгнө. Монгол Улсын Ерөнхий Аудиторын 2020 оны А/95 дугаар тушаалаар баталсан “Албан шаардлага өгөх, төлвөрийн акт тогтоох” журмын 4.2.1.4¹, 4.2.1.9², 4.2.1.11³ -д заасан нөхцөл байдал.

2. Захиргааны шийдвэр гаргах асуудлын талаарх үндэслэл, шалтгаан нөхцөл:

¹ Төсвийн хөрөнгийг үр ашиггүй зарцуулсан, зах зээлийн үнээс өндөр үнэтэй эсвэл шаардлагагүй хөрөнгө олж бэлтгэсэн;

² Төрийн болон орон нутгийн өмчийн хөрөнгөөр бараа, ажил, үйлчилгээ худалдан авах тухай хууль тогтоомж зөрчсөн нь энэ журмын 4.2.3-т заасан нөхцөл үүсээгүй бол;

³ Хууль тогтоомж, гордоо, холцол зөрчсөн алдаа, зөрчлийг таслан зогсоож, давтан гаргахгүй байх үр нелөөтэй гэж үзсэн бусад нөхцөл байдал.

Худалдан авах ажиллагаа зохион байгуулсан 9 ажил.

1. Чингэлтэй дүүргийн Худалдан авах ажиллагааны алба нь 7 ТАХ-ний худалдан авах ажиллагааг зохион байгуулахдаа үнэлгээний хорооны зохион байгуулалт, үйл ажиллагаатай холбоотой заавар журмуудыг мөрдөөгүй, ТББ-д тусгасан санхүү, боловсон хүчин, техникийн чадавх, тоног төхөөрөмж, тусгай зөвшөөрөл, туршлагын шалгуур үзүүлэлтүүдийг харгалзаагүй ТБОНӨХБАҮХАТХ-ийн 12.3⁴ дахь заалтыг зөрчсөн. Хавсралт 1
2. Тендерийн баримт бичигт тусгасан ерөнхий нөхцөл, техникийн чадавх болон туршлагын шалгуур үзүүлэлт, тендерт оролцогчдод тавигдах шаардлага хангаагүй 1 гүйцэтгэгчийг сонгон шалгаруулсан. Үүнд
 - "Дүүргийн спорт цогцолборт шаардлагатай хөгжил апартур нийлүүлэх". Төсөвт өртөг 200 сая төгрөг. Гүйцэтгэгч "Цуурай" ХХК. Сүүлийн 2 жилийн борлуулалтын хэмжээ, сүүлийн 2 жилийн тургэн хөрвөх чадвартай хөрөнгийн хэмжээг ирүүлээгүй.

Санхүүжилтийг олгохдоо алданги тооцоогүй 2 ажил

3. Гүйцэтгэгчид санхүүжилтийг олгохдоо 3,805,570.0 төгрөгийн /гэрээний үүргээ хугацаанд биелүүлээгүй 2 гүйцэтгэгч/ алданги тооцоогүй зөрчил илэрсэн.
 - "Дүүргийн спорт цогцолборт шаардлагатай тавилга тоног төхөөрөмж" ажлын гэрээний тусгай нөхцөлийн 17.1 дэх заалтыг үндэслэн "Компас саплай" ХХК-д хугацаа хэтэрсэн 4 хоногийн алданги тооцоогүй. Гэрээгээр хүлээлгэн өгөх огноо 2020.07.16 хүлээлгэн өгсөн огноо 2020.07.20 гэрээний үнийн дун 104,978,500.0 төгрөг, алданги тооцох нийт дун 2,099,570.0 төгрөг байна.
 - "Гэр бүл, хүүхэд залуучуудын хөгжлийн хэлтэст шаардлагатай тавилга, тоног төхөөрөмж" ажлын гэрээний тусгай нөхцөлийн 9.1 дэх заалтыг үндэслэн "Онцгой Өргөө" ХХК-д хугацаа хэтэрсэн 38 хоногийн алданги тооцоогүй. Гэрээгээр хүлээлгэн өгөх огноо 2020.06.01 хүлээлгэн өгсөн огноо 2020.07.08 гэрээний үнийн дун 17,060,000.0 төгрөг, алданги тооцох нийт дун 1,706,000.0 төгрөг байна.

Энэ нь Төрийн болон орон нутгийн өмчийн хөрөнгөөр бараа, ажил, үйлчилгээ худалдан авах тухай хуулийн 12.1. Тендерт оролцогчдыг тэгш боломжоор хангаж, шударга өрсөлдөх нөхцөлийг бүрдүүлэх зорилгоор тендер шалгаруулалтад оролцохыг сонирхсон этгээдүүдийн ерөнхий, санхүүгийн, техникийн чадавх болон туршлагыг энэ хуулийн 14-16 дугаар зүйлд заасан үзүүлэлтээр хянан үзэж магадална. 12.3. Энэ хуулийн 12.2 дахь хэсэгт заасны дагуу захиалагчийн тогтоосон чадварын шалгуур үзүүлэлт, шаардлагыг хангаагүй тендерээс татгалзаж, энэ тухай тендер ирүүлсэн этгээдэд бичгээр мэдэгдэнэ. 26.1. Захиалагч хүлээн авсан бүх тендерийг тендерийн баримт бичигт заасан газар, товлосон хугацаанд нийтийн өмнө нээх бөгөөд тендер нээх хугацааг тендер хүлээн авах эцсийн хугацаанаас хойш 1 цагийн дотор байхаар товлоно. 27.3 Тендер нь энэ хуулийн 27.1-д заасан бүх нөхцөлийг нээгэн зэрэг хангасан бол шаардлагад нийцсэн тендер гэж үзнэ. 46.1. Захиалагч бараа, ажил, үйлчилгээг худалдан авах талаар дараахь эрх, үүрэгтэй байна. 46.1.2. үнэлгээний хорооны үйл ажиллагаа, үнэлгээний дүүснэгт холбоодох хууль тогтолцожижийн нийтийн чадварын хувьшиг, үндэснэгийн зөрчлийг арилгуулах. 46.1.6. гүйцэтгэгчийн гэрээний үүргийн биелэлтэд чанар болон гүйцэтгэлийн хяналт таөвьж, явцын мэдээллийг хасас жил тутам худалдан авах ажиллагааны цахим системд оруулах гэж заасныг хэрэгжүүлж ажиллаагүй байна. 47.4. Худалдан авах ажиллагааны ил тод байдлыг хангах зорилгоор үнэлгээний хорооны бүрэлдэхүүнд тухайн салбарын мэргэжлийн холбоодын төлөөлөл, хувийн хэвшлийн, эсхүл төрийн бус байгууллагын хоёроос доошгүй төлөөлөгч, орон нутагт тухайн нутаг дэвсгэрийн иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлаас томилсон иргэн, Засаг даргын Тамгын

⁴ 12.3. Энэ хуулийн 12.2 дахь хэсэгт заасны дагуу захиалагчийн тогтоосон чадварын шалгуур үзүүлэлт, шаардлагыг хангаагүй тендерээс татгалзаж, энэ тухай тендер ирүүлсэн этгээдэд бичгээр мэдэгдэнэ.

газрын ажилтныг оролцуулна. Нийтийн албандаа нийтийн болон хувийн ашиг сонирхлыг зохицуулах, ашиг сонирхлын зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх тухай хуулийн 8.1.Энэ хуулийн 23.8-д заасан журамд заасны дагуу албан тушаалтан захиргааны шийдвэр гаргах, удирдах, хяналт, шалгалт хийх, хариуцлага хүлээлгэх, гэрээ байгуулах, эдгээрийг хэлэлцэх, бэлтгэх, оролцохын өмнө тус бүр ашиг сонирхлын зөрчилгүй гэдгээ илэрхийлсэн мэдэгдэл гаргана. Иргэний тухай хуулийн 232.6-д “Хууль болон гэрээнд заасан хугацаа хэтрүүлсэн тал нь хоног тутамд гүйцэтгээгүй үүргийн үнийн дүнгийн 0,5 хувиас хэтрэхгүй хэмжээгээр төлөхөөр тогтоосон анзыг алданги гэнэ” Ажил гүйцэтгэх гэрээний тусгай нөхцөлийн холбогдох заалтыг тус тус зөрчсөн байна

Иймд албан шаардлагын төсөлтэй танилцан, саналыг Захиргааны ерөнхий хуулийн 27.4.5⁵ дахь заалтын дагуу цахим хэлбэрээр 2021 оны 5 дугаар сарын 05-ны өдрийн дотор ирүүлнэ үү.

3. Санал сонсох.

Мэдэгдлийг гардуулж өгсөн:

албан тушаал

сарын үсэг

Мэдэгдлийг хүлээн авсан:

албан тушаал

сарын үсэг

Мэдэгдлийг гардуулж өгсөн огноо: _____ /......./

⁵ 27.4.5. цахим хэлбэрээр санал авах;

ЧИНГЭЛТЭЙ ДҮҮРГИЙН ЗАСАГ ДАРГЫН
ТАМГЫН ГАЗРЫН ДАРГА
П.БАЯНБААТАР ТАНАА

Зөрчил арилгах тухай

Төрийн аудитын тухай хуулийн 6 дугаар зүйлд заасан Төрийн аудитын байгууллагын бүрэн эрхийн хүрээнд хийсэн “Дүүргийн төсвийн 2020 оны хөрөнгө оруулалтын төлөвлөгөөний хэрэгжилт, үр дүн, үр ашиг”-т хийсэн гүйцэтгэлийн аудитаар дараах зөрчил илэрлээ. Үүнд:

1. Чингэлтэй дүүргийн Худалдан авах ажиллагааны алба нь 7 ТАХ-ний худалдан авах ажиллагааг зохион байгуулахдаа үнэлгээний хорооны зохион байгуулалт, үйл ажиллагаатай холбоотой заавар журмуудыг мөрдөөгүй, ТББ-д тусгасан санхүү, боловсон хүчин, техникийн чадавх, тоног төхөөрөмж, тусгай зөвшөөрөл, туршлагын шалгуур үзүүлэлтүүдийг харгалзаагүй ТБОНӨХБАҮХАТХ-ийн 12.3¹ дахь заалтыг зөрчсөн. Хавсралт 1
2. Тендерийн баримт бичигт тусгасан ерөнхий нөхцөл, техникийн чадавх болон туршлагын шалгуур үзүүлэлт, тендерт оролцогчдод тавигдах шаардлага хангаагүй 1 гүйцэтгэгчийг сонгон шалгаруулсан. Үүнд:
 - “Дүүргийн спорт цогцолборт шаардлагатай хөгжил апартур нийлүүлэх”. Төсөвт өртөг 200 сая төгрөг. Гүйцэтгэгч “Цуурай” ХХК. Сүүлийн 2 жилийн борлуулалтын хэмжээ, сүүлийн 2 жилийн түргэн хөрвөх чадвартай хөрөнгийн хэмжээг ирүүлээгүй.
3. Гүйцэтгэгчид санхүүжилтийг олгохдоо 3,805,570.0 төгрөгийн /гэрээний үүргээ хугацаанд биелүүлээгүй 2 гүйцэтгэгч/ алданги тооцоогүй зөрчил илэрсэн.
 - “Дүүргийн спорт цогцолборт шаардлагатай тавилга тоног төхөөрөмж” ажлын гэрээний тусгай нөхцөлийн 17.1 дэх заалтыг үндэслэн “Компас саплай” ХХК-д хугацаа хэтэрсэн 4 хоногийн алданги тооцоогүй. Гэрээгээр хүлээлгэн өгөх огноо 2020.07.16 хүлээлгэн өгсөн огноо 2020.07.20 гэрээний үнийн дүн 104,978,500.0 төгрөг, алданги тооцох нийт дүн 2,099,570.0 төгрөг байна.
 - “Гэр бүл, хүүхэд залуучуудын хөгжлийн хэлтэст шаардлагатай тавилга, тоног төхөөрөмж” ажлын гэрээний тусгай нөхцөлийн 9.1 дэх заалтыг үндэслэн “Онцгой Өргөө” ХХК-д хугацаа хэтэрсэн 38 хоногийн алданги тооцоогүй. Гэрээгээр хүлээлгэн өгөх огноо 2020.06.01 хүлээлгэн өгсөн огноо 2020.07.08 гэрээний үнийн дүн 17,060,000.0 төгрөг, алданги тооцох нийт дүн 1,706,000.0 төгрөг байна.

¹ 12.3.Энэ хуулийн 12.2 дахь хэсэгт заасны дагуу захиалгчийн тогтоосон чадварын шалгуур үзүүлэлт, шаардлагыг хангаагүй тендерээс татгалзаж, энэ тухай тендер ирүүлсэн этгээдэд бичгээр мэдэгдэнэ.

Энэ нь Төрийн болон орон нутгийн өмчийн хөрөнгөөр бараа, ажил, үйлчилгээ худалдан авах тухай хуулийн 12.1. Тендерт оролцогчдыг тэгш боломжоор хангаж, шударга өрсөлдөх нөхцөлийг бүрдүүлэх зорилгоор тендер шалгаруулалтад оролцохыг сонирхсон этгээдүүдийн ерөнхий, санхүүгийн, техникийн чадавх болон туршилагыг энэ хуулийн 14-16 дугаар зүйлд заасан үзүүлэлтээр хянан үзэж магадална. 12.3. Энэ хуулийн 12.2 дахь хэсэгт заасны дагуу захиалагчийн тогтоосон чадварын шалгуур үзүүлэлт, шаардлагыг хангаагүй тендерээс татгалзаж, энэ тухай тендер ирүүлсэн этгээдэд бичгээр мэдэгдэнэ. 26.1. Захиалагч хүлээн авсан бүх тендерийг тендерийн баримт бичигт заасан газар, товолосон хугацаанд нийтийн өмнө нээх бөгөөд тендер нээх хугацааг тендер хүлээн авах эцсийн хугацаанаас хойш 1 цагийн дотор байхаар товлоно. 27.3 Тендер нь энэ хуулийн 27.1-д заасан бүх нөхцөлийг нэгэн зэрэг хангасан бол шаардлагад нийцсэн тендер гэж үзнэ. 46.1. Захиалагч бараа, ажил, үйлчилгээ худалдан авах талаар дараах эрх, үүрэгтэй байна. 46.1.2. Үнэлгээний хорооны үйл ажиллагаа, үнэлгээний дүгнэлт холбогдох хууль тогтоомжид нийцсэн эсэхд хяналт тавьж, гарсан зөрчлийг арилгуулах. 46.1.6. Гүйцэтгэгчийн гэрээний үүргийн биелэлтэд чанар болон гүйцэтгэлийн хяналт тавьж, явцын мэдээллийг хагас жил тутам худалдан авах ажиллагааны цахим системд оруулах гэж заасныг хэрэгжүүлж ажиллаагүй байна. 47.4. Худалдан авах ажиллагааны ил тод байдлыг хангах зорилгоор үнэлгээний хорооны бүрэлдэхүүнд тухайн салбарын мэргэжлийн холбоодын төлөөлөл, хувийн хэвшлийн, эсхүл төрийн бус байгууллагын хоёроос доошигүй төлөөлөгч, орон нутагт тухайн нутаг дэвсгэрийн иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлаас томилсон иргэн, Засаг даргын Тамгын газрын ажилтныг оролцуулна. Нийтийн албандаа нийтийн болон хувийн ашиг сонирхлыг зохицуулах, ашиг сонирхлын зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх тухай хуулийн 8.1. Энэ хуулийн 23.8-д заасан журамд заасны дагуу албан тушаалтан захиргааны шийдвэр гаргах, удирдах, хяналт, шалгалт хийх, хариуцлага хүлээлгэх, гэрээ байгуулах, эдгээрийг хэлэлцих, бэлтгэх, оролцохын өмнө тус бүр ашиг сонирхлын зөрчилгүй гэдгээ илэрхийлсэн мэдэгдэл гаргана. Иргэний тухай хуулийн 232.6-д “Хууль болон гэрээнд заасан хугацаа хэтрүүлсэн тал нь хоног тутамд гүйцэтгээгүй үүргийн үнийн дунгийн 0,5 хувиас хэтрэхгүй хэмжээгээр төлөхөөр тогтоосон анзыг алданги гэнэ. Ажил гүйцэтгэх гэрээний тусгай нөхцлийн холбогдох заалтуудыг тус тус зөрчсөн байна

Иймд төрийн аудитын тухай хуулийн 21 дүгээр зүйлийн 21.1-т “Шалгагдагч этгээд хууль тогтоомж, захиргааны хэм хэмжээний болон бусад эрх зүйн акт зөрчсөн, хуулиар хүлээсэн албан үүргээ биелүүлээгүй бол алдаа, зөрчлийг таслан зогсоох, давтан гаргуулахгүй байх талаар байгууллага, албан тушаалтанд албан шаардлага өгнө.”, Монгол Улсын Ерөнхий Аудиторын 2020 оны А/95 тушаалаар баталсан “Албан шаардлага өгөх, төлбөрийн акт тогтоох” журмын 4.2.1.9², 4.2.1.11³-д заасныг үндэслэн **ШААРДАХ НЬ:**

1. Тендерт ирүүлсэн баримт материалыг шалгуур үзүүлэлт бүрээр үнэлж, шаардлага хангасан гүйцэтгэгч сонгон шалгаруулах;
2. Гэрээний үүргээ хугацаандаа биелүүлээгүй гүйцэтгэгчдээс 3,805,570.0 төгрөгийн алдангийг нөхөн тооцож авах;
3. Зөрчил гаргасан албан хаагчдад эрх хэмжээнийхээ хүрээнд хариуцлага тооцох;
4. Худалдан авах ажиллагааны зохион байгуулалт, үр дүнд тавих дотоод хяналт, шат шатны хариуцлагыг сайжруулах;

² Төрийн болон орон нутгийн өмчийн хөрөнгөөр бараа, ажил, үйлчилгээ худалдан авах тухай хууль тогтоомж зөрчсөн нь энэ журмын 4.2.3-т заасан нөхцөл үүсээгүй бол;

³ Хууль тогтоомж, гэрээ, хэлцэл зөрчсөн алдаа, зөрчлийг таслан зогсоож, давтан гаргахгүй байх үр нөлөөтэй гэж үзсэн бусад нөхцөл байдал.

5. Албан шаардлагын биелэлтийг Нийслэл дэх Төрийн аудитын газарт 2021 оны 11 дүгээр сарын 15-ны дотор ирүүлэхийг Чингэлтэй дүүргийн Засаг даргын Тамгын газрын дарга П.Баянбаатар-д даалгав.

ХЯНАСАН:

АУДИТЫН З ДУГААР ХЭЛТСИЙН ДАРГА,
АУДИТЫН МЕНЕЖЕР

Э.МОНХМАНДАХ

АУДИТЫН МЕНЕЖЕР

Л.САРАНБААТАР

АЛБАН ШААРДЛАГА ӨГСӨН:

АУДИТОР

Г.ЧУЛУУНЦЭЦЭГ /Код:А0270198/

АУДИТОР

З.БАЯРБИЛЭГТ /Код:А0270174

**ХАА зохион байгуулахад
үйл ажиллагаатай холбоотой гарсан зөрчил**

/сая.төг/

| № | Нэр | TAX-ний нэр | Гүйцэтгэгч | Төсөвт өртөг | Тендерийн баримт бичигт тусгагдсан шаардлага хангаагүй |
|---|----------------|---|---|-----------------|---|
| 1 | ЧД-ийн ХААА | Чингэлтэй дүүргийн Онцгой байдлын хэлтсийн шуурхай албандаа тавилга, машин, тоног төхөөрөмж | “Люкс групп” ХХК | 60.0 | ДТХО-н ажлыг зохион байгуулах ДЗД-н захирамж байхгүй. ТББ-г хэээс баталсан нь тодорхойгүй, огноогүй. Дахин зарласан тендерийн баримт бичгийг батлуулаагүйгээр тендерийг зохион байгуулсан. Үнэлгээний хорооны гишүүдийн нь тендерт оролцогчдыг үнэлэх хуудсыг бөглөдөггүй, гарын үсэг зурах эсвэл ямар нэгэн стандарт бус зураас татах зэргээр тэмдэглэл үйлдсэн. |
| 2 | | Гэр бүл, хүүхэд залуучуудын хөгжлийн хэлтэст шаардлагатай тавилга, тоног төхөөрөмж | “Онцгой өргөө” ХХК | 40.0 | Тендер зарласан зар 2 Здах удаагийнх дээр байхгүй. Тендерийн нээлтийн хүснэгтэд гишүүдийн гарын үсэг дутуу, АСЗөрчлийн мэдүүлэг 1 гишүүн бөглөөгүй. Тендерийг үнэлэх 2 гишүүний үнэлгээний хуудас байхгүй. |
| 3 | | Баянзүрх, Сүхбаатар, Чингэлтэй дүүргийн эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүхийн Тамын газарт шаардлагатай тоног төхөөрөмж | “БСБ Трейдинг” ХХК | 200.0 | ДТХО-н ажлыг зохион байгуулах ДЗД-н захирамж байхгүй. ТББ-г хэээс баталсан нь тодорхойгүй, огноогүй. Үнэлгээний хорооны гишүүдийн нь тендерт оролцогчдыг үнэлэх хуудсыг бөглөдөггүй, гарын үсэг зурах эсвэл ямар нэгэн стандарт бус зураас татах зэргээр тэмдэглэл үйлдсэн. |
| 4 | | Иргэний бүртгэлийн хэлтэст шаардлагатай тоног төхөөрөмж | “Монтех дистрибуюшн” ХХК | 600.0 | Үнэлгээний хорооны гишүүн Э.Өлзийжаргалыг 2020 оны 01 сарын 17-ны өдрийн засаг даргын захирамжаар томилсон байхад Чингэлтэй дүүргийн иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлын 2020 оны 07 сарын 08-ны өдрийн тогтоолоор Э.Өлзийжаргалыг үнэлгээний хорооны бүрэлдэхүүнд томилсон. Тендерийг хэээс явуулах талаар хурлын тэмдэглэлд тусгагдай. Тендерийн баримт бичиг баталсан огноо байхгүй. Үнэлгээний хорооны гишүүдийн хурлын тэмдэглэлд ТШХ дээр тусгасан холбогдох заалт тусгагдаагүй. Тендерийг хэээс хэрхэн нээсэн баримт байхгүй. Үнэлгээний хорооны гишүүд үнэлгээний хуудсыг бөглөхдөө дутуу, гарын үсэг дутуу ойлгомжгүй бөглөсөн. Тендерт шалгарсан компанитай гэрээ байгуулах талаар хүргүүлсэн албан тоот баримтад байхгүй. |
| 5 | | Дүүргийн спорт цогцолборт шаардлагатай тавилга, тоног төхөөрөмж | Багц 1-“Компас саплай” ХХК, Багц 2- “Компас саплай” ХХК Багц 3- “Цуурай” ХХК | 150.0 | Үнэлгээний хорооны гишүүн Г.Бат-Өлзийг 2020 оны 02 сарын 07-ны өдрийн засаг даргын захирамжаар томилсон байхад Чингэлтэй дүүргийн иргэдийн төлөөлөгчийн хурлын 2020 оны 07 сарын 08-ны өдрийн тогтоолоор Г.Бат-Өлзийг үнэлгээний хорооны бүрэлдэхүүнд томилсон. Тендерийн баримт бичиг баталсан огноо байхгүй. Үнэлгээний хороо нь ТШХ дутуу оловсруулсан. Үнэлгээний хорооны гишүүг Г.Бат-Өлзий нь хүндэтгэн үзэх шалтгаантай гэж хуралд оролцоогүй атал хурлын |

| | | | | |
|---|---|---|------|--|
| | | | | тэмдэглэлд гарын үсэг зурагсан. Үнэлгээний хорооны гишүүд 1,3-р багц ажил дээр үнэлгээний хуудсыг бөглөхдөө дутуу, ойлгомжгүй бөглөсөн 2-р багц дээр үнэлгээний хуудсыг дутуу бөглөсөн зарим байгууллагыг бөглөөгүй орхисон хэрхэн үнэлгээ хийсэн нь тодорхой бус байна. Үнийн санал ирээгүй 2-р багц ажил дээр 2 дахь тендерийг хэзээ хэрхэн яаж явуулах талаар хурлын тэмдэглэл болон баримт байхгүй 2-р багц ажил дээр үнийн санал ирээгүй талаар захиалагид мэдэгдээгүй шууд 2020 оны 04 сарын 24-ны өдөр тендерийн урилгыг зарласан байна. |
| 6 | Хороодын зам талбайн тохижилт, засвар, орон | Багц 1-“Өнгөт харш” ХХК, Багц 2-“Мөнх хархираа” ХХК, Багц 3-“Мөнх хархираа” ХХК, Багц 4- “Жавхлан хүслэн” ХХК, Багц 5-“Торгон зүлэг” ХХК, Багц 6,7- Баримтанд байхгүй, Багц 8-“Индиро менежмент” ХХК, Багц 9- “Буурал чандмань” ХХК | 58.0 | Тендерийн нээлтийн үнийн санал явуулсан хүснэгтэд үнэлгээний хорооны гишүүн Р.Бямбажав, Б.Даваадолгор нар гарын үсэг зураагүй. Үнэлгээний хорооны гишүүд багц 1-9-р ажлууд дээр санал ирүүлсэн байгууллагуудад үнэлгээний хүснэгт бөглөж үнэлгээ хийхдээ бүрэн гүйцэт биш, дутуу ойлгомжгүй бөглөж үнэлгээ хийсэн байна. Багц 3.4 ажил дээр ТББ-г баталсан хуудсан дээр үнэлгээний гишүүдийн гарын үсэг зурагдаагүй. Багц 3,4-р ажил дээр ашиг сонирхлын зөрчилгүй илэрхийлэх хуудсан дээр хорооны гишүүн О.Ганболд бөглөөгүй Б.Хүдэр гарын үсэг зураагүй. Багц 4-р ажил дээр тендер үнийн санал ирүүлээгүй дахин тендер зарлаадаа хэзээ хэрхэн яаж явуулах талаар хурлын тэмдэглэл байхгүй байж 2020 оны 11 сарын 02-ны өдөр урилгыг нийтэлсэн. Шалгарсан байгууллагад шалгарсан тухай гэрээ байгуулах мэдэгдэл хүргүүлсэн баримт байхгүй. Багц 6,7-р ажлууд дээр үнэлгээний хорооны гишүүд хурал хийгээгүй шууд тендерийг зарласан урилгыг нийтэлсэн хэрхэн яаж тендер зарлах ТШЭХ боловсруулах талаар хурлын тэмдэглэл байхгүй. Тендер шалгараагүй байгууллагад хүргүүлсэн мэдэгдэл баримтад байхгүй. Багц 8-р ажлууд дээр үнэлгээний хорооны гишүүд хурал хийгээгүй шууд тендерийг зарласан урилгыг нийтэлсэн хэрхэн яаж тендер зарлах ТШЭХ боловсруулах талаар хурлын тэмдэглэл байхгүй. Багц 8,9-р ажил дээр 2020 оны 10 сарын 02-ны өдрийн 10 цаг 30 минутад тендерийг нээх талаар урилга гаргасан тухайн урилгыг сонинд нийтлээгүй мөн 10 сарын 02-ны өдөр тендерийг нээхэд үнийн санал ирээгүй байгууллага оролцоогүй байхад энэ талаар үнэлгээний хорооны хурлын тэмдэглэл байхгүй дахин тендерийг хэрхэн яаж зарлах талаар шийдвэр, тэмдэглэл баримтад байхгүй байхад 8-р багц ажил дээр дараагийн ТББ-г баталж урилгыг нийтэлсэн уг ТББ нь он сар байхгүй урилгыг сонинд нийтлээгүй тендерийг хэрхэн яаж нээсэн талаар тэмдэглэл байхгүй санал ирүүлсэн байгууллагын жагсаалт хүснэгт байхгүй. Ашиг сонирхлын зөрчилгүй илэрхийлэх хуудсыг үнэлгээний хорооны гишүүн Ш.Өлзийжаргал бөглөөгүй. Захиалагчтай байгуулсан гэрээ байхгүй. Багц 9-р ажлууд дээр хэрхэн яаж тендер явуулах талаарх хурлын тэмдэглэл байхгүй |

| | | | | |
|-----------------|---|---------------------------|-------|---|
| | | | | тендерийг яаж явуулсан талаар ойлгомжгүй ТШӨХ хэрхэн боловсруулсан нь тодорхойгүй ТББ боловсруулаагүй, тендерийн урилга хэзээ хэрхэн яаж зарласан нь талаар баримт байхгүй байна. Сонинд нийтэлсэн урилга байхгүй тендерийн нээлтийг хэрхэн яаж нээсэн баримт байхгүй үнийн санал ирүүлсэн байгууллагын жагсаалтад үнэлгээний хорооны гишүүдийн гарын үсэг зурагдаагүй. Ашиг сонирхлын зөрчилгүй илэрхийлэх хуудас 2 гишүүн зураагүй. үнэлгээний хийх хүснэгт дутуу болон бөглөгдөөгүй гарын үсэг зурагдаагүй. Тендерт шалгарсан Буурал чандмань ХХК-тай байгуулсан гэрээ баримтад байхгүй захиалагчид гэрээ байгуулах талаар хүргүүлсэн албан бичиг байхгүй байна. Хороодын зам талбайн тохижилт, засвар, орон сууцны засварын ажил нийт 9-н багц ажил нь хуульд заасан худалдан авах ажиллагаа явагдаагүй бичиг баримтын хувьд зөрчилтэй, бичиг баримтын бүрдэл хангагдаагүй байна. |
| 7 | 16 дугаар хороо, Ахмадын төв орчмын тохижилт | "Олон тоосго" ХХК | 40.0 | Амралтын төвийн тохижилтын зургийг барилгын хөгжлийн төвөөр батлуулаагүй. Тендерийн баримт бичиг баталсан огноо байхгүй. Үнэлгээний хороо нь ТШӨХ дутуу боловсруулсан тендерт орж буй байгууллагын аудитаар баталгаажсан тайлланг шаардаагүй. Үнэлгээний хорооны хурлын тэмдэглэлд Олон тоосго ХХК-г хэрхэн яаж шалгаруулж байгаа тухайн тэмдэглэлд байхгүй ТШӨХ-н шаардлага хангаж байгаа талаарх үнэлгээний хорооны гишүүдийн санал байхгүй байна. Үнэлгээний хорооны гишүүд санал өгөхдөө 4-н хүн санал өгч зөвшөөрсөн гишүүн С.Насанжаргал ямар санал өгсөн нь тодорхойгүй байхад хурлын дарга 5-н гишүүн зөвшөөрсөн гэж тэмдэглэлд тусгаж гарын үсэг зурсан байна. Үнэлгээний хорооны гишүүд үнэлгээний хүснэгтийг дутуу бөглөсөн гарын үсэг дутуу. |
| 8 | Чингэлтэй дүүрэг дэх Замын цагдаагийн хэлтэст автомашин | "Монгол хүндай автомотив" | 200.0 | Үнэлгээний хорооны гишүүн Ц.Амарбаясгалан, Э.Өлзийжаргал нар шалгарсан байгууллагын үнэлгээ дүгнэлт хийгдээгүй. Тендерийн нээлтийн тэмдэглэлд гарын үсгийн бүрдэл дутуу. |
| Нийт дүн | | 1,348.0 | | |